

**სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები**

2019 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით (ათას ევროდollarში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარი	ლარი	ლარი	ლარი			
										ვალუტა		სესხი
<b>საგზაო ინფრასტრუქტურა</b>					<b>680,550.0</b>	<b>8,050.0</b>	<b>140,307.5</b>	<b>2,913.9</b>	<b>2,142,806.4</b>	<b>33,909.8</b>		
აქმოსავლეთ-დასავლეთის საერთაშორეო მაგისტრალი IV (აგრა-ზეზი ოსიური) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		10,074.3		158,933.6	- აგრა - ზეზი ოსიურის მონაკვეთი (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია 7 კილომეტრის მონაკვეთზე; დარჩენილი 5კმ-ზე მოძრაობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთი - ზეზი ოსიური-ჩუხაძეთაღვთის მონაკვეთი); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 2.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რაკოთი - ზუტაფურის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მკურნალობა) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა).	
აქმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერენჯის გაუმჯობესების პროექტი (ზეზი ოსიური-რაკოთი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	140,000.0		55,225.0		20,805.6		123,381.9	- ზეზი ოსიური - ჩუხაძეთაღვთის მონაკვეთი (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეწყობა შეწყდა, მიმდინარეობს დოკუმენტაციის მომზადება დაშრობილი სამუშაოების გაგრძელების მიზნით); - საკომპილხო გზების დეტალური ინჟინტერიანგაღობის განვითარება (დადგენილი); - საკარგველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დამხმარების გაწევა ლოკალური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინჟინტერიო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დამხმარების მომზადება (დადგენილი).	
საგზაო დერენჯის საინჟინტერიო პროგრამა (ქობულეთის შემოღობვა გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0		10,443.4		383,273.2	ქობულეთის ახალი შემოღობვა გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მორე მონაკვეთი (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია).	
ქ. ბათუმის ახალი შემოღობვა გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		23,775.8		84,864.2	- ბათუმის შემოღობვა, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მიწვა-შენახვა (დადგენილი).	
აქმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზუსტაფური-ქუთაისისაქრედის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		907.4		396,307.5	- ზუსტაფური - ქუთაისის ახალი შემოღობვა გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოღობვა გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოღობვა გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრის მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).	
აქმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიდინარეობა-მშენებლობა სამტრედიის-გროთოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	21,135.2	2,913.9	320,834.0	33,909.8	- სამტრედიის - გროთოლეთის მონაკვეთი (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - ხელშეწყობა შეწყდა, მიმდინარეობს მილაპარაკება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამოცხადების თაობაზე); - ფოთი-გროთოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის ჩუხაძეთაღვთის ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0				125.7	- აქმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერენჯის ჩუხაძეთაღვთის ხევიდან დაახლოებით 11 კილომეტრის მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (ტენდერში გახარბეული სამშენებლო კომპანიისთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 21 აგვისტოს). პროექტი განიხილეს EIB-ის თანამშრომლებით.	
თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის ხევი ულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)						63,550.0		2,686.8		116,443.1	თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის ხევი ულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის ულის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)						96,850.0		133.2		201,815.2	თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის ულის-შორაბის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის მარჯვენა არკვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0					თბილისი-სენაკი-ლეკვილის საავტომობილო გზის შორაბის-არკვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდა ტენდერი, მიმდინარეობს სატენდერო წინადადებების შეგება).	
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გროთოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						48,700.0		2,415.2		22,772.6	გროთოლეთი-ქობულეთის შემოღობვა გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
თბილისი-წითელი ხიდის (სურბერჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)											თბილისი-წითელი ხიდის (სურბერჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთაველი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).	
ალგეთი-ხადახლის საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდინარეობა (EIB)											ალგეთი-ხადახლის საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდინარეობა (დადგენილი).	
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეითი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)						122,275.0					მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეითი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (გზის მონაკვეთი: ტენდერში გამარბეული კომპანიისთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 15 აგვისტოს; გვირაბის მონაკვეთი: ხელშეკრულების გაფორმდა დადგენილია 2019 წლის სექტემბრის დასაწყისში).	
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)											მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (გამოცხადდა ტენდერი ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის ზედამხედველობაზე).	
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგვიდების საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)											თბილისი-ბაკურციხე-ლაგვიდების საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი).	
მდასახელმწიფოფორტი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		2,300.0		1,107.5		127,694.2	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სავალი სიგრძის) მდასახელმწიფოფორტი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.	

პროექტი	ხელშეკრულება ს. ნუმერი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარი	ლარი	ლარი	ლარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		28,710.9		139,943.6		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მომდინარეობს დამატებითი 12 გზის (მილიონობაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).
შიდასახელმწიფოებრივი გზების პეტრების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		8,146.0		39,749.9		- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაცვა); - მუხეთის მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის-მშენებლის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ერთ მონაკვეთზე); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საჯარო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-რუმთაშლიის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		9,144.5		24,913.6		- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-რუმთაშლიის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ზათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		526.3		1,321.6		ზათუმი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ანი ხულო-გიფერის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (მიმდინარეობს მასშაფდებული სამუშაოები).
მდინარე დეზუხა ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0		295.4		432.4		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - მაგრატაშის სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეკლარირებული პროექტის სამუშაოები).
<b>ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა</b>						<b>211,480.0</b>	<b>7,400.0</b>	<b>82,219.5</b>	<b>3,898.4</b>	<b>852,808.6</b>	<b>18,787.5</b>	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	5,324.5	2,659.2	47,874.9	7,417.9	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		3,000.0		1,132.2		1,207.0		- აჭარაში (ქობულეთი, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაგრობის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მისამართებული სამუშაოები); - ზათუმის არსებული ნაგავსაგრობის დახურვა (დახურვა მიზნად ახალი ნაგავსაგრობის ამოქვეყნების შედეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0		878.7	7,439.9	5,728.6	- ახალი ნაგავსაგრობის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭიჭინაძე) მოწყობა (მიმდინარეობს მისამართებული სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაგრობის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აღჭრევილების შექმნა (დაცვა); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაგრობის დახურვა (დახურვა მიზნად ქუთაისის ახალი ნაგავსაგრობის ამოქვეყნების შედეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0								- ზუგდიდი - შუტის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანალიზის ნაირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისის მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა III მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანალიზის ნაირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალქ ზათუმი ნაირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროფიკაციის და სავარგული სისტემის გამოცდა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
			USD	141,886.0		59,650.0		30,280.5			389,036.7	
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (სახელი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ვეჯრში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - სახეობის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კრში სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (მხრეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		8,500.0		10,118.3		67,786.0		წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		8,187.1		39,288.8		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0		474.9		594.6		ქვემო ქართლი რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაგრობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მისამართებული სამუშაოები).
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0		360.6	12,332.8	5,640.99	ნაგავსაგრობის მანქანების და მყარი ნარჩენების კონტაინერების შექმნა (მიმდინარეობს შექმნილი ოქს და მუნიციპალიტეტებს გადაეცემა დაახლოებით 150 ნაგავსაგრობის მანქანა და დაახლოებით 7200 მყარი ნარჩენების კონტაინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFOD)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება (სამინისტროს და სავაჭრო-საინფორმაციო მსახურის განყოფილების შენობების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს მისამართებული სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		26,025.9		153,678.6		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).

პროექტი	ხელშეკრულება ს უცვლელად თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა			2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **			სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **			კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი				
ქაიხურის საბაირო გზების რეკონსტრუქცია- რეაბილიტაციის პროექტი (მაგნიტო)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0					180.5			30,687.9		ქალაქ ქაიხურში მდებარე ქალაქის ცენტრის გზის რეკონსტრუქციის პროექტის განხორციელება; - საბაირო N1 ცენტრი - საბაიროში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაირო N2 ცენტრი - ლუგვანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაირო N3 ცენტრი - ნავთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაირო N4 ცენტრი - მუხაძე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)	
მგარი წარჩენის ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0							ზუღდიდში (არსებული ნაგავსაფრის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მნიშვნელობის საგანსაფრის მოწყობა რისკულ მომსახურებას, სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მისამართებული სამუშაოები).	
თბილისის მგარი წარჩენის მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0			20,000.0		495.6					- მგარი წარჩენის შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავსაფარი და მგარი წარჩენის დამცველი მანქანის შექმნა); - არსებული მგარი წარჩენის დადგენილების სადგურის განახლება; - თბილისის მგარი წარჩენის ნაგავსაფარზე ნაყარი წყლის (ლორქების) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.	
<b>წყლის ინფრასტრუქტურა</b>						<b>156,290.0</b>	<b>11,695.0</b>	<b>122,989.6</b>	<b>11,132.3</b>	<b>790,363.1</b>	<b>108,752.7</b>				
ქობულეთის წყლარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0			342.9			6,923.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).	
			SDR	163,600.0										მეტეოში წყალმომარაგების საიჯო ნაგებობის მშენებლობა (დასრულებულია); - მეტეოში წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - მეტეოში წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - მეტეოში წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულებულია ჩანანთა სამლოო ტესტირების დღე); - ანკლში წყალმომარაგების საიჯო ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ანკლში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტებში); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების რეზერვუარები, სატუნი სადგურები, წყლის გამწმენდი ქსელი მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყლარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტებში); - ზუღდიდში წყლარინების სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუღდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუღდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯუარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - კოთაიში წყლმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტულში წყლის და წყლარინების სისტემების მშენებლობა, ზონისის წყლარინების სისტემის და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტულში წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროექტებში); - ახალ მარტულში წყლის და წყლარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თუთაში წყლმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროექტებში); - ილიუბის წყლის და წყლარინების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ილიუბის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).	
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგების და წყლარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	USD	250,000.0		122,700.0			95,295.7			586,657.8			
ქუთაისის წყლარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0					2,500.0			35.1		ქალაქ ქუთაისის წყლარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს რეაბილიტაციის სამუშაოების პროექტირების და ზედამხედველობის მომსახურების შეყიდვით და კაპიტალური პროექტები).	
მათეში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0		2,850.0	8,697.8	4,738.1		54,898.6	62,245.6	- მათეში წყლმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულებულია); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა ქარის სასაბურთო სოფელში, კერძოდ გონიონი, კვარიაში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულებულია); - მათეში მომდებარე სამ სოფელში (მკე, მწკე, კოჩხი და მხარაჯი) არსებული წყლმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღდგენილი სოფლების აღდგენილი უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყლარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - მათეში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - მათეში წყლის მოციფხვების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).	
მათეში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0		4,345.0	12,845.4	837.9		47,526.9	4,336.9	მათეში წყლმომარაგების და წყლარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).	
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0		700.0	5,807.8	1,492.1		94,321.4	19,312.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).	
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2			1,300.0		4,064.2			19,207.9	წყალტუბის და თელავის საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	

პროექტი	ხელშეკრულება ს. ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამატებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
<b>ენერჯეტიკა</b>						<b>86,600.0</b>	<b>14,000.0</b>	<b>9,357.7</b>	<b>0.0</b>	<b>267,561.5</b>	<b>20,950.7</b>	
ენერჯის პიდროლექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	2,752.7		5,341.0	20,950.7	- ენერჯის პიდროლექტროსადგურების კასების რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელშეწყობის განხორციელება, მათ შორის საგანგებო რეზერვის განხორციელება მარტივად ვიზარება თუ მოლაშკრე, მოლაინი წარმოების განხორციელება; - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500 220 კვ/ს-ის "ჯეორი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		6,400.0		743.3		93,155.9	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯეორიაში (მიმდინარეობს); - კავკასიის გადამცემი ხაზთან ჯეორიის ქვესადგურამდე და ჯეორიის ქვესადგურსა და ზორის ქვესადგურს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ემ-ის მშენებლობა ქანი-სტეფანწმინდა (KfW)						4,700.0		4,403.7		49,623.6		
250 მგვარ რეაქტივი კ/ს ზესტაფინი (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტივის მშენებლობა - კ/ს ზესტაფინი 500-ში (დადგენილი).
500 კვ ემ წყალტუბო-ახალიჯი-ტირტუბო (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					- 500 კვ ორკაბე ემ-ის წყალტუბო-ახალიჯი მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის - ახალიჯი გენერაციის; - 400 კვ ემ-ის ახალიჯი-ტირტუბო მშენებლობა თრქეთის საზღვრამდე დაახლო. 30 კმ; (დადგენილი).
220 კვ "ახალიჯი-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		10,000.0		1,458.0		113,888.3		ახალიჯიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)										431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი უზენაესი შეფასება (მიმდინარეობს)
წრდილოეთის რგილი ემ (I ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორკაბე ემ ზუგდიდის რეაქტივების მშენებლობა; - 110 კვ ემ ზუგდიდი - მესტია მშენებლობა; - 125 მვა, 110/35 კვ ქვესადგური "შესტია" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუგდიდი" მშენებლობა; - 500 კვ ემ კავკასიონი-ს მგვარ ქვესადგურის "ზუგდიდი"; - 110 კვ ორკაბე ხაზი "ზუგდიდი" - "ჯანდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მვა კ/ს ლავანთის მშენებლობა/გენერაციის (დადგენილი).
500 კვ ემ ჯეორი-წყალტუბო (WB)						9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთკაბე გადამცემი ხაზის "ჯეორი-წყალტუბო" მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის წყალტუბო მშენებლობა (დადგენილი).
გურჯის ელგადამცემი ხაზების ინფრასტრუქტურის გააღვივება (KfW)						4,500.0						- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მვა დადგენილი სიმძლავრით; - 220 კვ ემ "ზალასკიმი"-დან ორკაბე ემ-ის მგვარ 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატურში; - ახალი ორკაბე 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატურის" (დადგენილი).
კახეთის ინფრასტრუქტურის გააღვივება (KfW)			EUR			9,500.0						დადგენილი
ზელდელა-ლაჯანური-ინი (KfW)			EUR			9,000.0						დადგენილი
<b>სოფლის მეურნეობა</b>						<b>19,830.0</b>	<b>4,310.0</b>	<b>11,731.7</b>	<b>2,601.9</b>	<b>77,577.2</b>	<b>9,205.4</b>	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								<b>საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდგრადი წარმოების რეაბილიტაციის პროექტი</b>
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	6,730.0	4,070.0	7,200.1	2,601.9	23,479.2	8,704.4	- მიწის 16 საღებავის რეაბილიტაცია (ჩველად, მისეხელის, კერძო-საქონლის, დანის, კომერციული სოფლის მეურნეობის ქარსაგვის და თავისი) კახეთის, შიდა ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, ცხინეთის, რაჭის რეგიონებში და აჭარაში - ჩატარდა 64 ტრინინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2949 მონაწილეთი; - გატეხილი 459 მიწის და დიდი ვინაიტი (449 პირველადი წარმოებისათვის და 10 გადაამუშავებელი საწარმოების); - დასრულდა ტენდერი ტერიტორიის საწყვი სისტემის განმარტების (გ-3 განმარტების მიღების შემდეგ) და მისი სხვა რიგის განმარტების არსებითი რეაბილიტაციისთვის (მიდა ქართლი, გორი, გუგუთი და განმარტებული კონკრეტი და მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცესი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალზანის განმარტებული არხის (გ-32 და გ-35) და მისი სხვა რიგის განმარტების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისთვის (კახეთი, გურჯაანი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სალოთის საწყვი სისტემის განმარტების (აღდგენილი და ძლიერეგარის არხები) და მიდა ქსელის რეაბილიტაციისთვის (მიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადება სალოთის საწყვი სისტემის გ-2 განმარტებული არხის და მისი სხვა რიგის განმარტების არხების რეაბილიტაციისთვის (მიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები იაკულის წყალსაცავის რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ქართლი, დმანისი);
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		11,000.0		3,626.4		48,808.2		ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუხის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		905.2		5,289.9		რამდენიმე საპროექტო ადგილზე (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, ჯურჯანი, გორი, მტკვთა, თიანეთი, თბილისი) მიწის რეგისტრაციისთან დაკავშირებული ღირებულებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის საწყვი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR	861.0		240.0				500.9		ზემო სამგორის ირიგაციის და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მომზადებული ეტაპი პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევის და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინჟინერული ინფორმაციის ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცესები.

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელშეკრულების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა			2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **			სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **			კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში			ლარში			ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
<b>გარემოს დაცვა</b>						<b>0.0</b>	<b>4,645.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,513.6</b>	<b>0.0</b>	<b>23,576.4</b>				
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0		1,345.0			787.7		6,864.9		- ბიოლოგიური მარცხის მხარდაჭერა; - ლავიების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვალდების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თევზის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მომზადდა ბიოლოგიური მარცხის სახელის საბიუჯეტო შევსება, დასრულდა ბიოლოგიური მარცხის და ვალდების ტერიტორიის სტრატეგიის მომზადება; მომზადდა ბიოლოგიის ადმინისტრაციის მიერ საქართველოს დაცვის პროექტი; მომზადდა სტატია ვაჭარებზე და ლავიებზე გერმანიისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტერიტორიაში გამოქვეყნდა ვაჭარებზე).	
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კოორდინირებული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0		3,300.0			725.9		16,711.5		- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტრაბანდის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფეხვეწეობის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მომზადდა ბიოლოგიის მარცხის სტრატეგიის, საბიუჯეტო და საინვესტიციო გეგმების შექმნა; დაიწყო შექმნის პროცესის შექმნა; ალეთის ეროვნული პარკისთვის განისაზღვრა ტენდერის ფუნქციონირების დენარეკაციის; დაიწყო ალეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მუშაობა; დაიწყო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დაცვის მუშაობის მუშაობის დასრულების პროექტის მუშაობა).	
<b>სხვა</b>						<b>146,300.0</b>	<b>42,900.0</b>	<b>5,362.0</b>	<b>60,460.2</b>	<b>244,635.9</b>	<b>342,259.1</b>				
აიასწავლების გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპლექტი (MCC)	13.07.2012	29.10.2019	USD		142,700.0		38,900.0			60,460.2		342,259.1		<b>საქართველოს რეაბილიტაციის სკოლის რეაბილიტაცია</b> - 91 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიის აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურჯისტანის რეგიონებში და კარსის ა/რ. (დასრულდა); <b>მანქანების რეაბილიტაცია</b> - ზოგადსაგარეო სკოლის რეაბილიტაცია მომართულია მილი გარეშე 17 656 მანქანებზე, მათ შორის, 1 861 არქაროლუციონერი სკოლებში და ზოგადსაგარეო სკოლის რეაბილიტაცია მომართულია მანქანების რეაბილიტაციის პროექტის ფარგლებში 12 339 (მათ შორის, 1 104 არქაროლუციონერი) მანქანებზე. - საკომპიუტერო სერვისების კურსის (ფრენკ, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ტრენინგის წარმატებით გადარა 14 859 (მათ შორის, 1 229 არქაროლუციონერი) მანქანებზე. <b>სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b> - ლდგრობის კავშირში 1 წარმატებით დასრულდა 1 820 (მათ შორის, 167 არქაროლუციონერი) დირექტორმა. - ლდგრობის კავშირში 2 წარმატებით დასრულდა 1 621-მა დირექტორმა, მათ შორის, 182 არქაროლუციონერი სკოლებში. - ლდგრობის კავშირში 3 წარმატებით დასრულდა 1 718-მა (მათ შორის, 152 არქაროლუციონერი) დირექტორმა. <b>შესრულებული პროექტების კვალიფიკაციის ამაღლება</b> - შესრულებული პროექტების კვალიფიკაციის ამაღლება მომართულია მილი გარეშე 51 ახალი პროექტული საგანმანათლებლო პროგრამები 10 პროფესიულ დარგებში: - საქართველოს სამ პატრონო უნივერსიტეტში (ოსკ, ისკ, სკე) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განხორციელდა სტუდენტების მიღება სამ დროის სესიურ უნივერსიტეტში. 77-მა პროფესორმა ასევე უნივერსიტეტში კვალიფიკაცია გაიარა პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამის პარტნიორ ქართველ სტუდენტებზე (ოსკ, ისკ, სკე) ამათ შორის 5,000-მამათ შორის საქართველოს რეაბილიტაციის პროგრამის დასრულების პროექტის ფარგლებში. - თბილისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და აღნიშნულ სკოლებში ტრენინგის კვალიფიკაციის ამაღლება (მიმდინარეობს მომზადებული საბუნებისმეტყველო პროექტი).	
თბილისის საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია და ტრენინგის კვალიფიკაციის ამაღლება (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR		14,000.0		1,500.0		1,000.0	148.4					
საქართველოს შვირსადაცხადებელი ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საერთაშორისო - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR		82,821.0		55,000.0					226,048.3		საქართველოს შვირსადაცხადებელი ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)	
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR		5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0	1,017.9			9,767.2		ავტობუსების (დირექტორის და ელექტრო) შექმნა. დირექტორის 40 პროექტი ავტობუსის შენობის საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დადგენილი).	
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)							75,000.0							დადგენილი	
ინვესტიციური ცენტრების განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD		40,000.0		10,000.0		4,195.6			8,820.3		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფლებში ინვესტიციური პარკების და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მიწის და საშუალო ზომის საწარმოების/საჯარო მუშაობების მიერ დაფინანსებაში ინტერნეტ მომსახურების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციის და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინვესტიციური შესაძლებლობების განვითარება.	
						<b>სულ</b>	<b>1,301,050.0</b>	<b>92,700.0</b>	<b>371,968.0</b>	<b>82,520.3</b>	<b>4,375,752.7</b>	<b>557,441.5</b>			

\* პროექტები, რომელიც დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მიითხრობა პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღს.

\*\* კომერციული ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მომაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში.