

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა						680,550.0	8,050.0	109,468.4	2,695.4	2,111,967.3	33,691.2	
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV სტარა-ზემო ოსიაური (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		6,263.3		155,122.6		- აგრა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომობილური მნიშვნელობა (დასრულდა: მომზადება გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილი 5კმ-ზე მომზადება გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-ჩუმათელის მნიშვნელობა); - ნაპირსაგური ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფინის მონაკვეთზე ახალი ავტომობილური მნიშვნელობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შექმნა (მათ შორის რიკითის მუირ ვერანა) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა).
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომობილური მაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	140,000.0		55,225.0		9,485.3		112,061.5		- ზემო ოსიაური - ჩუმათელის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომობილური მნიშვნელობა (ლოტი I და ლოტი II) (II ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს საკაბინო განხორციელების სამუშაოების გაგრძელების თანხაზე); - საავტომობილო გზების დეკარტაჟების ინსტრუქციონალური განვითარება (დადგენილი); - საჭრეთვლის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დამხმარების გაწევა; ლოგისტიკური ცენტრების ინფრასტრუქტურის მონიშნული ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მონიშნული სამშენებლო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (დადგენილი).
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოღობვა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0		10,411.4		383,241.2		ქობულეთის ახალი შემოღობვა გზის მნიშვნელობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მორეზონანსის მონაკვეთზე (18 კმ), მომზადება გახსნილია).
ქ. ბათუმის ახალი შემოღობვა გზის (ADB, AIFB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		23,451.4		84,539.8		- ბათუმის შემოღობვა, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მნიშვნელობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დადგენილი).
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომობილური მაგისტრალის ზესტაფინი-ქუთაისის სამხრეთის მონაკვეთის მნიშვნელობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		794.5		396,194.5		- ზესტაფინი - ქუთაისის ახალი შემოღობვა გზის მნიშვნელობა (15.2 კმ) (დასრულდა: 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მომზადებისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოღობვა გზის მნიშვნელობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოღობვა გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სატრენდის მონაკვეთზე ახალი გზის მნიშვნელობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მომზადება გახსნილია).
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომობილური მაგისტრალის მდინარეზაგა-მნიშვნელობა სატრენდის-გროვოლის მონაკვეთზე (EIB, WB)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	19,532.3	2,695.4	319,231.1	33,691.2	- სამხრეთი - გროვოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომობილური მნიშვნელობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს მოლაპარაკება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამოცხადების თანხაზე); - ფოთი-გროვოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მნიშვნელობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0				125.7		- ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომობილური მაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხეხამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (გამოღობვა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია: გოცა შეკრულება კონსტრუქციის მინიჭების შესახებ); პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანაშემწეობით.
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მნიშვნელობა (ADB)						63,550.0		267.7		114,024.1		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მნიშვნელობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა მორლას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მნიშვნელობა (EIB)						96,850.0		121.1		201,803.2		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მორლასის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მნიშვნელობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მორლას არკვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მნიშვნელობა (JICA)						48,850.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მორლას-არკვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მნიშვნელობა. (სამშენებლო სამუშაოებზე გამოცხადდა ტენდერი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 22 აგვისტომდე).
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გროვოლის-ჩილოვის მონაკვეთის მნიშვნელობა (EIB)						48,700.0		1,334.6		21,692.0		გროვოლის-ჩილოვის შემოღობვა გზის მონაკვეთის მნიშვნელობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (ზურბაძის) რესპუბლიკის (სახლარ) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მნიშვნელობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (ზურბაძის) რესპუბლიკის (სახლარ) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მნიშვნელობა (დადგენილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურის რუსთაველი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მნიშვნელობა-მოდერნიზაცია (EIB)												ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მნიშვნელობა-მოდერნიზაცია (დადგენილი).
მგზეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვარამის მნიშვნელობა (ADB)						122,275.0						მგზეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვარამის მნიშვნელობა (გზის მონაკვეთი: გამოღობვა ტენდერში გამარჯვებული კომპანია: ხელშეკრულების გაფორმება დადგენილია 2019 წლის 15 აგვისტოს; გვარამის მონაკვეთი: ავტობუსის წრელი გაიჭრა 2019 წლის 22 ივლისს).

პროექტი	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განხვავებაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარი	ლარი	ლარი	ლარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მიმინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)												მიმინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (გამოხვადა ტენდერი ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის ზედამხედველობაზე).
თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი)
მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0	2,300.0	1,025.7	127,612.4	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.				
			USD	30,000.0								
მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0	32,000.0	23,812.8	135,045.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებითი 12 გზის (მილიარნაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).				
მიდასახელმწიფოებრივი გზების აკტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0	20,000.0	6,067.3	37,671.2	- გურიის რეგიონში შერჩეული მიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა მუხაბა, ტექნიკური სამუშაოები (დადგენილი); - მცხეთა-მოთაშენში, რაკა-ლუშუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის ფარგლებში მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ერთ მონაკვეთზე); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).				
მიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფინანსურ-საქართველოს საავტომობილო გზის მოვლა-ხარაგაული მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0	15,400.0	6,223.8	21,992.9	- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფინანსურ-საქართველოს დამაკავშირებელი მიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).				
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელ-ჯარის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0	9,200.0	381.9	1,177.2	ბათუმი - ახალციხის არსებული ორბილიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ზე ხელ-ჯარის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).				
მიმინარე დებუდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0	2,700.0	295.4	432.4	საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადაზღო - ბაგრატიონის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).				
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	68,899.7	2,995.9	839,984.4	17,884.9	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	4,644.6	2,635.3	47,195.0	7,394.0	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ეკარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		3,000.0		1,132.2		1,207.0		- ეკარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი კოვანარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტოტექნიკის შექმნა (დადგენილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0	59,650.0	25,638.0	384,394.2	- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანკლისის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა III მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანკლისის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროფიკაციისა და სავანტაჟი სისტემის გამოცდა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).				
			USD	141,886.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თულეში, ვარდში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კრძი სტეპონის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განვლილწინათვის ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		8,500.0		7,602.4		65,270.1		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის შევლის კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		7,617.6		38,719.4		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის შევლის მიზნად ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის წარჩენის მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0		474.9		594.6		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნავსაყურის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მცარი წარჩენის მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0		360.6	12,332.8	5,640.99	ნავსაყურის მანქანების და მცარი წარჩენის კონტეინერების შექმნა (მიმდინარეობს შეტანილი ოქვ და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნავსაყური მანქანა და დაახლოებით 7200 მცარი წარჩენის კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შინაგარეშე ენერჯიფიკაციის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					საჯარო შინაგარეშე ენერჯიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		21,609.4		149,262.1		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
ქიათურის საზღვიო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ ქიათურში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიული დამაკავშირებელი ურბანული მეტრიკური საზღვიოების აღკვეთის განახლება: - საზღვიო N1 ცენტრი - საატორიუმო (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საზღვიო N2 ცენტრი - ლეკვანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საზღვიო N3 ცენტრი - ნაუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საზღვიო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მცარი წარჩენის ინტეგრირებული მართვის პროგრამა III ცაბეთი, სამცხე-ჯავახეთი (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ზუგდიდში (არსებული ნავსაყურის მანქანა) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნავსაყურის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამცხე-ჯავახეთის სეანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მცარი წარჩენის მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0						- მცარი წარჩენის შევრების სადგურის განახლება (ახალი ნავსაყური და მეტრიკური დამკვირვებელი მანქანის შექმნა); - არსებული მცარი წარჩენის გადაკეთების სადგურის განახლება; - თბილისის მცარი წარჩენის ნავსაყურზე ნაუთი წყლის (ლამპის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განვლილწლი ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წლის ინფრასტრუქტურა						156,290.0	11,695.0	107,079.1	9,333.9	774,452.6	106,954.3	
ქაბულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0		342.9		6,923.3	3,649.7	ქ. ქაბულეთში კანალიზაციის გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0								<ul style="list-style-type: none"> - მესტიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწვანედი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუამდგომლობის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების რეზერვუარები, სატუბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეტი წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეტი კანალიზაციის გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შუამდგომლობის პროცედურები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯეჯის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - კოთორში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ზონის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტულში წყალარინების გამწვანედი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); - აბაშის მავსტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები);
			USD	250,000.0		122,700.0		79,556.8		570,918.9		
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0			2,500.0			35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანედი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0	8,697.8	4,738.1	54,898.6	62,245.6	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწვანედი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აკრის სანაპირო სოფელში, კროლდ გონიშო, კვარიაში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახრატური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0	12,845.4	220.7	47,526.9	3,719.8	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	5,636.2	1,457.0	94,149.8	19,277.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		1,300.0		2,918.0		18,061.7	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანედი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ენერჯეტიკა						86,600.0	14,000.0	5,998.8	0.0	264,202.5	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პროექტისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	357.0		2,945.2		<ul style="list-style-type: none"> - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით; - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა და ჰიდროელექტროსადგურის მოვლის წარმოების გაზრდის მიზნით; - კლიმატური პროექტისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კვ-ის "ჯეჯი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	8,000.0		6,400.0		666.0		93,078.7	20,950.7	<ul style="list-style-type: none"> - ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯეჯიში (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადამცემი ხაზთან ჯეჯის ქვესადგურამდე და ჯეჯის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
60,200.0					4,700.0		3,517.8		48,737.7			
250 მგვარ რაქტორი ქს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რაქტორის მშენებლობა - „ქს ზესტაფონი 500-ში“ (დაგეგმილი).
500 კვ ებს წყალტუბო-ახალიციხე - ტორტუნი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					<ul style="list-style-type: none"> - 500 კვ ორეკვა ებს - წყალტუბო-ახალიციხე მშენებლობა (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის - ახალიციხე გაფართოება; - 400 კვ ებს - ახალიციხე-თორტუნი მშენებლობა ორეკვითის სახდრამდე დაახლ. 30 კმ; (დაგეგმილი).
220 კვ "ახალიციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)												ახალიციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიორის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		10,000.0		1,458.0		113,888.3		

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განხვავებაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარებს)
წრდილოეთის რეილი ვებ (I ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორჯაჭვა ვებ "ზუღინი-მესკია" მშენებლობა; - 110 კვ ვებ "ზუღინი - მესკია" მშენებლობა; - 125 მგ, 110/35 კვ ქვესადგური "მესკია" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუღინი" მშენებლობა; - 500 კვ ვებ კავკასიონი-ს შტრა ქვესადგური "ზუღინი"; - 110 კვ ორჯაჭვა ხაზი "ზუღინი" - "ჯანუდარი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგ კ/ს ლეიანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)
500 კვ ვებ ავარი-წყალტუბო (WB)						9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „აუარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაგეგმილი)
გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)						4,500.0						- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგ დადგმული სიმძლავრით; - 220 კვ ვებ "სალიასტოპო" და ორჯაჭვა ვებ-ის შტრა 220/110 კვ ქაში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატურში; - ახალი ორჯაჭვა 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატური" (დაგეგმილი)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR			9,500.0						დაგეგმილი
ხელაფულა-ლაჯანური-ინი (KfW)			EUR			9,000.0						დაგეგმილი
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	11,170.5	2,243.9	77,016.1	8,847.4	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ზარზრე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდგრადი წარმოებისა და მდგრადი განვითარების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების გაძლიერება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა: - მიუხედავად 16 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (ხეივანი, ბოსტნეული, კენკროვანი კულტურის, დუნის, კომერციული სოფლის მეურნეობის ქარსაგვის და თაფლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამეგრელოს, ცხიზების, რაჭის რეგიონებში და აჭარაში - ჩატარდა 64 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2949 მონაწილესთვის. - გადგეგმილი 453 მიწის და დიდი გრანტი, (443 პირველადი წარმოებისათვის და 10 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); - მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება ტერიტორიის სარწყავი სისტემის განმარტების (გ-3 განმარტების) შიდა ქართლის და გ-3-2-1) და მისი სხვა როგორც განმარტებული არეების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალხანის გამანაწილებელი არხის (გ-32 და გ-35) და მისი სხვა როგორც განმარტების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისთვის (კახეთი, გურჯაანი); - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სალითისის სარწყავი სისტემის განმარტების (ალტერნატიული და ძლიერი/გორის არხი) და შიდა ქართლის რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადება სალითისის სარწყავი სისტემის გ-2 განმარტებული არხის და მისი სხვა როგორც განმარტებული არეების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - გაფორმდა ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანიასთან იაკუბლის წყალსაცავის რეაბილიტაციისთვის, სამუშაოები დაიწყო 2019 წლის სექტემბერში (ქვემო ქართლი, დმანისი); - დასრულდა ხიზის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელში გზის მშენებლობა; მიმდინარეობს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეშში გზის და ხიდის მშენებლობა.
	05.12.2014	31.12.2016	USD	500.0	6,730.0	4,070.0	6,805.2	2,243.9	23,084.3	8,346.4		
	17.02.2015	17.10.2020	USD	5,300.0								
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		11,000.0		3,527.5		48,709.3		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზუდა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		837.9		5,222.5		რამდენიმე საბილიტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესკია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მტკვთა, თანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეცისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR	861.0		240.0				500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მომზადებულ ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა, მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები).
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	1,441.5	0.0	23,504.3	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR	2,267.0			1,345.0	725.9			6,803.1	- ბიოლოგიური რეზერვების დაცვის მხარდაჭერა; - ლაიფსერვის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვალონის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თევზის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; (მომზადდა ბიოლოგიური რეზერვების სახელმწიფო საზოგადოების შეფასება, დასრულდა ბიოლოგიური რეზერვების ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა პირველი ადმინისტრაციული მხარე საგარეო/საგარეოების დახლის პროექტი მომზადდა სტატუსი ავტონომიური და ლაიფსერვის კურსისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გავრცელდა).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განვლილწლი ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა			ლარი		ლარი		ლარი		
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ვირეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8.250.0		3.300.0		715.6		16.701.2	- ვაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტროლის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ადგილის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფშა-ხეც-სურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტერიტორიის სტრატეგიის, სამომავლო და სარეგისტრაციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ადგილის ეროვნული პარკისათვის; გამოხდა ტენდერი ფშა-ხეც-სურეთის დაცული ტერიტორიის დებარებაზე; დაიწყო ადგილის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ვაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მედიის საგამოფეთი დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დეშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						146,300.0	42,900.0	5,023.7	59,051.5	244,421.7	340,850.4	
აიასწლელის გამორევა საქართველოს - შვირ კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	29.10.2019	USD		142,700.0		38,900.0		59,051.5		340,850.4	საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია/რეაბილიტაცია - 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურიის რეგიონებში და კვარის ა/რ. (დასრულდა); მანქანებზე გადასახადების ანაღვლა - შიდაგადასახადების კუთხით დაიწყო მართვაში მიიღო ეკონომიკური 17 656 მანქანებზე, მათ შორის, 1 861 არატრადიციული სასაფარიტო სასაფარიტო. ზოგადსაგარეო სასაფარიტო კუთხით დაიწყო მართვაში მიიღო ეკონომიკური 12 339 (მათ შორის, 1 104 არატრადიციული) მანქანებზე. - საგარეო რეგიონების კუთხით (ვიზიტა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ტრენინგი წარმატებით გაიარა 14 859 (მათ შორის, 1 229 არატრადიციული) მანქანებზე. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ანაღვლა - ლიდერობის აკადემია 1 წარმატებით დასრულდა 1 820 (მათ შორის, 167 არატრადიციული) დირექტორს. - ლიდერობის აკადემია 2 წარმატებით დასრულდა 1 621-მა დირექტორმა, მათ შორის, 182 არატრადიციული სკოლებიდან. - ლიდერობის აკადემია 3 წარმატებით დასრულდა 1 718-მა (მათ შორის, 152 არატრადიციული) დირექტორს. უმაღლესი და პროფესიული განათლება - პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შიშის ბაზრის მოხიზვების შესაბამისი 51 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 10 პროფესიულ დაწესებულებაში: - საქართველოს სამ პატრიოტ უნივერსიტეტში (თსუ, იბუ, სტუ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განმარტულდა სტუდენტების ითი ნაკადის მიღება სამ დღეის სასაფარიტო უნივერსიტეტში, 77-მა პროფესორმა ახვე უნივერსიტეტში, კლოფორშია გაიარა პროფესიული განათლების აკადემიის პროგრამა პატრიოტ ქართული სასაფარიტო უნივერსიტეტში (თსუ, იბუ, სტუ) განმარტულდა 5000 კმ სამკაცლო სამხეცრო დარის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აღჭურვა.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, EBP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0		1,000.0	24.3			თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამარტვა და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაღვრება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაღვრება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0	1,017.9		9,767.2		ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შექმნა, დიზელის 40 ეროველი ავტობუსის შემოსულისა საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)						75,000.0						დაგეგმილი
ინოვეციური ეკონომიკის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		3,981.5		8,606.2		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფლებში ინოვეციური პარკებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯბო მუწრეობების მიერ ფაროშსამუშაოები ინტერნეტ მომსახურებისა და საწარმოო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვეციური შესაძლებლობების განვითარება.
სულ						1,301,050.0	92,700.0	307,640.2	77,762.0	4,312,044.6	552,683.2	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მიითხებულა პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციული ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში