

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ნ. ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შუამნშემული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა					541,550.0	8,050.0	604,994.9	7,451.2	2,607,493.8	38,447.1		
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ისაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		14,768.6		163,627.9	- აგრა - ზემა ისაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მორაპის გახსნილია 7 კილომეტრამ მონაკვეთზე; დარჩენილი 5 კმ-ზე მორაპის გახსნისას მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის "ზემა ისაური-რეკონსტრუქციის" მშენებლობა); - ნაპოსამატი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რკითი - ზესტაფინის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკური - ეკონომიკური შეჯამება (მათ შორის რკითის მერე გვირახი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა); - ჩუხთაფლი-ხევის, ჟინვალ-ლარის და სამტრედი-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთაველი-ხევის და თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემა ისაური-რკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		37,225.0		65,640.3		168,216.5	- ზემა ისაური - ჩუხთაფლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამუშაოები სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ 6+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან ჰინო საგროსთან, კმ 30-კმ 37-ის დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის ივლისის ბოლოს, ხოლო II ლოტის დარჩენილი მონაკვეთი (კმ 7.7 კმ 14.6) უახლოეს პერიოდში იცემა ტენდერის გამოცხადებას; - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტრუქციონალური განვითარება (დაგეგმილი); - საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დამხმარების გაწევა ლევისტრუქტურული ცენტრების იმპლემენტაციის მონაწილე ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევის მომზადებისთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მონაწილე საინჟინერო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-კონსტრუქციული დამატების მომზადება (დაგეგმილი).	
საგზაო დერეფნის სანდვტეკტივი პროგრამა (ქობულეთის შუბოლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0		19,144.7		391,974.6	- ქობულეთის ახალი შუბოლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (მრედეო მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამუშაოები სამუშაოები დასრულდა მერე მონაკვეთი (18 კმ, მორაპის გახსნილია). - სევი-არგვის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლი და ნაჯახტარი-არგვის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.	
ქ. შაუთის ახალი შუბოლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		36,500.0		56,851.1		117,939.5	- შაუთის შუბოლითი, 14.3 კილომეტრანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საკომუნიკაციო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი). - შაუთის-სარგის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფინი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		1,512.8		396,912.8	- ზესტაფინი - ქუთაისის ახალი შუბოლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ, გზის მონაკვეთი გახსნილია მორაპისთვის); - ქუთაისის ახალი შუბოლითი გზის მშენებლობა (სამუშაოები სამუშაოები დასრულდა და შუბოლითი გზის 17.3 კილომეტრამ მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამუშაოები სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრამ მონაკვეთზე მორაპის გახსნილია).	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მდგრადი-ზაგრა-მშენებლობა სამტრედი-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	38,000.0	8,050.0	53,986.1	7,451.2	353,684.9	38,447.1	- სამტრედი - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამუშაოები სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასაკვლითი ეტაპი, დოკუმენტაციის წამოღების ბოლო ვადა 2020 წლის 04 თებერვლი); - ფოთი-გრიგოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუხთაფლი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0		59,513.8		59,639.6	- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუხთაფლი-ხევის ხედიდან დაახლოებით 11 კილომეტრამ მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამომზადებელი და მოსამზადებელი სამუშაოები).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა მირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		16,050.0		13,325.0		215,007.0	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მორაპის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები სამუშაოები).	
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლის-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						26,000.0		11,875.3		32,232.7	გრიგოლის-ქობულეთის შუბოლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები სამუშაოები).	
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)											თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთაველი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).	
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)											ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		7,550.0		11,869.0		125,625.3	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები სამუშაოები).	
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		228,275.0		223,666.1		223,666.1	მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მირულა არგვის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	11.10.2019			53,400.0		10,250.0					ბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მორაპის-არგვის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. (ხელშეკრულების გაფორმება დაგეგმილი იმკერის თვეში).	

პროექტი	ხელშეკრულება ს დღისთვეში თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბტკეციებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (გამოხდა და ფოთის ხიდისა და მისსაფუძვლი გზების მშენებლობის ტენდერი).
თბილისი-ბაკურიძის გზის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა												თბილისი-ბაკურიძის გზის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR USD	25,800.0 30,000.0		2,300.0		1,186.1		127,772.8		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0		36,000.0		41,000.3		152,233.0		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დაახლოებით 12 გზის (მალიანოში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია), საიდანაც 10 მონაკვეთი დასრულებულია, 2 მონაკვეთზე მიმდინარეობს სამუშაოები. - ბაკურიძის რიონი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება).
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		24,000.0		9,759.4		41,363.3		- გზების რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მანქანის მოვლა, შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმვა); - მცხეთა-მათიანეთში, რაკა-ლუბუხა და ზაფხულის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია. პროექტირება-მშენებლობის პროცესის (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა) ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა ფინანს-პრობლემების გამო; - დასრულებული კონტრაქტების მონიტორინგი და შედამხვედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შედამხვედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარვეზული-მოლითი-ფინანსური-საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		18,476.5		34,245.6		- ძირულ-ხარვეზული-მოლითი-ფინანსური-საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მათუბი (ანვისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელი-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		8,500.0		1,271.5		2,066.8		მათუბი - ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-იან ხელი-გვირაბის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია.
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		300.0		1,148.3		1,285.4		საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეწყობის ს თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
უზრუნველყოფის და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						138,330.0	6,100.0	153,525.9	6,570.7	923,655.8	20,547.2	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	10,034.9	3,378.0	52,585.3	8,136.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
კვარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		3,000.0			2,327.0	2,401.8		- კვარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0			1,000.0	1,505.5	7,439.9	6,355.4	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჟიანური) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მანქანების/ატმოსფერული ჰაერის მუშაობის შეტანა (დადგენილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მფრადი უზრუნველყოფის ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		44,150.0		49,788.8		408,545.0		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მტრისადგილი "ენიფერისტიკა" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მტრის რეაბილიტაცია (მტრის ელექტროგაყვანილობის და სავაჭრო-საპორტის სისტემების გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (საბიუჯეტო) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ვერხვანში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კრძის სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იზრევი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		14,025.0		21,606.4		79,274.1		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამამარ ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		17,050.0		14,978.3		46,080.0		მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	475.0		847.6		967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0			12,332.8	5,280.4	ნაგავსაყრელის მანქანებისა და მგარი ნარჩენების კონტეინერების შეტანა (მიმდინარეობს, შეტანილი იქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნაგავსაყრელი მანქანა და დაახლოებით 7200 მგარი ნარჩენების კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის გაუმჯობესება და განახლებადი ელექტროენერჯიის ენერჯიის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	700.0	1,000.0	954.7	912.5			საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის ღირებულების განხორციელება (სამინისტროული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯიის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს უზრუნველყოფის რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		48,500.0		51,834.9		179,487.6		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		1,600.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
კოპორაციის საბაზის გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ ჰაითურში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიული დამაკავშირებელი ურბანული მუნიციპალური საავტომობილო ინფრასტრუქტურის განახლება: - საავტომობილო N1 ცენტრი - ნანატორში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საავტომობილო N2 ცენტრი - ლულუში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საავტომობილო N3 ცენტრი - ნაღვი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საავტომობილო N4 ცენტრი - მუხატი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მგარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (საბიუჯეტო, საბერძნეთო-ზემი სექციები) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0			477.0	774.6	477.0	774.6	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელი ლაშაში) რეგიონალური მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოეხმარება საბერძნეთო-ზემი სექციის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0				495.6		495.6		- მგარი ნარჩენების მუშავების სადღერძის განახლება (ახალი ნაგავსაყრელი და მუნიციპალური დამგვლი მანქანის შეტანა); - არსებული მგარი ნარჩენების გადატვირთვის სადღერძის განახლება; - თბილისის მგარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჯერი წყლის (ლიჩევის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულების სტადიის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბეჭდილებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
500 კვ ვებ წყალტუბო-ახალივებო - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0								- 500 კვ ორჯაჭვა ვებ-ის წყალტუბო-ახალივებო მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის - ახალივებო გუგაიოვას; - 400 კვ ვებ-ის ახალივებო-თორტუმი მშენებლობის თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დადგენილი).	
220 კვ "ახალივებო-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		3,000.0		5,573.4		118,003.7		ახალივებიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).	
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD					1,503.8		1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)	
ჩრდილოეთის რეგიონი (EBRD), ნასახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR			1,500.0						220 კვ ორჯაჭვა ვებ ზუგდიდი-ნასახვანი მშენებლობა; - 110 კვ ვებ ზუგდიდი - მესტია მშენებლობა; - 125 მვა, 110/35 კვ ქვესადგური მესტია მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური ზუგდიდი მშენებლობა; - 500 კვ ვებ კავკასიონის სტრატეგიული ქვესადგური ზუგდიდი; - 110 კვ ორჯაჭვა ხაზი ზუგდიდი - უხუზდერი მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მვა ქს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დადგენილი)	
500 კვ ვებ ავარი-წყალტუბო (WB)												- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „ავარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის - წყალტუბო - მშენებლობა. (დადგენილი)	
გურჯისტის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)												- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მვა დადგენილი სიმბლურით; - 220 კვ ვებ "ხალასტისი"-დან ორჯაჭვა ვებ-ის სტრატეგია 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატაურში; - ახალი ორჯაჭვა 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატაური" (დადგენილი)	
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR									დადგენილი	
ხელუდულა-ლაჯანური-ინი (KfW)			EUR									დადგენილი	
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	5,510.0	17,886.1	4,361.3	83,731.7	10,964.8		
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, პანარზე წვიმისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირეხარისხიანი ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა	
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	6,730.0		5,270.0	8,911.2	4,361.3	25,190.2	10,463.9	- მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება ტერიტორიის სარწყავი სისტემების განმანათლებლის (გ-3 განმანათლებლის მიხედვით) და გ-2-4 რეაბილიტაციის სამუშაოებზე (მიხედვით) და კარტი, გორის; - სრულდება ქვემო ალაზანის განმანათლებლის არხის (გ-32 და გ-35) და მისი სხვა რიგის განმანათლებლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კახეთი, ვარკეთილი); - სრულდება სალივინის სარწყავი სისტემის განმანათლებლის (ალტერნატიული და მდგრადი) და მდინარე ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - სრულდება იაკუბის წყალსაცავის (ქვემო ქართლი, დმანისი) რეაბილიტაცია.
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0								
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		11,000.0		7,571.8			52,753.6		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუხისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		1,403.2			5,787.8		რამდენიმე საბიუჯეტო ადგილზე (მათ შორის შუაქვი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, ვარკეთილი, გორი, მცხეთა, თანეთი, თიერწყარო) მიწის რეესტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0			240.0			500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მომზადებელი ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები.
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	4,209.6	0.0	26,272.4		
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0			1,345.0			1,375.8		- ბიომრავალფეროვნების ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მიმდინარეობს ბიომრავალფეროვნების სახელმწიფო საბიუჯეტო შეფასება, დასრულდა ბიომრავალფეროვნების დაცვის ტერიტორიის სტრატეგიის მომზადება; მომზადდა ბიომრავალფეროვნების ადმინისტრაციის მცირე საჯარო/საქვეყნო პროექტი; მომზადდა სტატია გაეხიზი და ლავიანის დაცული ტერიტორიის "The Georgian", რომელიც კონკრეტული ტერიტორიის გამოყენებას გავრცელებს).

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
დავლი ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში- საქართველო (ცოორციოთლი პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8.250.0			3.300.0		2,833.8	18,819.4	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტრიის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფსეხვეჯურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტურიზმის სტრატეგიების, სამომავლო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალგეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა ტენდერი ფსეხვეჯურეთის დაცული ტერიტორიის დებარეობის დაცვის ადგილის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ეროვნული პარკის შექმნის მიზნით; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ეროვნული პარკის შექმნის მიზნით; მიმდინარეობს პროექტის შედეგების საგამოწმარო დარაზის მიწების; მიმდინარეობს დღეობის მონიტორინგის დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						26,800.0	64,900.0	12,244.3	68,037.7	251,666.7	349,836.6	
აიასწყლის გამწვანება საქართველოს - შერეო კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	29.10.2019	USD		142,700.0			63,900.0		68,037.7	349,836.6	საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია/რეაბილიტაცია - 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის სამუშაოების ტექნიკური დამატარებითი აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლის სასტრუქტურების, რკალუმუშის და ქვემო სენების, კაბების, ინჟინერიის, კურსის რეკონსტრუქციის და აკრის აკრ. მასშტაბით; მასშტაბით კვალიფიკაციის ამაღლება - ზოგადსაშუალო კურსის ფარგლებში მოსწავლეთა მიღწევაში 17 656 მასწავლებელს, მათ შორის, 1 861 არაქართულენოვანი სკოლებიდან ზოგადსაშუალო კურსის სამედიცინო წარმომადგენელთა დასრულ 12 339 (მათ შორის, 1 104 არაქართულენოვანი) მასწავლებელს; - საქონლიანი შეიძინოს, კურსის (ფოტოკამერა, მანუალური, ბიოლოგია, ქიმა, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ტრენინგი წარმატებით გაიარა 14 859 (მათ შორის, 1 229 არაქართულენოვანი) მასწავლებელს. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება - ლიდერობის კაცებში 1 წარმატებით დასრულ 1 820 (მათ შორის, 167 არაქართულენოვანი) დირექტორს, - ლიდერობის კაცებში 2 წარმატებით დასრულ 1 621 და დირექტორს, მათ შორის, 162 არაქართულენოვანი სკოლებიდან. - ლიდერობის კაცებში 3 წარმატებით დასრულ 1 716-მა (მათ შორის, 152 არაქართულენოვანი) დირექტორს. უნაღესი და პროფესიული განათლება - პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა პროფესიის ხარისხის მოთხოვნების შესაბამისი 51 ახალი პროფესიული საკანსაშუალო პროგრამები 10 პროფესიულ დარგებში; - საქართველოს სამკურნალო უნივერსიტეტი (ისუ, ისუ, სუ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განმარტყულა სტუდენტების ოთხ საკადის მიღება სამ დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 17-მა პროფესორმა ახალი უნივერსიტეტში კალიფორიამ გაიარა პროფესიული განათლების/გადამზადების პროგრამა; პარტნიორ ქართულ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში (ისუ, ისუ, სუ) გამოტყულა 5000 კმ სამწავლო სამეცნიერო ფართის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აღჭურვა.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR		14,000.0		500.0	1,000.0		329.5	329.5	თბილისის დასახლებითი 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შერეოთბილი ძალების შესაძლებლობების გამაგრება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR		82,821.0		15,000.0				226,048.3	საქართველოს შერეოთბილი ძალების შესაძლებლობების გამაგრება (მიმდინარეობს)
მათემატიკის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR		5,500.0	1,500.0	1,300.0		2,191.4		10,940.6	ავტობუსების (დოზის და ელექტრო) შექმნა, დოზის 40 ერთეული ავტობუსების შექმნის საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დადგენილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)												დაგეგმილი
ინფრასტრუქტურის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD		23,500.0		10,000.0		9,723.5		14,348.2	- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფლებში ინფრასტრუქტურის განვითარება და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მცურეობების მცირე ფართობის მქონე ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადამკაცის და გამოცდების მხარდაჭერა; - ინფრასტრუქტურის განვითარება და ფარგლებში ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობების განვითარება.
						931,125.0	100,400.0	1,056,996.1	107,349.9	5,060,470.0	581,358.6	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციული ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მიზნით ხელშეკრულება დაზუსტდება მომდევნო თვეებში