

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა						475,680.0	5,000.0	483,161.5	6,170.5	3,039,855.0	44,617.6	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		925.0		1,358.1		164,986.0		- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა). - ჩუმთელეთი-ხევის, ქინვალ-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთავი-წითელი ხიდი-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		59,300.0		61,503.7		229,720.2		- ზემო ოსიაური - ჩუმთელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა) (II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ-5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან -სინოპიდროსთან კმ0-კმ7.7-ის მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულდა. II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს. წარმოდგენილი წინადადებების შეფასების ანგარიში გაიგზავნა მსოფლიო ბანკში შესათანხმებლად. - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების ოდნებრივი განვითარების მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		1,500.0		1,489.5		391,974.6		ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ). მოძრაობა გახსნილია). - ხევი-არგვეიას მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავალი და ნატახტარი-ქინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		41,500.0		49,310.8		117,939.5		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი). - ბათუმი-საფფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		3,610.0		3,608.1		400,521.0		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	49,685.3	6,170.5	403,370.1	44,617.6	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხხაზიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი 2-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მოძრაობა; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასაკვალიფიკაციო ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციისთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მოძრაობა); - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს; - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუბათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		14,000.0		9,997.9		69,637.5		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუბათელეთიდან ხევამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიან მონაკვეთზე არსებული ორხაზიანი გზის გაუმჯობესება ოთხხაზიან მავიტრალად (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
	09.12.2016	09.12.2021	EUR									
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		84,750.0		87,451.0		302,458.0		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარდის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						15,995.0		18,958.5		51,191.2		გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB)												ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები ალგეთი - სადახლოს მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		64,855.0		62,046.2		187,671.6		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლელი და ნატატარი-ქინკალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		500.0		1,535.2		225,201.4		მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
	11.10.2019			53,400.0								
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		98,895.0		109,818.8		109,818.8		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების შეფასება.
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა												თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები).
მიდასახელწიფობრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0						127,772.8		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სერთო სიგრძის) მიდასახელწიფობრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
			USD	30,000.0								

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		11,200.0		5,418.9		157,651.9		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მილიანობაში დაახლოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); მიმდინარეობს იმერეთსა და შიდა ქართლის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; გამოცხადდა ტენდერები მცხეთა-მთიანეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოებზე; - ბაკურციხე-წნორი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება). - გურჯაანის შემოვლითი გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულებულია 8 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობებისა და საგზაო სამოსის კონსტრუქციის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		19,000.0		4,841.0		46,204.3		- გურჯაანის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია (გამოცხადდა ტენდერი 4 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე); - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე); ხელშეკრულება შეწყდა კინვალა-ზარისახის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაში გამოვლენილია, ხელშეკრულებები გაფორმებულია ორივე ლოტზე. მიმდინარეობს სამუშაოები. - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		10,800.0		15,577.3		49,822.9		- ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულა-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		11,250.0		561.2		2,627.9		ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა. მიმდინარეობს ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიაშიან ხელშეკრულებების (ლოტი I და ლოტი II) გაფორმების პროცედურები.
მიდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		600.0				1,285.4		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატუნის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (დეტალური პროექტირების სამუშაოები დასრულდა).

	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						152,015.5	3,935.0	109,318.1	5,442.2	917,759.8	19,749.7	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.08.2024	USD	30,000.0	5,000.0	6,615.0	1,385.0	6,237.8	708.1	58,823.2	8,844.9	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0		2,343.2	959.2	4,745.0		- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	700.0	1,300.0	667.6	1,365.1	8,107.4	7,720.5	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ატმურვილიობის შექმნა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0								- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა). - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა I-II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სვეტთვლიანი სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2020	SDR	19,800.0								- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0								მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	31.08.2022	EUR	2,830.0	1,870.0	3,350.0	650.0	2,269.0	2,092.9	2,269.0	2,092.9	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციულ და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2023	EUR	100,000.0								- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2023	EUR	13,550.0								რესურსით ძირითადად დაფინანსდება „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“-ს ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		3,500.0		13,598.5		13,598.5		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შექმნა და მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		9,400.0		1,708.4		1,708.4		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა.
ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2021	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული მეტანიკური საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგული (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხამე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დადგენილი თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0	808.8	316.9	1,285.8	1,091.5	ზუვიდიში (არსებული ნაგავსაყრელის ზაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		27,000.0				495.6		- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადღურის განახლება (ახალი ნაგავში და მქანიკური დაშვების მანქანის შექმნა) - გამოცხადდა ტენდერი; - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადღურის განახლება - მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესი; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაფური წყლის (ლიტვის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება - თანხმდება სისტემის სპეციფიკაცია კონსულტანტთან.
წლის ინვრასტრუქტურა						121,547.0	19,450.0	132,872.5	6,376.2	1,036,563.8	117,002.1	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	01.06.2020	EUR	3,700.0	1,814.0	800.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა). მიმდინარეობს კონსულტაციები EBRD-თან დარჩენილი თანხის გამოყენების თიმაზე.
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0		105,000.0		104,006.1		786,395.4		- მესტიში წყალმომარაგების სათვე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა); ჩაინიშნა საბილო ტესტირების დღე); - მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათვე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემის (რეზერვუარები, სატუმბო სადღურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დაწყებულია მიღება-ჩაბარების პროცედურები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); მიმდინარეობს ტესტირების პროცესი მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონტრაქტორთან შესაბამისი ექსპერტების ჩამოსაყვანად); - ზუვიდიში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები; - ზუვიდიში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები; - ზუვიდიში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - უჯარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (დასრულდა, მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა, ზოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დაიწყო მიზილიზაცია); - აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
			USD	250,000.0								
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0						35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).
ბათუმში კომუნალური ინვრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	4,279.7		70,729.4	65,489.8	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონევი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინვრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	14,000.0	13,300.0	23,431.5	261.3	74,262.0	5,250.5	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	247.0	51.0	201.0	41.2	94,567.1	19,363.0	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	31.12.2020	USD		10,052.2		349.0		1,710.3		22,599.6	წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0		5,000.0	649.6	4,363.5	649.6	649.6	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედს და შუახევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დაგეგმვითი სამუშაოები.

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ენერჯეტიკა						57,500.0	6,500.0	29,566.1	0.0	320,933.4	20,950.7	
ენგურის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პიროვნებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD , EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	20,000.0	5,000.0	21,731.7		41,621.5		- ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მისივე გვირაბსა თუ მილსადენზე, მილიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პიროვნებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)
500-220 კვ.კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.12.2021	EUR	60,200.0	8,000.0	6,000.0		1,653.8		94,809.8	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულდა); - კავკასიონის გადაცემის ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ეგ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)							1,362.5		54,624.0			
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)									5,120.7		250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულდა).	
220კვ "ახალიზებულში" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		8,500.0		3,000.4		121,004.2		ახალიზებულში ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD				1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)			
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR							-		- 220 კვ ორჯაჭვა ეგ "ზუდიონი-ნენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგ "ზუდიონი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუდიონი" მშენებლობა; - 500კვ ეგ კავკასიონი-ს შტერა ქვესადგურში "ზუდიონი"; - 110 კვ ორჯაჭვა ხაზი "ზუდიონი - ჯახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართობა (დაგეგმილი)
500 კვ ეგ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						18,000.0		1,817.6		1,817.60		- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაგეგმილი)
500 კვ ეგ წყალტუბო-ახალიზებ - ტორტუმი (KfW)					9,900.0	1,000.0	1,500.0			-		- 500კვ ორჯაჭვა ეგ-ის „წყალტუბო-ახალიზებ“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალიზებ“ გაფართობა; - 400კვ ეგ-ის „ახალიზებ-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).
გურიის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		4,000.0				-		- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმძლავრით; - 220კვ ეგ "პალიასტიში"-დან ორჯაჭვა ეგ-ის შტერა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური"
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)										-		დაგეგმილი
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0						-		დაგეგმილი

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
სოფლის მეურნეობა						40,500.0	4,000.0	15,222.9	3,647.1	98,954.6	14,111.0	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	4,800.0	4,000.0	4,296.1	3,647.1	29,486.4	14,111.0	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
მერძეეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DiMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0		511.8		511.8		- მერძეეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში. მერძეეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება; - მიმდინარეობს შემოსული საგრანტო განაცხადების დამუშავება და პოტენციური დასაფინანსებელი განაცხადების ვალიდაცია; - მიმდინარეობს მოლაპარაკება ტენდერში (სერვისის მოწოდების შესარჩევი) გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გასაფორმებლად.
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		18,600.0		9,389.3		62,143.0		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-კუბისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
	30.03.2020		EUR	18,200.0		13,500.0		1,025.6		6,813.5		რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
გარემოს დაცვა						0.0	4,600.0	0.0	2,556.8	0.0	28,829.3	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,500.0		965.2		8,418.2	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლივანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახელარის სამოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მოზადება; მოზადდა ბორჯომის ადმინისტრაციაში მცირე სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მოზადდა სტატია ჯავახეთზე და ლაგოდეხზე ჟურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოფენაზე გავრცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიამი-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR		8,250.0	0.0	2,100.0		1,591.6		20,411.1	- ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშავ-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშავ-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია, მოზადებულია დასამტკიცებლად; - ფშავ-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლისის რომის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშავ-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშავ-ხევსურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა; - პრომეთის მღვიმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალგეთის ეროვნულ პარკში მოეწყო თოკების პარკი;

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით ათვისებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
სხვა						185,328.0	4,864.0	83,208.3	15,257.5	323,367.3	15,257.5	
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) -MES	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		5,000.0		432.2		1,168.8		სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) - MDF								26.0		26.0		საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სწავლის მხარდასაჭერად.
COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)			EUR			29,000.0	1,000.0					სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა და მათი მრავალპროფილური ჰოსპიტლის ფუნქციური ჩამოყალიბება.
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0		0.0	0.0		15,257.5	15,257.5		<ul style="list-style-type: none"> იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება. იქმნება მარნეულში სოფლის ტიპის დასახლება იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი საბავშვო ბაღი და განახლება ორი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; სულ გაიგება 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს; გაიგება 130 ბიზნეს გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. იძულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაივლის პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს, ასევე, დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესებლად.
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		1,300.0	1,900.0			-	-	პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელისწილების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,186.0	314.0	549.2		549.2		თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯო ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		5,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0			8,749.3		<ul style="list-style-type: none"> ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა. დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსები (6 ერთეული) შეძენილია და შემოყვანილია. დარჩენილი 2 ავტობუსიც შემოვა 2020 წ. ნოემბერში.
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		100,000.0		69,375.5		69,375.5		126 ერთეული ავტობუსი შეძენილია და შემოტანილი; 2021 წლის მარტის ბოლომდე იგეგმება დარჩენილი 100 ავტობუსის შეძენა და შემოყვანა.
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0		15,000.0						თბილისის მეტროს ვაგონების შეძენა; მეტროს დეპოსა და ვეიპინგის რეაბილიტაცია. ვაგონების შესაძენად მიმდინარეობს ტენდერის მეორე ეტაპი; გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება იგეგმება 2021 წლის იანვარში.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	23,500.0		20,000.0		9,195.6		13,820.3		<ul style="list-style-type: none"> საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მფარველების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება) (IBRD)						6,342.0		3,629.8		3,629.8		შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა;
სულ						1,032,570.5	48,349.0	853,349.4	39,450.2	5,737,433.9	260,517.8	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში			ლარში		ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში