

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა						475,680.0	5,000.0	312,860.5	2,277.4	2,887,190.9	40,724.5	
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		925.0		1,358.1		164,986.0		- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომანქანების მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილ 5 კმ-ზე მოძრაობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-ჩუმათელის I ლოტის მშენებლობა); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომანქანების მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა). - ჩუმათელის-ხევის, კინვალა-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთაველი-ხიდი-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		59,300.0		38,155.2		206,371.7		- ზემო ოსიაური - ჩუმათელის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომანქანების მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ-5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან -სინოპიდროსთან. კმ0-კმ7.7-ის დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის ივლისის ბოლოს, II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს, მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება. - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მოხვალის საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		1,500.0		1,489.5		391,974.6		ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია). - ხევი-არეგეთის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-ქინვალის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		41,500.0		31,674.0		117,939.5		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი). - ბათუმი-სარფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		3,610.0		3,601.0		400,513.8		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიან მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).
ადმინისტრაციულ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	19,683.2	2,277.4	373,368.1	40,724.5	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომანქანების მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი 2-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მოძრაობა; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასააკლოფიკაციო ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დასრული სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულების გადაა 2020 წლის 03 დეკემბერი; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მოძრაობა) - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოსთვის; - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).

	ხელშეკრულების სულ მუდგების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		14,000.0		4,265.0	63,904.6	- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელიდან ხევაამდე დაახლოებით 11 კილომეტრის მონაკვეთზე არსებული ორხაზოვანი გზის გაუქმობისგან ითხოვლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR							თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარდის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გროვოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		84,750.0		42,784.6	257,791.6	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე- წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)										თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავე-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB)										ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები ალგეთი - სადახლოს მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		64,855.0		40,115.1	165,740.4	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლური და ნატახტარი-ქინჯალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		500.0		1,535.2	225,201.4	მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		98,895.0		107,040.6	107,040.6	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)										მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების შეფასება.
თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა										თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოჭინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR USD	25,800.0 30,000.0					127,772.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		11,200.0		3,364.8	155,597.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მოლიანობაში დაახლოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); - ბაკურიცხე-წნორი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება). - გურჯაანის შემოვლითი გზის 15,5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულებულია 6 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		19,000.0		209.5	41,572.8	- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია(დაგეგმილი); - მცხეთა-მოიანეთში, რაკა-ლუხუმსა და შიდა ქარლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა ქინჯალ-ბარისის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები გამოელეწილია. ხელშეკრულება გაფორმებულია I ლოტზე, ხოლო მეორე ლოტზე მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმებისთვის საჭირო პროცედურები. - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა- ხარაგაული-მოლითი-ფინა-ჩუმათელი-ფოთის საავტომობილო გზის ჩუმათელი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		10,800.0		9,248.4	43,494.1	- ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფინა-ჩუმათელი-ფოთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულა-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო- ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		11,250.0		421.8	2,488.6	ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა. ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 10 აპრილს. მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადების შეფასება.
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		600.0			1,285.4	საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები). (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).

	ხელშეკრულების სტრუქტურის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						152,015.5	3,935.0	63,456.1	1,694.4	871,897.8	16,617.9	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	6,615.0	1,385.0	3,734.0	691.5	56,319.3	8,828.3	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0		1,152.4	343.3	3,554.2		- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	700.0	1,300.0	667.6	659.5	8,107.4	7,014.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აღჭურვილობის შეძენა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		22,800.0		22,796.0		431,341.0		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და საენერჯეტიკო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0				1,368.1		80,642.2		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		10,460.0		4,607.5		50,687.5		მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,350.0	650.0			0.0	0.0	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღირებულებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დაწერვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		64,000.0		27,857.0		207,344.6		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0						0.0		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
საგზო-საავტომობილო ვარგისი ქსელების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2022	EUR	13,550.0						0.0		რუსთაში მობილური დაფინანსდება „საგზოებზე ვარგისი ქსელების საინვესტიციო პროგრამა“-ს ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღირებულებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		3,500.0		595.8		595.8		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი,რუსთავი,თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენა და მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		9,400.0		677.8		677.8		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა.
ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიიდან დამაკავშირებელი ურბანული მეტროპოლიტანი საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხანე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0			477.0	774.6	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		27,000.0				495.6		- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავსაყრედი და მექანიკური დამკვეთი მანქანის შეძენა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაჭური წყლის (ლიმეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
წყლის ინფრასტრუქტურა						121,547.0	19,450.0	82,129.9	5,932.7	985,821.2	116,558.6	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	01.06.2020	EUR	3,700.0	1,814.0	800.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
			SDR	163,600.0								მესტიამ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა); - ჩაინიშნა საბოლოო ტესტირების დღე; - მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დაწყებულია მიღება-ჩაბარების პროცედურები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ორში წყალმომარაგების და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა); - მიმდინარეობს საარაჩიო პრობლემები;

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	USD	250,000.0			105,000.0		65,244.0		747,633.3	<ul style="list-style-type: none"> - ურეკო კანალიზაციის გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროცესები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჭიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს მალბაჩაბარების პროექტდურები); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბილინის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარნეულის წყალარინების გამწვანდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დანიშნული მიზილიზაცია); - აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მოზადება); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები). 	
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0							35.1	ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროექტდურები).	
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	2,923.1			69,372.7	65,489.8	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწვანდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და ადინშული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	14,000.0	13,300.0	12,843.9	261.3		63,674.4	5,250.5	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	247.0	51.0	164.8	33.8		94,530.9	19,355.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2			349.0	1,274.2			22,163.5	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0			5,000.0	649.6	4,363.5	649.6	649.6	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედის და შუახევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დამატებითი სამუშაოები.
ენერჯეტიკა						57,500.0	6,500.0	25,173.3	0.0	316,540.6	20,950.7		
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	20,000.0	5,000.0	19,563.4			39,453.1		<ul style="list-style-type: none"> - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორი საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა ვიარაგსა თუ მილსადენზე, მილიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)
500-220 კვ ქ/ს-ის "ჯვარი" და შუახევის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.12.2021	EUR	60,200.0	8,000.0	6,000.0		1,532.4			94,688.3	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულდა); - კავკასიონის გადაცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ეგზ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)							1,077.1		54,338.6				
250 მგვარ რეაქტორი ქ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7	250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „ქ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულდა).		
220კვ "ახალიცხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		8,500.0		3,000.4			121,004.2		ახალიცხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)									1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)		
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR								0.0		<ul style="list-style-type: none"> - 220 კვ ორკაპა ეგზ "ხუდინი-წმინდა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგზ "ხუდინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ხუდინი" მშენებლობა; - 500 კვ ეგზ კავკასიონი-ს შტრა ქვესადგურში "ხუდინი"; - 110 კვ ორკაპა ხაზი "ხუდინი" - ჯახუნდრო" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა ქ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)
500 კვ ეგზ ჯვარი-წყალტუბო (WB)					18,000.0						0.0		- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთკაპა გადაცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; (დაგეგმილი) - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა.
500 კვ ეგზ წყალტუბო-ახალიცხე - ტორტუმი (KfW)					9,900.0	1,000.0	1,500.0				0.0	0.0	- 500კვ ორკაპა ეგზ-ის „წყალტუბო-ახალიცხე“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალიცხე“ გაფართოება; - 400კვ ეგზ-ის „ახალიცხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).
გურჯისტის ელექტროენერჯის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0			4,000.0				0.0		<ul style="list-style-type: none"> - 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმძლავრით; - 220კვ ეგზ "პალისტიმი"-დან ორკაპა ეგზ-ის შტრა 220/110 კვ ქ/ს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატაურში; - ახალი ორკაპა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატაური"
ხელედილა-ლაჯანური-ონი (KfW)											0.0		დაგეგმილი
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0							0.0		დაგეგმილი
სოფლის მეურნეობა						40,500.0	4,000.0	4,774.9	3,111.2	88,506.6	13,575.1		
	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0									საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა

	ხელშეკრულების საწყისი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პროექტი (GEF, IFAD)	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	4,800.0	4,000.0	3,095.0	3,111.2	28,285.2	13,575.1	- მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
მერძეების დარგის მდგრადი განვითარების პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0		225.4		225.4		- მერძეების პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში. - კომპონენტი 1 - მერძეების ღირებულება ჯაჭვის განვითარება: - მისის თვის ჩათვლის შემოსულია 478 განაცხადი, მიმდინარეობს მათი დამუშავება; - მიმდინარეობს შემოსული წინადადებების განხილვა სერვისის მოწოდების შესარჩევად, რომელიც სამიზნე რეგიონებში მოაწოდებს სადემონსტრაციო ნაკვეთებს და ჩატარებს სწავლებას რის წარმოების სექტორში დასაქმებული ფერმერებისთვის; - დასრულდა კონკურსი ადგილობრივი კოორდინატორების შესარჩევად, პროგრამაში დამატებული ახალი რეგიონებისთვის (კახეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონები), მიმდინარეობს შემოსული განაცხადების შეფასება. კომპონენტი 2 - ინსტიტუციონალური განვითარება: - დასრულდა პროგრამის საბაზისო კვლევა.
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		18,600.0		983.1		53,736.7		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მდგრადი განვითარება: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-უგისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
	30.03.2020		EUR	18,200.0		13,500.0		471.5		6,259.4		რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედიფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
გარემოს დაცვა						0.0	4,600.0	0.0	1,119.6	0.0	27,392.0	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,500.0		484.1		7,937.1	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ალავეჯის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლივანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოზადა ბორჯომ-ხარაგაულის სახლარის საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მოზადება; მოზადა ბორჯომის ადმინისტრაციამ მცირე სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მოზადა და სტატია ჯავახეთზე და ალავეჯზე ჟურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გვრცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR		8,250.0	0.0	2,100.0		635.5		19,454.9	- ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია, მოზადებულია დასამტკიცებლად; - ფშა-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლისის რომის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშა-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის ვიზიტი დემარკაცია დასრულდა; - პრომეთეს მღვიმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალგეთის ეროვნულ პარკში მიეწყო თოკების პარკი;
სხვა						185,328.0	4,864.0	30,549.5	15,257.5	270,708.5	15,257.5	
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		5,000.0		174.2		910.7		სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.
COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)			EUR			29,000.0	1,000.0					სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა და მათი მრავალპროფილური ჰოსპიტლის ფუნქციური ჩამოყალიბება.
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იტულებით გადაადგილებული პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0		0.0	0.0		15,257.5		15,257.5	- იტულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდა, იქნება მარნეულში სოფლის ტიპის დასახლება იტულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; - 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იტულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი სახავფო ბაღი და განახლდება ორი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; - სულ გაიყვანა 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს; - გაიყვანა 130 ბიზნეს გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იტულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. იტულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაიგოს პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს. ასევე, დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იტულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესებლად.
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		1,300.0	1,900.0			0.0		პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,186.0	314.0	254.1		254.1		თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსაზრებები სამუშაოები).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოს შვიარალბული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		5,000.0				226,048.3		საქართველოს შვიარალბული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0			8,749.3		ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა. დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შეძენა (დაგეგმილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		100,000.0		24,523.4		24,523.36		დაგეგმილი
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0		15,000.0						თბილისის მეტროს ვაგონების შეძენა; მეტროს დეპოსა და გვირაბის რეაბილიტაცია.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	20,500.0		20,000.0		5,589.2		10,213.88		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD))							6,342.0		8.8		8.8	
			სულ	1,032,570.5	48,349.0	518,944.2	29,392.8	5,420,665.6	251,076.3			

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში