

სახელმწიფო ხიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით (ათას კრიულუმში)

პროექტი	ხელშეკრულების სს ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ხიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განხალების ათვის შესრული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა					592,180.0	5,000.0	165,564.7	1,396.5	2,755,055.5	39,843.6		
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ისაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		400.0		233.1		163,860.9	<ul style="list-style-type: none"> - აგრა - ზემო ისაურის მონაკვეთი (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულება; მიზანობა განხილვა 7 კოლომეტრან მონაკვეთზე; დასრულდა 5 კმ-ზე; მიზანობა გაიხსნა მას შემდეგ, რაც დასრულდა მონაკვეთის - ზემო ისაური-ჩუბუთის მონაკვეთი); - ნაირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულება); - როკით - ზესტავის მონაკვეთი ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - კონომიკური ზუსტად (მათ შორის როკითის მონაკვეთი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულება); - ჩუბუთის-ზევის, კონკალი-ლის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთაველი-ხიდი-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - იმილი-ლაგვიდის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. 	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის კაუზუმი-ზევის პროექტი (ზემო ისაური-როკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		59,300.0		12,254.0		180,470.5	<ul style="list-style-type: none"> - ზემო ისაური - ჩუბუთის მონაკვეთი (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთი (კმ 5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორი ორგანიზაციისთან - ჰინი-სიდისთან, კმ.კმ.7-ის დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის ივლისის ბოლოს, II ლოტის დასრულება მონაკვეთი (კმ.7.7-კმ.14.06) სატენდერო წინადადებებზე გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს, მიმდინარეობს წარმადგენელი წინადადებების შეფასება. - საკუბოშილო გზების დანატარტის ინტეგრაციის მონაკვეთი განთავსდა (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და ტექნიკური დამხმარების განყოფილებაში ცენტრების ინტეგრაციის მონაკვეთი ტექნიკურ-კონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულება); - საგზაო ქსელის განვითარების მონაკვეთის მიზნით მიმდინარეობს დეტალური პროექტების და ტექნიკურ-კონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე). 	
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოღობილი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		0.0		1,489.5		391,974.6	<ul style="list-style-type: none"> - ქობულეთის ახალი შემოღობილი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) განხილვა, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთი (18 კმ), მიზანობა განხილვა). - ხევი-არკეთილის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - იმილისის შემოღობილი და ნატატარ-არქაის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები, პროგრამის დასრულების გამო შედეგად აღინიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. - ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში. 	
ქ. ბათუმის ახალი შემოღობილი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		16,513.6		117,939.5	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმის შემოღობილი, 14.3 კოლომეტრანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კოლომეტრი სიგრძის სერვისიზობის და ავტომაგისტრალის გზების მოლა-შენახვა (დაგეგმილი). - ბათუმი-სარგის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. 	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტავი-ქუთაისის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		130.0		3,586.6		400,499.5	<ul style="list-style-type: none"> - ზესტავი - ქუთაისის ახალი შემოღობილი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა, გზის მონაკვეთი განხილვა მიმდინარეობს); - ქუთაისის ახალი შემოღობილი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოღობილი გზის 17.3 კოლომეტრანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კოლომეტრან მონაკვეთზე მიზანობა განხილვა). 	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიდინარეობა-მშენებლობა სასტრუქტურ-გეოლოგიის მონაკვეთზე (EIB, EIB)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	10,779.9	1,396.5	364,462.7	39,843.6	<ul style="list-style-type: none"> - სასტრუქტურ-გეოლოგიის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ითხილიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში ლოტი III - მიმდინარეობს წინასწარგეოლოგიური კვლევა, დოკუმენტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადა 2020 წლის 04 თებერვალი); - ლოტი I კონტრაქტორი ორგანიზაციისთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს, სამუშაოების დასრულების ვადა 2020 წლის 03 დეკემბერი; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს, სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოსთვის; - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს, სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოსთვის; - ფოთი-გორილის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-ხენკა-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუბუთის-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		32,500.0		1,112.7		60,752.2	<ul style="list-style-type: none"> - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუბუთის-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (დასრულება); - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუბუთის-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (დასრულება); - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუბუთის-ზევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (დასრულება); 	
თბილისი-ხენკა-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		84,750.0		16,426.2		231,432.2	<ul style="list-style-type: none"> - თბილისი-ხენკა-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). 	
სენაკი-ფოთის-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გეოლოგიური-ჩუბუთის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						42,000.0		3,280.0		35,512.7	<ul style="list-style-type: none"> - გეოლოგიური-ჩუბუთის შემოღობილი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). 	
თბილისი-წითელი ხიდის (სურამაიანის რესპუბლიკის სახეური) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)											<ul style="list-style-type: none"> - თბილისი-წითელი ხიდის (სურამაიანის რესპუბლიკის სახეური) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაველი-ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დასრულება); - მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთაველი-ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველს შესარჩევად. 	
ალეკო-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდინარეობა (EIB)											<ul style="list-style-type: none"> - ალეკო-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდინარეობა (დაგეგმილი). 	

პროექტი	ხელშეკრულების თარიღი	ხელშეკრულების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა			2020 წლის განახელობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **			სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **			კომენტარი
				ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი				
				ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში			ლარში						
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბნისა და მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0			64,750.0			19,949.8			145,575.1			თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბნისა და მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები). თბილისის შემოსავლელი და ნატატარ-კორნაძის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0			35,500.0						223,666.1			მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მომზადებული სამუშაოები).
	11.10.2019			53,400.0												
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შირაპანი არგვეთს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0			99,000.0			74,400.1			74,400.1			თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შირაპანი არგვეთს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მომზადებული სამუშაოები)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)							0.0									მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის და მოსასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების შეფასება.
თბილისი-ბაკურიძის რაიონის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა							0.0									თბილისი-ბაკურიძის რაიონის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0			0.0						127,772.8			საერთაშორისო სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სართი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
			USD	30,000.0												
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0			11,200.0			1,396.6			153,629.6			საერთაშორისო სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სართი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დაახლოებით 12 გზის (მოლანაშხაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია, სადაცაა კვეთს მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულებულია - ბაკურიძის ქვითი და გურჯაანი-თბილისის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება). - გურჯაანის შემოღობვის გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულებულია 6 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელნაწერი ნაგებობების მოწყობა.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების კტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0			30,000.0			209.5			41,572.8			- გურჯაანის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მცხეთა-შიდასახელმწიფოებრივი, რაკა-ლუჩუხა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის-მშენებლობის პირობებში (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა კონკრეტული მონაკვეთის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს. - სამშენებლო კონტრაქტების მომართვის და ზედამხედველობის (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაულო-მოლითი-ფანაჩუხა-თბილისის საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია-ხარაგაულოს მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0			24,400.0			3,711.1			37,956.8			- ძირულ-ხარაგაულო-მოლითი-ფანაჩუხა-თბილისის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ- მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები).
ბათუმი (ანგის) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელო-ზარბის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0			11,250.0			224.1			2,290.9			ბათუმი (ანგის) - ახალციხის შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხელო-ზარბის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულება შეწყდა. ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 10 აპრილს. მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადების შეფასება.
მდინარე დებდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0			4,000.0						1,285.4			საერთაშორისო და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო სახდრის სადალო - ხარაგაულოს სასაზღვრო გამტარ პუნქტზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტების სამუშაოები). (მიმდინარეობს დეტალური პროექტების სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა			2020 წლის განაწილებაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში			ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი		
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა												
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,400.0	3,800.0	2,503.2	537.2	55,088.5	8,674.0	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (ცზუბის, ქუქუბის, წყალაღვანის, კანალოზის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		2,000.0		807.7		3,209.5		- აკარში (ქიზელთში, სოფელ ცეხელურთან) თანამეორვე ტიპის ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგებობების დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგებობების ამოწმების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	400.0	600.0	94.3		7,534.1	6,355.4	- ახალი ნაგებობების (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი კოვანარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგებობების ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტორეზინების შეძენა (დადგენილი); - ქუთაისის არსებული ნაგებობების დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგებობების ამოწმების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		22,800.0		10,683.7		419,228.8		- "ზუგდიდი - მგობის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისი მეტროსადგური "წიფურსაძვერი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროფიკაციის და სანერგო-საინჟინერო სისტემის გამოცდის) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		0.0		385.5		79,659.6		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		20,000.0		2,551.5		48,631.5		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოხმარება ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის გაუმჯობესება და განახლებადი/ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	5,000.0	1,000.0			0.0	0.0	საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის დონის ამაღლების განხორციელება (ადმინისტრაციული და სფეროსთვის განკუთვნილი შენობები განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		49,000.0		12,966.0		192,453.6		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (ცზუბის, ქუქუბის, წყალაღვანის, კანალოზის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისი 2015 წელს წყალდიდობის შემდეგ დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		0.0				0.0		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (ცზუბის, ქუქუბის, წყალაღვანის, კანალოზის სისტემების რეაბილიტაცია).
საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პროექტი (ADB)	06.12.2019	31.12.2022	EUR	13,550.0		8,000.0				0.0		რეუსტილი ძირითადი დაფინანსდება კაპიტალზე და გარემო ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა-ს ფარგლებში დაფინანსებული პროექტების მოსამზადებელი სამუშაოების (პროექტების ტექნიკურ-კონსტრუქციული კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და საინვესტიციო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		15,000.0				0.0		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთა-ავიათელი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენა და მოქმედებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)			EUR			10,000.0				0.0		დამა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტენდის შესყიდვა.
ქაითურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალქ ქაითურში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიისთან დაკავშირებული ურბანული მუქნიკური სახერხების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სასაბაგირო (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბის (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაველი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაყე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0			477.0	774.6	ზუგდიდში (არსებული ნაგებობების მანაზე) და ჭურჭლში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგებობების მოწყობა. რომელიც მოქმედებს სამცხე-ჯავახეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		37,000.0				495.6		- მყარი ნარჩენების მუდგომის სადგურის განახლება (ახალი ნაგებობები და მუქნიკური დამკვირვებელი მანქანის შეძენა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადამამუშავების სადგურის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგებობებზე ნაწილი წყლის (ლომების) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განხილვისას ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წყლის ინფრასტრუქტურა						154,800.0	15,250.0	44,842.4	444.8	948,533.7	114,784.6	
ქობულეთის წყლარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	300.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყლარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0								<ul style="list-style-type: none"> - მესტიში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა. ჩაინიშნა საბოლოო ტესტირების დღე); - მესტიის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ახალციხე წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ახალციხის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენაჩვის პროექტირება); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარი, სატუმბო სადგურები, წყლის განამარტივებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ფოთში წყლარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ფოთში წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ურეტი კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროექტები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - ქაიხორში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - მარტვილის წყლისა და წყლარინების სისტემების მშენებლობა, ზიდისის წყლარინების სისტემისა და კოლდუბის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - მარტვილის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - აბაშის მუცხეთის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატექნიკო დოკუმენტაციის მომზადება); - გულაურის წყლისა და წყლარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები); - გულაურის წყლარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები);
			USD	250,000.0		129,000.0			37,683.8		720,073.0	
ქუთაისის წყლარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0		0.0	800.0			35.1		ქალქ ქუთაისის წყლარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოების პროექტირებისა და უაშფაღველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).
მათუში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	725.5		67,175.1	65,489.8	<ul style="list-style-type: none"> - მათუში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ ვინაში, ვერიაში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულდა); - მათუის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მუგანი კოხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მიდინარეობის და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყლარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - მათუში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - მათუში წყლის მოცველების ამოხატვა (დასრულდა).
მათუში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	24,000.0	13,300.0	5,963.8		56,794.3	4,989.2	მათუში წყალმომარაგების და წყლარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	0.0	0.0	164.8	33.8	94,530.9	19,355.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2	0.0	400.0		411.1	21,300.4		წყალტუბისა და თელავის საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოების საშუალებები).
ენერჯეტიკა						44,000.0	7,000.0	1,147.3	0.0	292,514.7	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	10,000.0	5,000.0			19,899.8		<ul style="list-style-type: none"> - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის დასრულების გარდახდა მოწინააღმდეგე (მიმდინარეობს); - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა. მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მოწინააღმდეგე გვირგვინს თუ მილსადგურზე, მთლიანი წარმოების გარდახდა მოწინააღმდეგე (მიმდინარეობს); - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა (მიმდინარეობს)
500-220 კვ კვარის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KW, EU)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	8,000.0		5,000.0		70.2		93,226.2	20,950.7	<ul style="list-style-type: none"> - ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარი (დასრულდა); - კვადრანტი და გენერატორი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურისა და ხორგის ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქანთან და სტრუქტურული დამაჯერებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ენების მშენებლობა ქაინი-სტეფანაშვილი (KW)				60,200.0				1,077.1		54,338.6		
250 მგვარ რეაქტორი კვ სუსტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიხლადგურის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - "კვ სუსტაფონი 500-მ" (დასრულდა).
220 კვ "ახალი რეაქტორი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		8,500.0				118,003.7		ახალიციხიდან მათუამდე (142 კმ სიგრძის) მალაი მაგნის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემომცველი უზრუნველყოფის შეფასება (დასრულდა)

პროექტი	ხელშეკრულების სახელი/წინა თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განხილვასში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ჩრდილოეთის რეოლი (EBRD), ნამახანი - წყალტუბო- ლაჯანური(EBRD)			EUR			3,500.0				0.0		- 220 კვ ორგანო ევზ "ზუღინი-ნემაკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ევზ "ზუღინი - მესტი" მშენებლობა; - 125 მვა, 110/35 კვ ქვესადგური "შუბატი" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუღინი" მშენებლობა; - 500 კვ კავკასიონი-ს შტრა ქვესადგური "ზუღინი"; - 110 კვ ორგანო ხაზი "ზღვდელა - ჯახუნდირი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მვა კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაერთიონება (დადგენილი)
500 კვ ევზ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						3,500.0				0.0		- დაახლოებით 100 კოლომტრი 500 კვ ერთჯგუფა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დადგენილი)
500 კვ ევზ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)					9,900.0	4,000.0	2,000.0			0.0	0.0	- 500 კვ ორგანო ევზის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ) ; - 500 კვ ქვესადგურის - „ახალციხე“ გაერთიონება; - 400 კვ ევზის „ახალციხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლო. 30 კმ); (დადგენილი).
ვერის ელვადანების ხაზების ინფრასტრუქტურის გაპოვნება (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		4,000.0				0.0		- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მვა დადგენილი სიმბლარით; - 220 კვ ევზ "პალასტიმი"-დან ორგანო ევზის შტრა 220/110 კვ ქსში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობის ჩრთხატურება; - ახალი ორგანო ევზი 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩრთხატურა" (დადგენილი)
ხელედულა-ლაჯანური (KfW)						2,500.0				0.0		დადგენილი
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაპოვნება (KfW)	14.06.2019	15.03.2026	EUR	100,000.0		3,000.0				0.0		დადგენილი
სოფლის მეურნეობა						41,000.0	4,000.0	2,806.2	1,715.9	86,537.9	12,179.8	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ზაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საერთაშორისო სხვადასხვა რეგიონში მდებარე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის განმარწილების (გ-3 განმარწილების შიდა ქსელის და გ-3-2-1) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა ქსელი, გორი); - დასრულდა ქვემო ალანანის განმარწილებული არხის (გ-32 და გ-35) და შიხი სხვა რიგის განმარწილების სარეაბილიტაციო სამუშაოები (კახეთი, გურჯაანი); - მიმდინარეობს სალოვის სარწყავი სისტემის განმარწილების (ალტერნატიული და მლვეკუარის არხები) და შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა ქსელი, გორი, ქარელი); - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 განმარწილების (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	05.12.2014	31.12.2016	USD	500.0		3,400.0	4,000.0	1,992.9	1,715.9	27,183.1	12,179.8	
	17.02.2015	17.10.2020	USD	5,300.0								
მერძვეობის დარგის მოდერნიზაციის და ზაზარზე წვდომის პროექტი (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0		61.9		61.9		- მერძვეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა, ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება პროგრამა გამოირიცხილება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე-ჯავახეთში. კომპონენტი 1 - მერძვეობის დირექტორიათა ჯაჭვის განვითარება: - მიმდინარეობს საფარის სერვისის მოწოდების შესარწკვა, სერვის პროვაიდერი უზრუნველყოფს მერძვეობის მომხმარებლის, დახმარება პოტენციურ მერძვეობის საფარის განვითარების შედეგში, მოწყობს სადემონსტრაციო ფერმებს და წაატარებს სწავლებებს სხვადასხვა მიმართულებებით; კომპონენტი 2 - ინსტიტუციონალური განვითარება: - კანკურის წესით შიხრა პროგრამის რეგიონალური წარმომადგენლები და მომხმარებლები, მათი მუშაობით მიმდინარეობს სექტორში მიმარწლ მხარეების იდენტიფიცირება.
იროგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		20,000.0			473.8	53,227.4		იროგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამეგრელოს საიროგაციო არხი (2200 სექტარი), ტბის-კუთხის საიროგაციო არხი (2200 სექტარი) და ზედა რუს საიროგაციო არხი (1519 სექტარი) (მამდინარეობს).
						14,000.0		277.6		6,065.4	რამდენიმე საპილტ ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტელი, მესტია, დედოფლისწყვარი, გურჯაანი, გორი, მესტია, თიანეთი, თეთროწყვარი) მიწის რეგისტრაციისთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).	

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განახლოვებაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
გარემოს დაცვა			0.0	4,600.0	0.0	832.9	0.0	7,650.4	0.0	27,105.3		
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR	2,267.0	0.0	2,500.0	197.4	7,650.4			- ბირჯომხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაიფის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუმეის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; (მომზადდა ბირჯომხარაგაულის სახელარის სამიზნების შეფასება, დასრულდა ბირჯომხარაგაულის და ჯეჯახეთის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბირჯომის ადმინისტრაციამ მცირე საეკო/სოციალური პროექტების პროექტი; მომზადდა სტატია ჯეჯახეთზე და დაგეგმილია ჟურნალისთვის "The Geostory", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოცემაზე გაქვეყნდება).	
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავასიაში-საქართველო (კოორდინირებული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR	8,250.0	0.0	2,100.0	635.5	19,454.9			- ვაზბეის, კონტინის, ალეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ეროვნული ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ვაზბეის, კონტინის, ალეთის და ფშა-ხეხუტურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ვაზბეის, კონტინის, ალეთის და ფშა-ხეხუტურეთის მუნიციპალიტეტების გვერდითი მუშაობები დასრულებულია; - ფშა-ხეხუტურეთის ადმინისტრაციის და ეროვნული ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლის რიზის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშა-ხეხუტურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ვაზბეის, კონტინის, ალეთის და ფშა-ხეხუტურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა; - არსივების მდინდის სამომავლო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლის, ალეთის ეროვნული პარკის მიწები თიხის პარკი.	
სხვა			171,900.0	5,050.0	2,913.3	0.0	242,335.7	0.0				
ინოვაციის, ინტელუიზურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0	5,000.0		76.5	76.5			სკოლაში განათლების უწყობის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.	
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0	1,300.0	1,900.0		0.0			პროფესიული კოლეჯის ექვსი ცენტრი-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელმწიფოს აღჭურვა და უცვლელ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.	
გამოყენებითი კვლევის საერთაშორისო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება) (IBRD)					2,000.0			0.0			შიათა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მშენებლობითი მუშაობების განხორციელების კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა.	
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0	6,100.0	1,500.0	62.9	62.9			თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).	
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0	35,000.0			226,048.3			საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)	
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0	8,749.3			ავტობუსების (დირიჟების და ელექტრო) შექმნა. დირიჟების 40 ერთეული ავტობუსი შეძენილია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი).	
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)					100,000.0						დაგეგმილი	
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	20,500.0	20,000.0		2,773.9	7,398.7			- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მუდრეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაცია და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.	
სულ			1,182,300.0	46,900.0	247,266.0	4,927.4	5,163,411.1	230,668.1				

* პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მიითიხებოდა პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღს

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში