

სახელმწიფო ხელშეკრულება ასახული დონორების მხარდაჭერით დეინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 30 ნოემბრის მდგომარეობის მხარდაჭერით დეინანსებული პროგრამები და პროექტები

პროექტი	ხელშეკრულების ნომერი/წლის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი		
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი		გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა					541,550.0	8,050.0	351,701.4	6,076.5	2,354,200.3	37,072.4	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზუგდიდი-ოთარ) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		4,000.0	13,649.7	162,509.0			
			USD	38,000.0							
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზუგდიდი-ოთარ- რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		37,225.0	37,117.9	139,694.1			
			EUR	49,450.0							
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოღობი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0	19,120.3	391,950.2			
			USD	140,000.0							
ქ. შათუბის ახალი შემოღობი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		36,500.0	47,752.4	108,840.8			
			USD	114,000.0							
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზუგდიდი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0	907.4	396,307.5			
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიდგრძარია-მშენებლობა სამტრედიის-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	38,000.0	8,050.0	38,668.6	6,076.5	338,367.4	37,072.4
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუბუკეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია- მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0	58,957.0	59,082.7			
	09.12.2016	09.12.2021	EUR								
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა მირუას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		16,050.0	4,134.1	205,816.1		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მირუასის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლი-ჩოლოძის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						26,000.0	8,675.2	29,032.6		გრიგოლი-ჩოლოძის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე- წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)										თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). (სამშენებლო სამუშაოები დასრულებულია)	
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მიდგრძარია (EIB)										ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მიდგრძარია (დაგეგმილი).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		7,550.0	3,066.3	116,822.7		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვეითი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		228,275.0	55,098.7	55,098.7		მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვეითი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (გზის მონაკვეთი ტენდერით გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2019 წლის 15 აგვისტოს გვირაბის მონაკვეთი ხელშეკრულების გაფორმდა 2019 წლის 5 სექტემბერს).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მირუას არგეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)						10,250.0				თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მირუას-არგეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	

პროექტი	ხელშეკრულებების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (გამოცხადდა ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერი).
თბილისი-მაკუჩვიხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-მაკუჩვიხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი)
მუდისასხელწიფიფიფიფიფი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR USD	25,800.0 30,000.0		2,300.0		1,186.1		127,772.8		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) მუდისასხელწიფიფიფიფი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
მუდისასხელწიფიფიფიფი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0		36,000.0		38,059.2		149,291.9		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) მუდისასხელწიფიფიფიფი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებით 12 გზის (მთლიანობაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია), საიდანაც 8 მონაკვეთი დასრულებულია, 4 მონაკვეთზე მიმდინარეობს სამუშაოები. - ბაკურიფიფიფიფი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება).
მუდისასხელწიფიფიფიფი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		24,000.0		8,769.9		40,373.8		- გურიის რეგიონში შერჩეული მუდისასხელწიფიფიფიფი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დადგენილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაკა-ლემუშასა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მუდისასხელწიფიფიფიფი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა ფინანს-ბარისხის მონაკვეთის I და II ლოტზე); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
მუდისასხელწიფიფიფიფი მნიშვნელობის ძირულ-სარეაბილიტაციო-მოლითი-ფინანს-ფუნდის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		14,528.1		30,297.2		- ძირულ-სარეაბილიტაციო-მოლითი-ფინანს-ფუნდის დამაკავშირებელი მუდისასხელწიფიფიფიფი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მონაკვეთის სამუშაოები).
მათუმი (ანკისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		8,500.0		1,178.0		1,973.3		მათუმი - ახალციხის არსებული ორხაზოვანი გზის დაახლოებით 29 კმ-იან ხულო-გიდგრძის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (მიმდინარეობს მონაკვეთის სამუშაოები).
მდინარე დეზდაზუხ ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		300.0		832.6		969.6		საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - მარტაკუნის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბეჭდილი თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						138,330.0	6,100.0	132,959.4	5,018.6	903,797.4	19,049.8	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	8,769.8	3,282.1	51,320.3	8,040.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აკარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2020	EUR	3,000.0		3,000.0		2,327.0		2,401.8		- აკარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლავთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაფრის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაფრის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაფრის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0		1,000.0		878.7	7,439.9	5,728.6	- ახალი ნაგავსაფრის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჟოანარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგავსაფრის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მანქანების/ავტომობილების შეტანა (დაგეგმილი); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაფრის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაფრის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების სინჯტესტიური პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		44,150.0		45,631.4		404,387.6		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნავიგაცია- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "ურჯეთისკენი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა III მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნავიგაცია - II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ მათუში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროფიკაციის და სვეტრელაიის სისტემის გამოცდის) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (სახელი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, დვარჯიში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (მხრეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		14,025.0		16,208.3		73,876.0		წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		17,050.0		12,736.3		43,838.1		მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2020	EUR	4,300.0	1,843.0	475.0		847.6		967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაფრის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2019	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0			12,332.8	5,280.4	ნაგავსაფრის მანქანების და მგარი ნარჩენების კონტეინერების შეტანა (მიმდინარეობს, შეხვედრა იქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნაგავსაფრის მანქანა და დაახლოებით 7200 მგარი ნარჩენების კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის განხორციელება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	700.0	1,000.0	246.6	371.0			საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის ღირებულების განმარტება (სამხრისკარგი და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		48,500.0		45,516.1		173,168.8		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზარალებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		1,600.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
ჰაიატის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ ჰაიატურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიული ურბანული მუნიციპალიტეტის საბაგიროების აღდგენის განხორციელება; - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატიონო (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაული (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაძე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მგარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (სახელი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0			486.9				ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაფრის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაფრის მოწყობა როგორც მომსახურება სამხრეთ-აღმოსავლეთის სექციის და კახეთის რეგიონის (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0				495.6		495.6		- მგარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავსაფრის და მქანიური დამგველი მანქანის შეტანა); - არსებული მგარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მგარი ნარჩენების ნაგავსაფრის ნაწილი წყლის (ლორესი) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულებების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბეჭდილი თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წლის ინტეგრირებული						193,515.0	11,195.0	200,165.2	13,829.1	867,538.7	111,449.6	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	2,750.0		2,319.2		8,899.7	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0								<ul style="list-style-type: none"> მეტემა წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); მეტემა წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); მეტემა წყლის გამწვანების ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა; ჩაირიშა საბოლოო ტესტირების დღე); მეტემა წყალარინების გამწვანების ნაგებობის პროექტებზე-მშენებლობა რეაბილიტაცია (გაბოლანდა დასრულებულია; ხელი მოეწერა ხელშეკრულებები); ანაკლიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); ანაკლიის კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტებში); ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუნი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); ფოთში წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ფოთში წყალარინების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ურეში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა მიმდინარეობს საგანგებო პერიოდი); ურეში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროექტები); ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ზუგდიდში წყალმომარაგების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ჯეიხის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ქობულეთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); მარნეულის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ზღვის წყალარინების სისტემებისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); მარნეულის წყალარინების გამწვანების ნაგებობის პროექტებზე-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); ახმის მდინარე-საქარის ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); თელავის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (საქმედრო პროექტებში დასრულდა; ვერცხვით კომპანია ვერ დაკავშირდა); საქმედრო მოთხოვნები); ლუდარის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); ლუდარის წყალარინების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები);
			USD	250,000.0		158,675.0		164,107.5		655,469.6		
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0						35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესაფასებელი დაკავშირებული პროექტები).
მათეში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	13,400.0	5,350.0	12,405.7	5,891.9	58,606.4	63,399.4	<ul style="list-style-type: none"> -მათეში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); -წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); -გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); -საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა, კერძოდ კერძო, კვარიაში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულდა); -მათეში მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონიხი და მახინჯარი) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); -მათეში სანადავრე სისტემების ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); -მათეში წყლის მოცულობის დამრეგულება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
მათეში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულება რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	14,690.0	1,845.0	15,524.9	1,167.1	50,206.4	4,666.2	მათეში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია და გადართობა (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	5,807.8	1,492.1	94,321.4	19,312.6	საკანალიზაციო სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		3,300.0		5,278.0		20,421.7	წყალმომარაგებისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ენერჯეტიკა						11,100.0	0.0	29,540.2	0.0	287,743.9	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD , EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	500.0		15,554.7		18,143.0		<ul style="list-style-type: none"> -ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება; საკანალიზაციო სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულება ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მრეწველობის გვირაბსა თუ მილიანდებზე, მილიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯეიხი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	8,000.0	1,400.0			743.3		93,155.9	20,950.7	<ul style="list-style-type: none"> -ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯეიხიში (მიმდინარეობს); -კასკადის გადამცემი ხაზიდან ჯეიხის ქვესადგურამდე და ჯეიხის ქვესადგურსა და ზორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); -ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დასაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ვტ-ის მშენებლობა ქსანის-სტეფანწმინდა (KfW)					4,700.0		8,041.6		53,261.5			
250 მგვარ რეაქტივი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმბლარის რეგულირებადი რეაქტივის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-მ“ (დადგენილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დაბეჭივებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
500 კვ ეტხ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0								- 500 კვ ორჯაჭვ. ეტხ-ის წყალტუბო-ახალციხე მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის - ახალციხე გავრცელება; - 400 კვ ეტხ-ის ახალციხეთიორთუმის მშენებლობის თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაეგეზოლი).
220 კვ "ახალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD			3,000.0		3,937.1		116,367.4		ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD					1,263.5		1,695.4		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
წილილიეთის რეოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR			1,500.0						- 220 კვ ორჯაჭვ. ეტხ "უფლიონი-წყნარი" მშენებლობა; - 110 კვ ეტხ "უფლიონი - მჭკატი" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მჭკატი" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "უფლიონი" მშენებლობა; - 500 კვ ეტხ კავკასიონის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება; - 110 კვ ორჯაჭვ. ხაზი "უფლიონი - ლაჯანური" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გავრცელება (დაეგეზოლი)
500 კვ ეტხ ჯვარი-წყალტუბო (WB)												(დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ორჯაჭვ. გადამცემი ხაზის "ჯვარი-წყალტუბო" მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის "წყალტუბო" მშენებლობა. (დაეგეზოლი)
გურიის ელვა-დაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)												- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დაეგეზოლი სიმლორის; - 220 კვ ეტხ "სალასკო" დას ორჯაჭვ. ეტხ-ის მტრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა წინადადებაში; - ახალი ორჯაჭვ. 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატური" (დაეგეზოლი)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR									დაეგეზოლი
ხელუდულა-ლაჯანური-ინი (KfW)			EUR									დაეგეზოლი
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	5,510.0	14,614.6	3,044.2	80,460.1	9,647.7	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბუნებრივი წყლებისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდგრადი წყლის რესურსების განვითარების პროექტის ფარგლებში წარმოებულ რეაბილიტაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა. - მიწები 16 სადგომის რეაბილიტაციის (სესხი), მოსტინგის, კერკოვის კულტურის, დანის, კონსერვაციული სოფლის მეურნეობის ქარსაგვის და თაღლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამცხრეთის, ყაზბეგის, რაჭის რეგიონებში და აკარამი - ჩატარდა 64 ტერიტორიული (თეორიული და პრაქტიკული) 2949 მონაწილეთაგან. - გადგენილია 464 მცირე და დიდი ტომარები (453 პირველადი წარმოებისათვის და 11 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); - გამოხატდა კონკურენციული საშუალებები კომპანიის მფარველ ტერიტორიის სარწყავი სისტემის განმარტების (გ.3 განმარტების) შიდა ქართლის და გ.3-2.1 და შიდა სხვა რეგიონის განმარტებული არხების რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გური); - მომდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალაზნის განმარტებული არხის (გ.32 და გ.35) და შიდა სხვა რეგიონის განმარტების რეაბილიტაციის/მოდერნიზაციისთვის (კახეთი, გურჯაანი); - მომდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სალაფის სარწყავი სისტემის განმარტების (ალტერნატიული და მლექვეყნის არხები) და შიდა ქართლის რეაბილიტაციისთვის (შიდა ქართლი, გური, ქარლელი); - მომდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები იაკუბის წყლასაგვის რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ქართლი, დმანისი).
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	6,730.0	5,270.0	8,263.4	3,044.2	24,542.4	9,146.8	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		11,000.0		5,192.0		50,373.8		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ეტხი-აკუმის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზუდა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		1,159.2		5,543.8		რამდენიმე საბილეთო ადგილზე (მათ შორის მუხავი, ვანი, მარტვილი, მჭკატი, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გური, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციისთან დაკავშირებული ღირებულებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0			240.0		500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია, პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო ვალუტისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები).
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	3,975.5	0.0	26,038.4	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0			1,345.0		1,141.7		- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ემლონის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მომზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახელმწიფო საპროექტის შეფასება, დახურულ ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტერიტორიული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბორჯომის ადმინისტრაციამ მცირე საეკო-საფუნჯის დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯავახეთზე ჯორჯიანისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოცემაზე გავრცელდა).

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკაო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკაო) **		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ცოფრეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR	8.250.0			3.300.0		2.833.8	18.819.4	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტროლის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფეხაჯეფურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტერიტორიის სტრატეგიის, სამომავლო და საინფრასტრუქტურული გეგმების შემუშავება; დაიწყო მრეწველური გეგმის შემუშავება ალეთის ეროვნული პარკისთვის; გამოცხადდა ტენდერი ფეხაჯეფურეთის დაცული ტერიტორიის დეკარტაგაციის დაწესებასთან დაკავშირებით; დაიწყო ალეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის შექმნა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის შექმნა; მიმდინარეობს პროექტის მუშაობის საჯაროებრივი დარბაზის მოწოდება; მიმდინარეობს დღეობის მონიტორინგის და დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)		
სხვა							26,800.0	64,900.0	9,487.4	68,037.7	248,909.7	349,836.6	
აიასკლუბის გამოწვევა საქართველოს - შვირე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	29.10.2019	USD	142,700.0			63,900.0		68,037.7	349,836.6	საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია/რეაბილიტაცია 91 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 91 საჯარო სკოლის სამუშაოების დასრულებული ლაბორატორიები აქტუალური და ქვემო ქართლის, სამხრეთ-დასავლეთის, რაკალაშვილის და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურჯისტანის, ჯავახეთის და აჭარის ა/რ, (დასრულებული). მასშტაბულია კვალიფიკაციის ამაღლება - ზოგადსაშუალო, კურსის ფარგლებში მომწოდებელი მიიღო ეგზამ 17 656 მასწავლებელს, მათ შორის, 1 861 არაქართულენოვანი სკოლებიდან. ზოგადსაშუალო, კურსის სამედიცინო წარმატებით დასრულა 12 339 (მათ შორის, 1 104 არაქართულენოვანი) მასწავლებელს. - საქმიანობა შედრეკის კურსის (ფრეკა, მანუელე, ბიოლოგია, ქიმია, რეალობრივი და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ლიდერობის აკადემია 1 წარმატებით დასრულა 1 820 (მათ შორის, 167 არაქართულენოვანი) დირექტორს. - ლიდერობის აკადემია 2 წარმატებით დასრულა 1 621-მა დირექტორმა, მათ შორის, 182 არაქართულენოვანი სკოლებიდან. - ლიდერობის აკადემია 3 წარმატებით დასრულა 1 718-მა (მათ შორის, 152 არაქართულენოვანი) დირექტორმა. უნაღესი და პროფესიული განათლება - პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შრომის ბაზრის მთავრობის შესახებ 51 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები 10 პროფესიული დარგებისთვის. - საქართველოს სამ პატრონი უნივერსიტეტი (იბუ, იბუ, სკუ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განმარტოვდა სტუდენტების თხოვნის მიღება სამ დეპარტამენტში უნივერსიტეტში, 77-მა პროფესორმა ასევე უნივერსიტეტში კალიფორნიამ გაიარა პროფესიული განათლების განმარტოვების პროგრამა, პატრონი ქართული სახელმწიფო უნივერსიტეტში (იბუ, იბუ, სკუ) განმარტოვდა 5000 კამ სასწავლო სამუშაოების ფართის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აქტუალური.		
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		500.0		1,000.0	194.5	194.5	- თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).		
საქართველოს შვირედილი ქალაქის შესადგულობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SF)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		15,000.0				226,048.3	საქართველოს შვირედილი ქალაქის შესადგულობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)		
ხაოთის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	1,300.0		1,017.9		9,767.2	- ავტობუსების (დირექტორი) შექმნა, დირექტორი 40 ერთეული ავტობუსის შენობის საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დადგენილი).		
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)											დადგენილი		
ინფრასტრუქტურის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		8,275.0		12,899.8	- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქს და სოფლებს ინფრასტრუქტურის და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მცირეობების მიერ ფართობის მართვა; - ინტერნეტ მომსახურების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციის და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინფრასტრუქტურის პროექტის და ფარგლებს ინფრასტრუქტურის შესადგულობების განვითარება.		
							სულ	931,125.0	100,400.0	738,468.1	99,981.7	4,742,650.1	574,045.0

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომპიუტერული ბანკები გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შეესაბამება დაზუსტებულ მიმდევრობას