

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი			
		ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში					
		ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი				
საგზაო ინფრასტრუქტურა					475,680.0	5,000.0	394,856.1	4,363.4	2,961,623.1	42,810.5		
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0	925.0	1,358.1	164,986.0		- აგრა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მთლიანი გეგმა) და სხვა მისამართებული სამუშაოები (დასრულდა). - ჩუმთაფლი-ხევის, კინკალი-ლარის და სამტრედია-ზეგდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთაფლი-წითელი ხიდის-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.			
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0	59,300.0	56,634.7	224,851.2		- ზემო ოსიაური - ჩუმთაფლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა) (II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ 5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან - სინაპროსთან. კმ0-კმ7.7-ის დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის აგვისტოს ბოლოს, II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს, მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება. - საავტომობილო გზების დეკარტაჟირების ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დამატების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).			
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0	1,500.0	1,489.5	391,974.6		- ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია). - ხევი-არგეთის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლი და ნატახტარი-კინკალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო, ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უბისის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.			
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0	41,500.0	39,237.3	117,939.5		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი). - ბათუმი-სარგის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.			
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0	3,610.0	3,608.1	400,521.0		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა, გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის; - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).			
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	32,544.1	4,363.4	386,228.9	42,810.5	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი 2-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მოძრაობა; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასწარპროექტი ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულების ვადაა 2020 წლის 03 დეკემბერი; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მოძრაობა) - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლისთვის; - ფიოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმთაფლი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0	14,000.0	7,127.7	66,767.3		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმთაფლიდან ხევიამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).			
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0	84,750.0	60,420.8	275,427.8		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).			
სენაკი-ფიოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)					15,995.0	13,114.9	45,347.6		გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).			
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაფლი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)									თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთაფლი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთაფლი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).			
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)									ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები ალგეთი - სადახლოს მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).			
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0	64,855.0	50,367.6	175,992.9		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლი და ნატახტარი-კინკალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.			
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0	500.0	1,535.2	225,201.4		მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).			
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0	98,895.0	107,886.5	107,886.5		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)			
მდინარე რიონზე ფიოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)									მდინარე რიონზე ფიოთის ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადებების შეფასება.			
თბილისი-ბაკურიცი-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა									თბილისი-ბაკურიცი-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება).			
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0			127,772.8		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.			

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მიდასახელწიფიერების და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		11,200.0		4,364.4		156,597.3		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სართო სიგრძის) მიდასახელწიფიერების და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მილიანობაში დაახლოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); მიმდინარეობს იმერეთისა და შიდა ქართლის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; გამოცხადდა ტენდერები მცხეთა-შიონათის, რაკა-ლენჯისა და ქვემო სვანეთის, იმერეთისა და აჭარის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოებზე; - ბაკურციხე-წიორი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება); - გურჯაანის შემოღობვის გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულდა 6 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელფეხური ნაგებობებისა და საგზაო საშობის კონსტრუქციის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა.
მიდასახელწიფიერების გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		19,000.0		2,548.1		43,911.5		- გურიის რეგიონში შერჩეული მიდასახელწიფიერების გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია(დაგეგმილი); - მცხეთა-შიონათის, რაკა-ლენჯისა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდასახელწიფიერების გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის ფარგლებში (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა კონვალ-ბარისახის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოცხადდა ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს. ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები გამოვლინდა, ხელშეკრულებები გაფორმებულია ორივე ლოტზე. მიმდინარეობს სამუშაოები. - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
მიდასახელწიფიერების მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლთი-ფინა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		10,800.0		12,057.9		46,303.6		- ძირულ-ხარაგაული-მოლთი-ფინა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი მიდასახელწიფიერების გზის რეაბილიტაცია (ძირულა-მოლთის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		11,250.0		561.2		2,627.9		ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის მიდასახელწიფიერების გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა. ხელახლა გამოცხადდა ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 10 აპრილს. მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადების შეფასება. მიმდინარეობს ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულებების (ლოტი I და ლოტი II) გაფორმების პროცედურები.
მიდინარე დებულება ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		600.0				1,285.4		საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადაზღო - ბაგრატიონის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტების სამუშაოები). (მიმდინარეობს დეტალური პროექტების სამუშაოები).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						152,015.5	3,935.0	94,997.6	3,654.7	903,439.3	18,329.8	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	6,615.0	1,385.0	4,905.7	706.0	57,491.1	8,842.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0		1,975.7	591.8	4,377.5		- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მისამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	700.0	1,300.0	667.6	1,365.1	8,107.4	7,720.5	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მისამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აქტუარების შეძენა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		22,800.0		27,038.5		435,583.5		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სვეტოვანი სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2020	SDR	19,800.0		1,370.5		1,368.1		80,642.2		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-შიონათის და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		10,460.0		6,054.7		52,134.8		მცხეთა-შიონათის და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მისამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,350.0	650.0	1,547.9	675.0	1,547.9	674.99	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მისამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2023	EUR	100,000.0		64,000.0		35,323.7		214,811.3		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
სახეობრივად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2022	EUR	13,550.0								რესურსით ძირითადად დაფინანსდება „სახეობრივად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“-ს ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების მისამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-კონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		3,500.0		13,598.5		13,598.5		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შექმნა და მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურაძის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		9,400.0		1,708.4		1,708.4		დაბა ბაკურაძეში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა.

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2021	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული მექანიკური საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხამე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0	808.8	316.9	1,285.8	1,091.5	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მისამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0			27,000.0			495.6		- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავზიდი და მექანიკური დამგველი მანქანის შექმნა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაფური წყლის (ლოჩეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წყლის ინფრასტრუქტურა						121,547.0	19,450.0	100,010.8	6,211.6	1,003,702.1	116,837.6	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	01.06.2020	EUR	3,700.0	1,814.0	800.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0		105,000.0		83,088.8		765,478.0		<ul style="list-style-type: none"> მსტიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); მსტიაში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); მსტიაში წყლის გამწვანების ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა; ჩაინიშნა საბოლოო ტესტირების დღე); მსტიაში წყალარინების გამწვანების ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); ანაკლიის კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანარელებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დაწყებულია მიღება-ჩაბარების პროცედურები); ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); ფოთში წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ფოთში წყალარინების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს საგარანტო პერიოდი); ურეკში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროცესები მიმდინარეობს მოლაპარაკებები კონტრაქტორთან შესაბამისი ექსპერტების ჩამოსაყვანად); ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა; მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები); ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა; მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები); ზუგდიდში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); ქიათურაში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს მიღება-ჩაბარების პროცედურები); მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); მარნეულის წყალარინების გამწვანების პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დაიწყო მობილიზაცია); აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდრო დოკუმენტაციის მომზადება); გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); გუდაურის წყალარინების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0						35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	3,401.1		69,850.7	65,489.8	<ul style="list-style-type: none"> ბათუმში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); გამწვანების ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მწვანე კონცხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	14,000.0	13,300.0	12,365.9	261.3	63,196.4	5,250.5	ბათუმში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	247.0	51.0	201.0	41.2	94,567.1	19,363.0	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		349.0		1,545.8		22,435.1	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0		5,000.0	649.6	4,363.5	649.6	649.6	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედს და შუახევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დაგეგმვითი სამუშაოები.

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
სოფლის მეურნეობა						40,500.0	4,000.0	11,967.7	3,428.6	95,699.4	13,892.5	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	4,800.0	4,000.0	3,995.7	3,428.6	29,185.9	13,892.5	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
მერძეულობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0		487.2		487.2		- მერძეულობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში. - მერძეულობის ღირებულებაა ჯაჭვის განვითარება: - მიმდინარეობს შემოსული საგრანტო განაცხადების დამუშავება და პოტენციური დასაფინანსებელი განაცხადების ვალიდაცია; - მიმდინარეობს მოლაპარაკება ტენდერში (სერვისის მიწოდების შესარჩევი) გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გასაფორმებლად.
იროგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		18,600.0		6,647.3		59,401.0		იროგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო საზღვრის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
	30.03.2020		EUR	18,200.0		13,500.0		837.5		6,625.3		რამდენიმე საბილიტ ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
გარემოს დაცვა						0.0	4,600.0	0.0	2,208.3	0.0	28,480.7	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (GNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,500.0		616.6		8,069.7	- ბიოლოგიური მონიტორინგის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაგუნების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუმეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოზადა ბიოლოგიური მონიტორინგის სახელმძღვანელო დასრულდა დასრულდა ბიოლოგიური მონიტორინგის შედეგები, დასრულდა ბიოლოგიური მონიტორინგის დასრულების ტურისტული სტრატეგიების მოზადება; მოზადა ბიოლოგიის ადმინისტრაციამ მცირე საჯარო/სუვენირების დახლის პროექტი; მოზადადა სტატია ჯავახეთზე და ლაგუნებზე კურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოფენაზე გაგრძელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ევორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR	8,250.0	0.0	2,100.0		1,591.6		20,411.1	- ყაზბეგის, კინტრომის, ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრომის, ალგეთის და ფშვ-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავდა; - ყაზბეგის, კინტრომის, ალგეთის და ფშვ-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავდა, მოზადებულია დასამტკიცებლად; - ფშვ-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლისის რომის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშვ-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრომის, ალგეთის და ფშვ-ხევსურეთის ვიზიტორთა ცენტრების დემარკაცია დასრულდა; - პრომეთის მდინარის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალგეთის ეროვნულ პარკში მოეწყო თოკების პარკი;	

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი		
		ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
		ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
სხვა					185,328.0	4,864.0	62,255.8	15,257.5	302,414.8	15,257.5	
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) -MES	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0	5,000.0		325.9		1,062.5		სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) - MDF							18.2		18.2		საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სწავლის მხარდასაჭერად.
COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)			EUR		29,000.0	1,000.0					სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა და მათი მრავალპროფილური პოსპიტლის ფუნქციური ჩამოყალიბება.
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0	0.0	0.0	15,257.5		15,257.5		<ul style="list-style-type: none"> იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება. იქნება მარნეულში სოფლის ტიპის დასახლება იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი საბავშვო ბაღი და განახლდება ორი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; სულ გაიღვა 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს; გაიღვა 130 მიზნულ გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. იძულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაიყვანა პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს. ასევე, დასაჯული საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესებლად.
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0	1,300.0	1,900.0			-		პროფესიული კოლეჯის „ქაქელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელისწილების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0	1,186.0	314.0	407.7		407.7		თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0	5,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0		8,749.3		ავტობუსების (დრეზის და ელექტრო) შეძენა. დრეზის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შეძენა (დაგეგმილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		100,000.0		50,032.3	50,032.3		დაგეგმილი
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0		15,000.0					თბილისის მეტროს ვაგონების შეძენა; მეტროს დეპოსა და გვირაბის რეაბილიტაცია.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	23,500.0		20,000.0	7,844.4		12,469.1		<ul style="list-style-type: none"> საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD))					6,342.0		3,627.3		3,627.3		შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა;
სულ					1,032,570.5	48,349.0	693,247.2	35,124.1	5,587,405.2	256,559.2	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში