

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა												
						680,550.0	8,050.0	51,248.5	928.6	2,053,747.4	31,924.5	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (გვარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0								- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომანქანების მშენებლობა (დასრულდა; მიზანია გახსნილია 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი; დარჩენილი 5 კმ-ზე მიზანია გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-ჩუხუთაძის მშენებლობა);
			USD	38,000.0		4,000.0		5,070.8		153,930.0		- ნაჩოსანაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფინის მონაკვეთზე ახალი ავტომანქანების მშენებლობის ტექნიკურ - კონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მხრივ გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანების დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	140,000.0								- ზემო ოსიაური - ჩუხუთაძის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომანქანების მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს საკითხის განხილვა დონორთან სამუშაოების გაგრძელების თაობაზე); - საავტომობილო გზების დეკარტაჟების ინსტიტუციონალური განვითარება (დადგენილი); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დანახარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების ინტეგრაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი სარწმუნო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დანახარების მომზადება (დადგენილი).
საგზაო დერეფნის სანქსტუციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლილი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0								ქობულეთის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მორე მონაკვეთზე (1.8 კმ), მიზანია გახსნილი).
			USD	140,000.0		4,000.0		6,616.7		379,446.6		
			EUR	108,190.0								
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლილი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	USD	114,000.0		56,000.0		11,617.7		72,706.1		- ბათუმის შემოვლილი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დადგენილი).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანების ზესტაფინი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		349.7		395,749.7		- ზესტაფინი - ქუთაისის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ გზის მონაკვეთი გახსნილია მიზანობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლილი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მიზანია გახსნილი).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანების მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედიის-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	6,810.0	928.6	306,508.8	31,924.5	- სამტრედიის - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი თოხბილიანი ავტომანქანების მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს მთავარაკვება დონორთან ტენდერის ხელახლა გამომცხადების თაობაზე); - ფოთი-გრიგოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუხუთაძის-ბევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0				125.7		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანების დერეფნის ჩუხუთაძის-ბევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება თოხბილიანი მაგისტრალად (მიმდინარეობს სექტორული პროექტების მშენებლო-კონსტრუქციის შესარჩევად). პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანხმობით).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)						63,550.0		267.7		114,024.1		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბის ძირულს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)						96,850.0		25.4		201,707.5		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბის-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ძირულს არგვეთს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპან-არგვეთს მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით. JICA-თან აგორებული სასესიო ხელშეკრულება გაუქმდა. მიმდინარეობს საკითხის განხილვა დონორებთან პროექტის დაფინანსების მიზნით).
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლი-ჩილოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						48,700.0				20,357.4		გრიგოლი-ქობულეთის შემოვლილი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (დაიწყო მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დადგენილი). გამოცხადდა რუსთავი-ალეთი (ლოტი 1) და ალეთი-წითელი ხიდის (ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველობის ტენდერი).
ალეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)												ალეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დადგენილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელშეწყობის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამატებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეყნო-კოისის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)						122,275.0						მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეყნო-კოისის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორთა შესარჩევად).
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)												მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (დაგეგმილი)
თბილისი-ბაკურიძე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-ბაკურიძე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი)
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR USD	25,800.0 30,000.0		2,300.0		541.7		127,128.4		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სართი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		8,323.5		119,556.2		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სართი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებითი 12 გზის (მილიონობაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		1,461.4		33,065.3		- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შესახებ, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაკა-ლენხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის-მშენებლობის პირობებით (მიმდინარეობს საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საჯარო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარვეზო-მოლითი-ფონა-ჩუმათელის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარვეზო-საგარეოს მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		2,501.0		18,270.1		- ძირულ-ხარვეზო-მოლითი-ფონა-ჩუმათელის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; მოლითი-ჩუმათელის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები).
ბათუმი (ანვისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		97.7		893.0		ბათუმი - ახალციხის არსებული ირზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ან ხულო-გიგდის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (დაიწყო მოსამზადებელი და სამობილიზაციო სამუშაოები).
მდინარე დებუდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0				137.1		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატმუნის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	27,374.5	1,405.1	798,459.1	16,294.1	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.06.2019	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	1,978.5	1,405.1	44,528.9	6,163.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0		3,000.0				74.8		- აკარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლეთთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრდის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დახურვა მოიხდება ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრდის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი კოჯნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრდის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აღჭურვილობის შექმნა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR USD	68,625.0 141,886.0		59,650.0		12,583.6		371,339.8		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროავტომობილის და სავანტოლაციო სისტემის გამოცდა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ცვარელი და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უძველესი რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		8,500.0		3,323.6		60,991.4		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
			USD	9,000.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		3,317.4		34,419.1		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის წარჩენის მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2018	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0				119.8		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნავთსაფრის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მცარიე ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2017	EUR	10,000.0	2,000.0			500.0		12,332.8	5,280.39	ნავთსაფრის მართვის და მცარიე ნარჩენების კონტინერების შექმნა (მიმდინარეობს, შექმნილი იქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნავთსაფრის მანქანა და დაახლოებით 7200 მცარიე ნარჩენების კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის გაუმჯობესება და განახლება-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (E5P, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლება და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		5,990.9		133,643.5		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანკეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანკეთი) დასრულებულია. - საბაგირო N1 ცენტრი - სანაპიროში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხანე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მცარიე ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ზუგდიდში (არსებული ნავთსაფრის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნავთსაფრის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამცხე-ჯავახეთის სხვადასხვა რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მცარიე ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0						- მცარიე ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნავთსაფრის და მცხინკური დამცველი მანქანის შექმნა); - არსებული მცარიე ნარჩენების გადამამუშავების სადგურის განახლება; - თბილისის მცარიე ნარჩენების ნავთსაფრის ნაწილი წყლის (ლიფტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარი	ლარი	ლარი	ლარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წელის ინფრასტრუქტურა						156,290.0	11,695.0	44,523.3	5,476.6	711,896.8	103,097.1	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0	1,500.0				6,580.5	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	30.09.2019	SDR	163,600.0		122,700.0	37,168.6	528,530.7				<ul style="list-style-type: none"> - მესტიის წყალმომარაგების საივე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წელის გამწვანე ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - მესტიის წყალარინების გამწვანე ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (ჩატარდ ტენდერი) - ანკლამი წყალმომარაგების საივე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანკლამის კანალიზაციის გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტდერები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემის (რეზერვუარები, სატენი სიდედრები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში კანალიზაციის გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროექტდერები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - კეკელიძის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - კეკელიძის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტულში წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - მარტულის წყალარინების გამწვანე ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მამის მეტეორეოლოგიის ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს შეფასების პროექტდერები) - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - გუდაურის წყალარინების გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროექტდერები)
			USD	250,000.0								
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0			2,500.0			35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროექტდერები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0	2,137.8	1,416.5	48,338.6	58,924.0	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელების რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აკარის სანაპირო სოფლებში, კრმოვდ გინოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მუწანკო კონჭი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მოცივების დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0	161.1	220.7	34,842.6	3,719.8	ბათუმში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გადართობა (მიმდინარეობს).
წელის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	5,055.8	1,338.1	93,569.4	19,158.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წელის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		1,300.0		2,501.3		17,645.0	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანე ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
ენერჯეტიკა						86,600.0	14,000.0	4,164.5	0.0	262,368.2	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობების მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	357.0		2,945.2		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასადის რეაბილიტაციის დასრულება. საქართველო სუფია განახლებადი ენერჯის ხელისშეწყობის გარდასრულების მიზნით; - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საენერჯის რეაბილიტაციის განხორციელება. მიწისქვეშა ვიწროსა თუ მიწისაღწევა, მთლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; - კლიმატური პირობების მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "უჯარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		8,000.0	6,400.0	666.0		93,078.7	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა გუჯარში (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადამცემი ხაზიდან გუჯარში ქვესადგურამდე და გუჯარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ეგ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)						4,700.0		3,141.5		48,361.4		
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმბლერის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დადგენილი).
500 კვ ეგ წყალტუბო-ახალიცხე - ტორტუბი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					- 500კვ ორკაბე ეგ-ის „წყალტუბო-ახალიცხე“ მშენებლობის (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალიცხე“ გაფართოება; - 400კვ ეგ-ის „ახალიცხე-თორტუბი“ მშენებლობა თორტუბის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ; (დადგენილი).
220კვ „ახალიცხე-ბათუმი“ ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0		10,000.0				112,430.3		- ახალიცხედან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის გაუმჯობესების შეფასება (WB)			USD									
მრეწველობის რეგულირებადი ეგ (I ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორკაბე ეგ ზუღის-ნემსკარა მშენებლობა; - 110 კვ ეგ ზუღის-ნემსკარა მშენებლობა; - 125 მგვ. 110/35 კვ ქვესადგური ზუღის-ნემსკარა მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური ზუღის-ნემსკარა მშენებლობა; - 500 კვ ეგ კავკასიონის-ს მგვარ ქვესადგურში ზუღის-ნემსკარა; - 110 კვ ორკაბე ხაზი ზუღის-ნემსკარა-ჯახუნდო მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვარ კ/ს ლეანაურის მშენებლობა/გაფართოება (დადგენილი)
500 კვ ეგ გუჯარი-წყალტუბო (WB)						9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთკაბე გადამცემი ხაზის „გუჯარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დადგენილი)
გუჯარის ელექტროენერჯეტიკული სექტორის გაუმჯობესება (KfW)						4,500.0						- 220/110 კვ ქვესადგური „ოზურგეთი“, 250 მგვარ დადგენილი სიმბლერი; - 220 კვ ეგ „ალისკომი“-დან ორკაბე ეგ-ის მგვარ 220/110 კვ ქს-ში „ოზურგეთი“; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატურში; - ახალი ორკაბე 110 კვ ხაზი „ოზურგეთი-ჩიხატური“ (დადგენილი)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)			EUR			9,500.0						დადგენილი
ხელუდულ-ლაგანური-ინი (KfW)			EUR			9,000.0						დადგენილი
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	5,806.1	1,386.1	71,651.7	7,989.5	
სოფლის მეურნეობის მიდინარეობის, მათ შორის წვდომის და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.02.2019	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდინარეებში დინარეობის შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა. - მიწის 16 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (ხეხილის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურის, დაფნის, კომსერავიული სოფლის მეურნეობის ქარსაგვის და თაფლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამეგრელოს, ცხუმების, რაჭის რეგიონებში და აჭარაში - ჩატარდა 55 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2803 მონაწილესთვის. - გაეხსნა 419 მცირე და დიდი გრანტი, (410 პირველადი წარმოებისათვის და 9 გადამამუშავებელი საწარმოსთვის); - მიმდინარეობს გიორის მუნიციპალიტეტში ტორიონის სარწყავი სისტემის განმარტვების პროექტი; - რეაბილიტაციისთვის დეტალური პროექტის მომზადება; - დასრულდა ჰეგარ-მურთლოს სარეგიონი სისტემის მენეჯერული არხის და შიდა ქსლების რეაბილიტაცია; - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები სარწყავი სისტემის განმარტვების და ქსლის რეაბილიტაციისთვის (ტყეო ალაზანი, სალოისი);
	05.12.2014	31.12.2016	USD	500.0		6,730.0	4,070.0	3,178.3	1,386.1	19,457.3	7,488.6	

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
	17.02.2015	17.02.2019	USD		5,300.0							<ul style="list-style-type: none"> - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები ქვემო ალაზნის, სარწყავი სისტემის გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისათვის. - დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქინწისში და საქმეთში სოფლის მცირე ინფრასტრუქტურის (ცხები და ხიდები) რეაბილიტაცია, ხიზის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; - დასრულდა ლავოდების მუნიციპალიტეტის, სოფელ გიორგეთში, მიდამასოფლო გზის რეაბილიტაცია; - დასრულდა შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში, მდინარე კარბულას ლანდშაფტის აღდგენის გეგმაზე მუშაობა; - მომზადებულია შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ საქაშეთში ლანდშაფტის აღდგენის, კერძოდ ლანდშაფტის აღდგენის გეგმა.

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2019	SDR	32,400.0		11,000.0		1,974.1		47,155.9		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		653.7		5,038.4		რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის მუხახვი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დელოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მესხეთა, თისწყლი, თეთრიწყარო) მიწის რეგენერაციისთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).
ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR	861.0			240.0			500.9		ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დასრულების პროცედურები).
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	442.7	0.0	22,505.5	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (GNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR	2,267.0			1,345.0		248.3	6,325.5		<ul style="list-style-type: none"> - ბიოკლიმატური პროექტის ერთეული პარკის მხარდაჭერა; - ლავიების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვამლოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუმეის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; (მომზადდა ბიოკლიმატური პროექტის სახელმძღვანელო საფურცების შესახებ. დასრულდა ბიოკლიმატური პროექტის განვითარების ტერმინული სტრატეგიის მომზადება; მომზადდა ბიოკლიმატური ადმინისტრაციის მკვლევარ/სტრატეგიის დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯეიხუხუხე და ლავიების ტერმინალითვის "The Georgian", რომელიც გრანტის ტერმინული გამოქვეყნება გეგმილია).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიამში-საქართველო (კეთილშობილი პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KIV)	15.02.2011	02.04.2019	EUR	8,250.0			3,300.0		194.4	16,180.0		<ul style="list-style-type: none"> - ფაზდის ერთეული პარკის შექმნა; - კინტროლის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალუვის ერთეული პარკის შექმნა; - ფიგ-ხეხუხუხუხის დაცული ტერიტორიის შექმნა; (მიმდინარეობს ტურიზმის სტრატეგიის, სამოქმედო და საინფორმაციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალუვის ერთეული პარკისათვის; გამოხდა და ტერმინული ფიგ-ხეხუხუხუხის დაცული ტერიტორიის დანერგვა; დაიწყო ალუვის ერთეული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ვიზიტორთა ერთეული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მუშაობის საგანგებო დანახვის მოწოდება; მიმდინარეობს დეპუტის მუნიციპალიტეტში და დეპუტის მუნიციპალიტეტის მუშაობის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						146,300.0	42,900.0	3,904.2	29,000.9	243,326.5	310,799.8	
ასიწლიური გამოწვევა საქართველოს - შვირე კომპლექტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD	142,700.0			38,900.0		29,000.9	310,799.8		<p>საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია</p> <ul style="list-style-type: none"> - 86 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 80 საჯარო სკოლის სახურავის/სტრუქტურული დაზიანებების აღკვეთა და ქვემო ქართლის, სასტუმრო-გადასახლების, რაკ-ლუხუხუხის და ქვემო სვანეთის, კახეთის, იმერეთის, გურის რეგიონებში და აჭარის არ. (დასრულდა); - მიმდინარეობს 5 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. აქედან, 4 სკოლა მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ხოლო 1 - კახეთში. <p>მასწავლებელი კვალიფიკაციის ამაღლება</p> <ul style="list-style-type: none"> - ზოგადსაშუალო სკოლის ფარგლებში მიმდინარეობს მილი ეტაპი 17 656 მასწავლებელს, მათ შორის, 1 861 არაქართულენოვანი სკოლებიდან. ზოგადსაშუალო სკოლის სასწავლო მოდულს 13 745 (მათ შორის, 1 104 არაქართულენოვანი) მასწავლებელი დაქვემდებარებულია. საქართველოს სკოლის ფარგლებში, მათ შორის, 135 არაქართულენოვანი მასწავლებელი დაქვემდებარებულია ტერმინული კვალიფიკაციის ამაღლებას. <p>სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება</p> <ul style="list-style-type: none"> - ლიდერობის აკადემია 1-ის ფარგლებში მიმდინარეობს მილი ეტაპი 1 880 (მათ შორის, 167 არაქართულენოვანი) დირექტორის, 182 არაქართულენოვანი სკოლებიდან. კურსის აკადემია მოდულს სრულად დაქვემდებარებულია 1 677 (მათ შორის, 135 არაქართულენოვანი) დირექტორი და 2 101 (მათ შორის, 104 არაქართულენოვანი) დირექტორი დაქვემდებარებულია. - ლიდერობის აკადემია 3-ის ფარგლებში ტრენინგს 1 757 (მათ შორის, 152 არაქართულენოვანი) დირექტორი და 1 477 (მათ შორის, 122 არაქართულენოვანი) დირექტორი დაქვემდებარებულია. <p>უმაღლესი და პროფესიული განათლება</p> <ul style="list-style-type: none"> - პროფესიული განათლების პროექტის ფარგლებში შექმნილია შიდა რეგიონების მთავრობების შესახებ 51 ახალი პროფესიული სადამსწავლელი პროგრამები 10 პროფესიული დარგისთვის; - საქართველოს სამ პატრიარქალურ უნივერსიტეტში (იხე. იხე. სეუ) ერთიანი ერთეული გამოცდების გავლით გამოიწვიოდა სტუდენტების ოთხი ნაკადის მიღება სამ დარგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 77-მა პროფესორმა ასევე უნივერსიტეტში, კალიფორნიის გაიარა პროფესიული განვითარების/გადამზადების პროგრამა; პარტნიორ ქართულ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში (იხე. იხე. სეუ) გამოიწვიოდა 5000 კვ.მ სასწავლო სამეცნიერო ფართის რეაბილიტაცია და ლიბრატორიული აღჭურვა.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ქვემო ქვემო ქართლის რეგიონის პროექტი (CEB, EBP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0	1,000.0					თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფიციენტობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
მათეზის ავტომობილების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0	1,017.9		9,767.2		ავტომობილების (დოხლის და ელექტრი) შექმნა. დოხლის 40 ერთეული ავტომობილი შეიძლება საქართველოში; ელექტრი ავტომობილების შექმნა (დაგეგმილი).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)						75,000.0						დაგეგმილი
ინოვაციური ცვლისტების განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		2,886.3		7,511.0		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური პარკებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები).
სულ						1,301,050.0	92,700.0	137,021.1	38,640.0	4,141,449.8	513,561.2	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მიითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში