

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2019 წლის 28 თებერვლის მდგომარეობით (ათას ეროვნულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**	სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**	კომენტარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარი	ლარი	ლარი				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
საგზაო ინფრასტრუქტურა						680,550.0	8,050.0	4,674.6	130.2	2,007,173.5	31,126.1	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	28.02.2019	SDR	24,500.0		4,000.0		741.2		149,600.5	- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთი (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძიარება გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილ 5კმ-ზე მოძიარება გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის მშენებლობა); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის შიგრი გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა).	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2020	USD	140,000.0		55,225.0		12.8		102,589.0	- ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, მიმდინარეობს სამართლებრივი პროცედურები); - საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (დაეგეგმილი); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებისა და კაპიტალიზაციის (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (დაეგეგმილი).	
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		4,000.0		943.7		373,773.6	ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12.4 კმ + 1.3 კმ) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძიარება გახსნილია).	
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		11.8		61,100.2	- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაეგეგმილი).	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		1,600.0		282.9		395,683.0	- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) (დასრულდა; 14 კმ. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძიარებისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მოძიარება გახსნილია).	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიდერნაიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლიუის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	52,300.0	8,050.0	955.0	130.2	300,653.8	31,126.1	- სამტრედია - გრიგოლიუის მონაკვეთზე (დაახლოებით 52 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - 2019 წლის 18 თებერვალს გაიშვებნა შეტვირთვება ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე); - ფოთი-გრიგოლიუის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		45,600.0				125.7	- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხევაში დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებლო კონტრაქტორის შესარჩევად). პროექტი განხორციელდება EIB-ის თანამონაწილობით.	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)						63,550.0		267.7		114,024.1	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა მირულას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)						96,850.0				201,682.0	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მირულა არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (JICA)						48,850.0					თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპან-არგვეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით).	
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლიუი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						48,700.0				20,357.4	გრიგოლიუი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (დაიწყო მოსამზადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).	
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)											თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაეგეგმილი).	

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა- მოდერნიზაცია (EIB)										ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი).
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB)						122,275.0				მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (გზის მონაკვეთი: მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორის შესარჩევად; გვირაბის მონაკვეთი: ტენდერის გამოცხადება დაგეგმილია თებერვლის ბოლოს).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (EIB)										მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (დაეგმილი)		
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)										თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (დაეგმილი)		
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		2,300.0		36.1	126,622.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა.		
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		483.7	111,716.4	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში განხორციელდება დამატებით 12 გზის რეაბილიტაცია (მთლიანობაში დაახლოებით 80 კმ), ხელშეკრულებები გაფორმდა და სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო 10 ს/გზის მონაკვეთზე, 2 გზის რეაბილიტაციისთვის მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები მშენებელ-კონტრაქტორთა შესარჩევად).		
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		429.5	32,033.5	- გურიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაეგმილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაკა-ლენქუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (მიმდინარეობს საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).		
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფინა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		490.4	16,259.5	- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფინა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; მოლითი-ჩუმათელეთის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - დაიწყო მოსამზადებელი სამუშაოები).		
მათუმი (ანგისა) - ახალი გზის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		19.9	815.2	მათუმი - ახალი გზის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ის ხულო-გოდარძის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია (გაიდა სამუშაოების დაწყების იმსტრუქცია).		
მდინარე დებდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0			137.1	საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადასო - ზაგრაძემის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მოსამზადებელი და საპროექტო სამუშაოები დაიწყო).		
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						211,480.0	7,100.0	10,939.2	4.1	751,516.5	14,893.1	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.06.2019	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	531.2	4.1	43,081.6	4,762.9	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჰარის მგარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0		3,000.0				74.8		- აჰარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - მათუმი არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მგარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოფნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მგარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტომობილების შეძენა (დაეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების სინკსტივიო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		59,650.0		5,637.4		364,393.6		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომგზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომგზის რეაბილიტაცია II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალქ მათუმი ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავარჯიშო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**	სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი		
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ცვარელში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურიზმის და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	30.12.2018	SDR	19,800.0		8,500.0		1,791.3		59,459.0		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამუშაოები).
			USD	9,000.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		683.6		31,785.3		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამუშაოები).
ქვემო ქართლის წარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2018	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0				119.8		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნავთობსადგომის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოში მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2017	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0		12,332.8	5,280.39	ნაგავში მანქანებისა და მგარი ნარჩენების კონტეინერების შექმნა (მიმდინარეობს, შეუქმნილი იქნა და მუნიციპალიტეტებს გადაეცა დაახლოებით 150 ნაგავში მანქანა და დაახლოებით 7200 მგარი ნარჩენების კონტეინერი).	
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლება-დი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESF, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0		3,000.0	1,000.0			ქალაქ ჰაიფურში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიული დასაკაშირებელი ურბანული მუნიციპალიტეტის საჯაროობის აკუმულირების განახლება: - საჯარო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საჯარო N2 ცენტრი - ლუგანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საჯარო N3 ცენტრი - ნავთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საჯარო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0			59,500.0	2,295.7		129,948.4	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0			8,000.0				საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).	
მგარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0		1,000.0	1,000.0			ეკოლოგიურად სუფთა მგარი ნარჩენების დანერგვა კახეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონებში	
თბილისის მგარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0			20,000.0				მგარი ნარჩენების შეგროვების სადღერის განახლება (ახალი ნაგავში და მქანკიური დამკვეთი მანქანის შექმნა); - არსებული მგარი ნარჩენების გადამამუშავების სადღერის განახლება; - თბილისის მგარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაყური წყლის (ლორეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.	
წლის ინფრასტრუქტურა						156,290.0	11,695.0	14,523.7	1,107.4	681,897.2	98,727.8	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	30.12.2019	EUR	3,700.0	1,814.0		1,500.0			6,580.5	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	30.09.2019	SDR	163,600.0			122,700.0	10,094.1		501,456.2		<ul style="list-style-type: none"> - მესტიამ წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გაწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მშენებლობა); - მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მიმზადება); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატემი სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა - რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს ნიადაგის გამაგრების სამუშაოები); - ურუმუ წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - არცხი კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - აგარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჰაიფურში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტვილის წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა, ჰაიფურის წყალარინების სისტემისა და კოლქეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარტვილის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მიმზადება); - აბაშის მაკისტორი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს შეფასების პროცედურები) - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები) - გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ქუთაისის წვლარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0						35.1		ქალაქ ქუთაისის წვლარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოებს პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვისთან დაკავშირებული პროცედურები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ბათუმი კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2019	EUR	26,988.3	31,228.5	18,400.0	2,850.0	46,200.8	57,507.5	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმი წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიში, კვარიაში, სარგში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, შუაწე კონჯი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მიდგრინიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმი სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმი წყლის მოცხველეულის დამონტაჟება (სამუშაოები მიმდინარეობს). 		
ბათუმი კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	9,690.0	4,345.0	34,681.5	3,499.0	<ul style="list-style-type: none"> ბათუმი წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს). 		
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	4,000.0	700.0	4,429.6	1,107.4	92,943.2	18,927.9	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	30.06.2018	USD		10,052.2		1,300.0			15,143.7		წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები).
ენერჯეტიკა						86,600.0	14,000.0	1,768.6	0.0	259,972.3	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	15,000.0	10,000.0	238.4		2,826.7		<ul style="list-style-type: none"> - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა კანალებიანი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა და მილსადენზე, მთლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროფუნქციონირების ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	6,400.0		377.6		92,790.2	20,950.7	<ul style="list-style-type: none"> - ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (მიმდინარეობს); - კავკასიონის გადასასვლელი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურს შორის ელექტროფუნქციონირების ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროფუნქციონირების ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (მიმდინარეობს).
500 კვ ეგ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0		4,700.0		1,152.7		46,372.6		
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დაეგმილი).
500 კვ ეგ წყალტუბო-ახალიციხე - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		5,000.0	4,000.0					<ul style="list-style-type: none"> - 500 კვ ორატკვა ეგ-ის „წყალტუბო-ახალიციხე“ მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის „ახალიციხე“ გაფართოება; - 400 კვ ეგ-ის „ახალიციხე-თორტუმი“ მშენებლობა თორტულის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ; (დაეგმილი).
220 კვ "ახალიციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)			USD			10,000.0				112,430.3		ახალიციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროფუნქციონირების ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
03.09.2014	31.03.2019		USD	60,000.0								
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
წრიული ენერჯის რეალი ეგ (II ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						<ul style="list-style-type: none"> - 220 კვ ორატკვა ეგ "ზუღინი-ჩენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგ "ზუღინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგ, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუღინი" მშენებლობა; - 500 კვ ეგ კავკასიონი-ს შუკრა ქვესადგურში "ზუღინი"; - 110 კვ ორატკვა ხაზი "ხელუდულა - გახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგ, კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაეგმილი)
500 კვ ეგ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						9,000.0						<ul style="list-style-type: none"> - დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთატკვა გადასასვლელი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაეგმილი)
გურიის ელენადგობის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)						4,500.0						<ul style="list-style-type: none"> - 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგ დადგმული სიმძლავრით; - 220 კვ ეგ "ვალიასტომი"-დან ორატკვა ეგ-ის შუკრა 220/110 კვ კ/ს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორატკვა 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური" (დაეგმილი)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR			9,500.0				დაგეგმილი	
ხელედულა-ლაგანური-ონი (KfW)			EUR			9,000.0				დაგეგმილი	
სოფლის მეურნეობა						19,830.0	4,310.0	2,499.8	621.6	68,345.3	7,225.1
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.02.2019	SDR	8,610.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემართა ფერმრთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა: - მოწეო 16 სადემონსტრაციო ნაკვეთი (ხეხილის, ბოსტნეულის, კენკროვანი კულტურის, დაფნის, კონსერვაციული სოფლის მეურნეობის ქარსაცავის და თავლის) კახეთის, შიდა ქართლის, სამეგრელოს, ყაზვგის, რაჭის რეგიონებში და აჭარაში . ჩატარდა 50 ტრენინგი (თეორიული და პრაქტიკული) 2577 მონაწილესთვის. - გაეცხეულა 383 მცირე და დიდი გრანტი. (376 პირველადი წარმოებისათვის და 7 გადასამუშავებელი სწარმისთვის); - დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტში ტერიფონის სარწყავი სისტემის გამანაწილებელს არხის რეაბილიტაცია; - დასრულდა ძველა-შერთლის საირიგაციო სისტემის მაგისტრალური არხის და შიდა ქსელების რეაბილიტაცია; - გრძელდება დეტალური პროექტის მომზადება სარწყავი სისტემის გამანაწილებლების და ქსელების რეაბილიტაციისთვის (ქვემო ალაზანი, სალგისი); - მიმდინარეობს სამუშაოებს საშუალები ქვემო ალაზნის, სარწყავი სისტემის გამანაწილებელი არხის რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციისათვის. - დასრულდა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაშნისში და საქაშიში სოფლის მცირე ინფრასტრუქტურის (გზები და ხიდები) რეაბილიტაცია, ხიდის და ქარელის მუნიციპალიტეტებში მიმდინარეობს სამუშაოებს საშუალები; - დასრულდა ლავიდეების მუნიციპალიტეტის, სოფელ გიორგეთში, შიდასასოფლო გზის რეაბილიტაცია; - დასრულდა შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ქარებულას ლანდშაფტის ადღენის გეგმაზე მუშაობა; - მომზადებულია შიდა ქართლში, გორის მუნიციპალიტეტში, სოფელ საქაშიში ლანდშაფტის ადღენის, კერძოდ ლანდშაფტის ადღენის გეგმა.	
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0						
	17.02.2015	17.02.2019	USD		5,300.0	6,730.0	4,070.0	1,595.3	621.6		17,874.4
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2019	SDR	32,400.0			11,000.0			45,727.3	ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო საჭურის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბი-კუხისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
							2,100.0		359.1		4,743.7
ზემო საჭურის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR		861.0			240.0		500.9	ზემო საჭურის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მოსამზადებელი ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევებისა და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
გარემოს დაცვა						0.0	4,645.0	0.0	0.0	0.0	22,062.8	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0		1,345.0				6,077.2	- ზორლომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავიფის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოწადა ზორლომ-ხარაგაულის სახელარის სამიწების შეფასება, დასრულდა ზორლომ-ხარაგაულის და გუგუთის ტურისტული სტრატეგიის მოწადა; მოწადა ზორლომის ადმინისტრაციაში მცირე სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მოწადა სტატია გავახეთზე და ლავიფზე კურნალოსის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გაგრძელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კორევიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0		3,300.0				15,985.6	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კინტრომის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფშაბ-ხეცურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა. (მიმდინარეობს ტურიზმის სტრატეგიის, სამიწედი და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მენეჯმენტის გეგმის შემუშავება ალეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა ტენდერი ფშაბ-ხეცურეთის დაცული ტერიტორიების დემაკაციაზე; დაიწყო ალეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის მდიმის საგამოფენო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)
სხვა						146,300.0	42,900.0	1,150.1	11,917.7	240,572.4	293,716.6	
ათასწლეულის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD		142,700.0		38,900.0		11,917.7		293,716.6	საქართველოს რეგიონში საჯარო სკოლების რემონტი/რეაბილიტაცია - 71 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლის, სამცხე-ჯავახეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა, კახეთის და ქვემო სვანეთის რეგიონებში (დასრულდა); - მიმდინარეობს 20 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. აქედან, 17 სკოლა მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ხოლო 3 - კახეთში. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება - ზოგადპროფესიული კურსის ფარგლებში გადამწადა 13,441 მასწავლებელი, მათ შორის 1054 არაქართულენოვანი მასწავლებელი. - საგნობრივი მეთოდის კურსის ფარგლებში გადამწადა 14,153 მასწავლებელი, მათ შორის 1054 არაქართულენოვანი მასწავლებელი. სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება - დასრულდა პროფესიული განვითარების კურსი „ლიდერობის აკადემია 2 და 3“ სკოლების დირექტორებისა და ფსიქოლოგებისათვის. კურსი 1872-მ დირექტორმა და 1,794 ფსიქოლოგებმა გაიარა წარმატებით, მათ შორის 190 არაქართულენოვანი დირექტორმა და 196 ფსიქოლოგებმა. უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა ტექნიკურ დარგებში (მიმდინარეობს) განხორციელდა სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის (SDSU) საქართველოს პარტნიორი უნივერსიტეტების ლაბორატორიების, აუდიტორიების სრული რეაბილიტაცია, აღჭურვა და ახალი ლაბორატორიების მოწყობა.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)	18.10.2016	30.06.2021	EUR		14,000.0		1,500.0		1,000.0		-	თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	06.05.2018	EUR		82,821.0		55,000.0			226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
მათემატიკის ავტომატიზაციის პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR		5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0		8,749.3		ავტომატიზაციის (დოზების და ელექტრო) შექმნა. დოზების 40 ერთეული ავტომატიზაციის შემსრულებელი საქართველოში; ელექტრო ავტომატიზაციის შექმნა (დაეგეგმილი).
თბილისის ავტომატიზაციის პროექტი (ფაზა II) (EBRD)							75,000.0					დაეგეგმილი

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი				
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში					
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი				
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		1,150.1	5,774.8	- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური პარკებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები); - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება (მიმდინარეობს აღნიშნული კომპონენტის რესტრუქტურირებისთვის საჭირო პროცედურები).			
						სულ	1,301,050.0	92,700.0	35,556.1	13,781.0	4,009,477.3	488,702.2	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო იქვეებში