



პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განვლილმა ათვისებულ თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
შიდასახელმწიფობრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.09.2018	USD	75,000.0		32,000.0		9,508.0		120,740.7		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფობრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დაახლოებით 12 გზის (მილიონობაში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია).
შიდასახელმწიფობრივი გზების აკტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		20,000.0		1,514.0		33,117.9		- გზების რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფობრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მიწის შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მეტეო-მონიტორინგი, რაკ-ლაგუნა და შიდა ქარის რეგონში შერჩეული შიდასახელმწიფობრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის-მშენებლის პერიოდში (მიმდინარეობს საპროექტო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები); - საშუალო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფობრივი მნიშვნელობის ძირულ-სარეაბილიტაციო-ფინანს-ჩემპიონატის საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის პროექტი (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		15,400.0		4,028.6		19,797.7		- ძირულ-სარეაბილიტაციო-ფინანს-ჩემპიონატის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფობრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ- პოლიის გზის რეაბილიტაცია - მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო მნიშვნელობის მნიშვნელობის რეაბილიტაცია -დაიწყო მოსამზადებელი და სამშობილური სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Uwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		9,200.0		97.7		893.0		ბათუმი -ახალციხის არსებული ორზოლიანი გზის დაახლოებით 29 კმ-ის ხულო-კოდების მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (დაიწყო მოსამზადებელი და სამშობილური სამუშაოები).
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,700.0				137.1		საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატების სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს ნაპროექტო სამუშაოები).
<b>ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა</b>						<b>211,480.0</b>	<b>7,100.0</b>	<b>35,434.8</b>	<b>1,732.7</b>	<b>806,519.5</b>	<b>16,621.8</b>	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,800.0	3,600.0	2,586.3	1,732.7	45,136.7	6,491.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2018	EUR	3,000.0		3,000.0				74.8		- აჭარაში (ქობულეთი, სოფელ ცეცხლარში) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრდის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2018	EUR	20,000.0	2,000.0	15,000.0	1,000.0			7,439.9	4,849.9	- ახალი ნაგავსაყრდის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭიჭინა) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრდის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტომობილების შექმნა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრდის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრდის ამოქმედების შემდეგ).
მგენჯილი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინჟინერო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR USD	68,625.0 141,886.0		59,650.0		13,806.1		372,562.3		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანკლასის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისი მეტროსადგომი "ენიერსტიტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომობილური მნიშვნელობა III მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომობილური მნიშვნელობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები); - ანკლასის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ხაშურში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავაჭრო-საინჟინერო სისტემის გაშვება) (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი I ნაწილი (კახეთი) (WB)	28.03.2012	30.04.2018	USD	60,000.0		30.0				102,881.4		- თელავში, ცვარულში და ახმეტაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მუნიციპალური და კომუნალური ინფრასტრუქტურა, ისტორიული უბნების რეაბილიტაცია) (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კახეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (ძირითადი სამუშაოები დასრულდა); - კერძო სექტორის ხელშეწყობა ტურისტების და სოფლის მეურნეობის სექტორში (დასრულდა).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR USD	19,800.0 9,000.0		8,500.0		4,182.2		61,849.9		- წალკაში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2019	USD	60,000.0		24,000.0		4,253.7		35,355.5		მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდინარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2018	EUR	4,300.0	1,843.0	1,000.0				119.8		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრდის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	12.07.2016	28.10.2017	EUR	10,000.0	2,000.0		500.0			12,332.8	5,280.38	ნაგავსაყრდის მანქანებისა და მყარი ნარჩენების კონტეინერების შექმნა (მიმდინარეობს, შეტყობის ოქმი და მუნიციპალიტეტების გადაცემა დაახლოებით 150 ნაგავსაყრდის მანქანა და დაახლოებით 7200 მყარი ნარჩენების კონტეინერი).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის პროექტი (საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯიფიკაციის პროგრამის გამოყენება (ESP, NEFCO))	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,000.0	1,000.0					საჯარო შენობებში ენერჯიფიკაციის ღირებულების განმარტაციის (სამინისტრო-სადაც და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	11.02.2021	EUR	100,000.0		59,500.0		10,425.9		138,078.6		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საშუალო-საშუალო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		8,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).

პროექტი	ხელშეკრულებების სტრუქტურის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
კიათურის სასაგარო გზების რეკონსტრუქციის რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0				180.5		30,687.9		ქალაქ კიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიულიდან დამაკავშირებელი ურბანული მქანნიკური სასაგაროების აღჭურვილობის განახლება: - სასაგარო N1 ცენტრი - სანატიროუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - სასაგარო N2 ცენტრი - ლუკუანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - სასაგარო N3 ცენტრი - ნაფუი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - სასაგარო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მცარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (PFW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	1,000.0	1,000.0					ზუგდიდში (არსებული ნაგებობების ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგებობების მოწყობა რთული მოუხაზურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მომზადებული სამუშაოები).
თბილისის მცარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		20,000.0						- მცარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგებობები და მქანნიკური დამგველი მანქანის შეტანა); - არსებული მცარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მცარი ნარჩენების ნაგებობაზე ნაწერი წყლის (ლოჩიტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.



პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამკავშირებული თანხა		2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							431.9		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (მიმდინარეობს)
ჩრდილოეთის რეილი ევზ (I ფაზა) (EBRD, KfW)			EUR			13,500.0						- 220 კვ ორჯაჭვ ევზ ზუდიანი-ჩენსტრა მშენებლობა; - 110 კვ ევზ ზუდიანი - მესტია მშენებლობა; - 125 მვა, 110/35 კვ ქვესადგური მესტია მშენებლობა; - 500/220/110/35 კვ ქვესადგური ზუდიანი მშენებლობა; - 500 კვ ევზ კავასიონის სტრა ქვესადგური ზუდიანი; - 110 კვ ორჯაჭვ სახი ზელდელა - ვახანდერი მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მვა ქს ლეკანის მშენებლობა/გაფართოება (დადგმული)
500 კვ ევზ უკარიწყალტუბო (WB)						9,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთჯაჭვ გადამცემი ხაზის უკარიწყალტუბო მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის წყალტუბო მშენებლობა (დადგმული)
ევროის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)						4,500.0						- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურეთი", 250 მვა დადგმული სიმპლურით; - 220 კვ ევზ ალაასკისი-დან ორჯაჭვ ევზის სტრა 220/110 კვ ქსში "ოზურეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვ 110 კვ სახი "ოზურეთი-ჩოხატაური" (დადგმული)
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR			9,500.0						დადგმული
ზელდელა-ლაკანურიანი (KfW)			EUR			9,000.0						დადგმული
<b>სოფლის მეურნეობა</b>						<b>19,830.0</b>	<b>4,310.0</b>	<b>8,106.9</b>	<b>1,874.0</b>	<b>73,952.4</b>	<b>8,477.5</b>	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.02.2019	SDR	8,610.0								<p><b>საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მდგრადი წარმოების უზრუნველყოფის მიზნით სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარების პროექტის (საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი) კომპონენტების ხელშეწყობის მიზნით</b></p> <p>- მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოების განხორციელება არსებულ სახეობის (საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი) კომპონენტების ხელშეწყობის მიზნით</p> <p>- დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება ტირიფონის სარწყავი სისტემის განმარტების (გ-3 განმარტების მიხედვით) და გ-3-1 და მისი სხვა რეგიონის განმარტების არსებულ რეაბილიტაციისთვის (საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი) კომპონენტების ხელშეწყობის მიზნით</p> <p>- მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოების განხორციელება არსებულ სახეობის (საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი) კომპონენტების ხელშეწყობის მიზნით</p> <p>- დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება სალოისის სარწყავი სისტემის განმარტების (საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი) კომპონენტების ხელშეწყობის მიზნით</p> <p>- მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოების განხორციელება არსებულ სახეობის (საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტი) კომპონენტების ხელშეწყობის მიზნით</p> <p>- დასრულდა გირის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქარწისში შიდა სასოფლო ხიდების და გზების რეაბილიტაციის მიზნით და ქარწის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს საშენებლო სამუშაოები.</p>
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	6,730.0	4,070.0	4,628.3	1,874.0	20,907.4	7,976.6	
	17.02.2015	17.02.2019	USD		5,900.0							
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2019	SDR	32,400.0		11,000.0		2,809.9		47,991.7		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამეორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუბისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						2,100.0		668.7		5,053.4	რამდენიმე სალიტე ადგილში (მათ შორის შუაბეი, ვანი, მარტელი, მესტია, დევიდოლიწყარო, გურკანი, გორი, მესტია, თიანეთი, თეთრწყარო) მიწის რეკონსტრუქციისა და კაპიტალური ღონისძიებები (მიმდინარეობს).	
ზემო სამეორის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია (ORIO)	03.11.2014	31.03.2018	EUR	861.0			240.0			500.9		ზემო სამეორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია. პროექტის მომზადების ეტაპი (პროექტის მომზადებისთვის საჭირო კვლევების და ტექნიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი და ინსტიტუციონალური ასპექტების ანალიზი მომზადდა. მიმდინარეობს პროექტის განვითარების ფაზის დახურვის პროცედურები).
<b>გარემოს დაცვა</b>						<b>0.0</b>	<b>4,645.0</b>	<b>0.0</b>	<b>674.6</b>	<b>0.0</b>	<b>22,737.4</b>	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0		1,345.0		480.2		6,557.4	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლიგოვანის და დიდი ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვალოვანის და დიდი ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის და დიდი ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მომზადდა ბორჯომ-ხარაგაულის სახეობის საძიებლის შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიის მომზადება; მომზადდა ბორჯომის ადმინისტრაციის მიერ საეკო/სუფიზიონების დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯავახეთზე ჯორჯიონის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გავრცელდა).

პროექტი	ხელშეკრულები ს ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში- საქართველო (კორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0		3,300.0		194.4	16,180.0	- ყაზბეგის ეროვნული პარკის შექმნა; - კონტროლის დაცული ტერიტორიის შექმნა; - ალგეთის ეროვნული პარკის შექმნა; - ფაქეჯეთურეთის დაცული ტერიტორიის შექმნა; (მიმდინარეობს ტერიტორიის სტრატეგიების, სამოქმედო და საინვესტიციო გეგმების შემუშავება; დაიწყო მწველმწიფის გვების შემუშავება ალგეთის ეროვნული პარკისათვის; გამოცხადდა ტენდერი ფაქეჯეთურეთის დაცული ტერიტორიების დემარკაციაზე; დაიწყო ალგეთის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; დაიწყო ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა შენობის მშენებლობა; მიმდინარეობს პროექტის შედეგების საგამოფრეო დარბაზის მოწყობა; მიმდინარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაცული ლანდშაფტის შექმნისათვის კანონპროექტის შემუშავება)

პროექტი	ხელშეკრულები ს ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2019 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2019 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარი	ლარი	ლარი	ლარი			
სხვა			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
სხვა						146,300.0	42,900.0	4,568.3	35,162.9	243,990.7	316,961.8	
აიასწყელის გამოწვევა საქართველოს - მეორე კომპაქტი (MCC)	13.07.2012	26.07.2018	USD		142,700.0		38,900.0		35,162.9		316,961.8	<p><b>საქართველოს რეაიუნგო საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია</b></p> <p>86 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია და 80 საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიები აღჭურვა შიდა და ქვემო ქართლის სამხრეთ-დასავლეთის რაიონებში და კვეთს სენაკის, კახეთის, იმერეთის, გურის რეგიონებს და კარს ა/რ. (დასრულდა); მიმდინარეობს 5 საჯარო სკოლის სრული რეაბილიტაცია. კვეთს 4 სკოლა მდებარეობს დასავლეთ საქართველოში, ხოლო 1 - კახეთში.</p> <p><b>მასშტაბილი კვალიფიკაციის ამაღლება</b></p> <p>• ზოგადსაშუალო კურსის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ხაზში 17 656 მასწავლებელმა, მათ შორის, 1 861 არაპროფესიონალი სკოლებიდან. ზოგადსაშუალო კურსის საბუნებისმეტყველო სკოლებიდან. ჯერის კვალიფიკაციის ამაღლება დასრულდა.</p> <p>• სახელმწიფო მდიოლის კურსის (ფონიკა, მათემატიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ინგლისური და ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ფარგლებში ტრენინგები 14 165 (მათ შორის, 1 229 არაპროფესიონალი) მასწავლებელი დასრულდა.</p> <p><b>სკოლის დირექტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება</b></p> <p>• ლიდერობის აკადემია 4-ის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო 1 880 (მათ შორის, 167 არაპროფესიონალი) დირექტორმა.</p> <p>• ლიდერობის აკადემია 2-ის ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო ხაზში 2 048 დირექტორმა, მათ შორის, 182 არაპროფესიონალი სკოლებიდან. კურსის კვალიფიკაციის ამაღლება დასრულდა.</p> <p>• არაპროფესიონალი ფსიქოლოგების დირექტორები 1 677 (მათ შორის, 135 არაპროფესიონალი) დირექტორი და 2 101 (მათ შორის, 104 არაპროფესიონალი) ფსიქოლოგი დასრულდა.</p> <p>• ლიდერობის აკადემია 3-ის ფარგლებში ტრენინგები 1 757 (მათ შორის, 152 არაპროფესიონალი) დირექტორი და 1 477 (მათ შორის, 122 არაპროფესიონალი) ფსიქოლოგი დასრულდა.</p> <p><b>უწილები და პროფესიული განვითარება</b></p> <p>• პროფესიული განვითარების პროექტის ფარგლებში შეიქმნა შიშის ბაზრის მოხიზვების შესაბამისი 51 ახალი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 10 პროფესიულ დარგებში:</p> <p>- საქართველოს სამ პატრონი უნივერსიტეტი (სსუპ, იმუ, სსუპ) ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლით განხორციელდა სტუდენტების ოთხი საკადის მიღება სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 77-ის პროფესორმა ასევე უნივერსიტეტში, კალიფორნიაში გაიარა პროფესიული განვითარების/გადამსაღების პროგრამა; პატრონი ქართულ სახელმწიფო უნივერსიტეტში (სსუპ, იმუ, სსუპ) განხორციელდა 5000 კმ სამსწავლო სამუშაო გართის რეაბილიტაცია და ლაბორატორიული აღჭურვა.</p>
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ქვემო ქართლი რეგიონის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,500.0	1,000.0					თბილისის დასავლეთით 25 საჯარო სკოლის რეაბილიტაცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ქვემო ქართლი რეგიონის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს მისამართების მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შერჩეული ძალების შესაბამისობის გაზრდა (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		55,000.0				226,048.3		საქართველოს შერჩეული ძალების შესაბამისობის გაზრდა (მიმდინარეობს)
მათემატიკის ავტომატიზაციის პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	31.12.2019	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	3,000.0	1,017.9		9,767.2		ავტომატიზაციის (დირექტორის და დირექტორის) შექმნა. დირექტორის 40 ერთეული ავტომატიზაციის პროექტი (დაგეგმილი).
თბილისის ავტომატიზაციის პროექტი (ფონიკა II) (EBRD)						75,000.0						დაგეგმილი
ინოვაციური ციკლის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	40,000.0		10,000.0		3,550.4		8,175.1		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფლებში ინოვაციური პარკების და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მცირე/საშუალო ზომის მფლობელების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პარკებისა და ფირმების ინოვაციური შესაბამისობის განვითარება.
			<b>სულ</b>			<b>1,301,050.0</b>	<b>92,700.0</b>	<b>168,595.6</b>	<b>46,692.0</b>	<b>4,173,024.3</b>	<b>521,613.3</b>	

\*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებული პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

\*\* კომპარირებული მანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაბამისი დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში