

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 31 ივლისის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საგზაო ინფრასტრუქტურა						475,680.0	5,000.0	362,986.3	4,113.9	2,935,004.4	42,561.0	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ისთური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		925.0		1,358.1		164,986.0		- აგარა - ზემო ისთურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მომზადება გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილი 5კმ-ზე მომზადება გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ისთური-ჩუმათელის I ლოტის მშენებლობა); - ნაირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკით - ზესტაფინის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა); - ჩუმათელის-ხევის, ჟინვალ-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთავი-წითელი ხიდის-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
			USD	38,000.0								
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ისთური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		59,300.0		47,848.5		216,065.0		- ზემო ისთური - ჩუმათელის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა) ლოტის კონსტრუქციის ორგანიზაციასთან - სინოკორისთან, კმ0-კმ7.7-ის დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის აგვისტოს ბოლოს. II ლოტის დარჩენილი მონაკვეთები (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს. მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება. - საავტომობილო გზების ელვარტაშენის ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დამზადების განწვევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მოხდა საინჟინერო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).
			EUR	49,450.0								
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		1,500.0		1,489.5		391,974.6		- ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მომზადება გახსნილია). - ხეივანების მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლელი და ნატასტარი-ქინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიქცა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხეივანის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.
			USD	140,000.0								
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIFB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		41,500.0		33,986.3		117,939.5		- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი). - ბათუმი-სარგის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
			USD	114,000.0								
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფინი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (ICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		3,610.0		3,601.0		400,513.8		- ზესტაფინი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა. გზის მონაკვეთი გახსნილია მომზადებისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მომზადება გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	30,714.1	4,113.9	384,399.0	42,561.0	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი 2-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მომზადება; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასწავალიფიკაციო ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება); - ლოტი I კონსტრუქციის ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილი სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულების ვადა 2020 წლის 03 დეკემბერი; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მომზადება) - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოსთვის; - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელის-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		14,000.0		6,567.2		66,206.7		- აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელის-ხევის მონაკვეთზე დასრულდა 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
	09.12.2016	09.12.2021	EUR									
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		84,750.0		60,021.8		275,028.8		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						15,995.0		11,689.7		43,922.4		გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე შედამუშავების შესარჩევად).
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)												ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები ალგეთი - სადახლოს მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე შედამუშავების შესარჩევად).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **	კომენტარი			
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხვეი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		64,855.0		40,410.4	166,035.7	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხვეი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლი და ნატახტარი-ქიქოძის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.		
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		500.0		1,535.2	225,201.4	მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).		
	11.10.2019			53,400.0								
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		98,895.0		107,040.6	107,040.6	თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები)		
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)										მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების შეფასება.		
თბილისი-ბაკურიძე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა										თბილისი-ბაკურიძე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება).		
მიდსახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0					127,772.8	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სართო სიგრძის) მიდსახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.		
მიდსახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		11,200.0		3,495.5	155,728.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სართო სიგრძის) მიდსახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მოლაინაში დასალოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); - ბაკურიძე-წერი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება). - გურჯაანის შუბოლითი გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულდა 6 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხილიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელშეწყობის ნაგებობების მოწყობა.		
მიდსახელმწიფოებრივი გზების აპტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		19,000.0		2,276.6	43,639.9	- გურჯაანის რეგიონში შერჩეული მიდსახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია(დაცემილი); - მცხეთა-შიანკიში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული მიდსახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტზე-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა კინვალე-ბარისახის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოაცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიაში გამოვლენილია, ხელშეკრულებები გაფორმებულია ორივე ლოტზე. მიმდინარეობს სამუშაოები. - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).		
მიდსახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუხათელის საავტომობილო გზის ჩუმათელთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		10,800.0		10,530.0	44,775.7	- ძირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონაჩუხათელის დამაკავშირებელი მიდსახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულა-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).		
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხული-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		11,250.0		421.8	2,488.6	ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის მიდსახელმწიფოებრივი გზის ხული-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა, ხელახლა გამოაცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 10 აპრილს, მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადების შეფასება.		
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		600.0			1,285.4	საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადაზღო - ბაგრატიონის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები). (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).		
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						152,015.5	3,935.0	86,750.8	2,272.1	895,192.5	16,947.1	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	6,615.0	1,385.0	4,181.5	704.0	56,766.8	8,840.7	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0		1,397.4	591.8	3,799.2	- აკარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლართან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).	
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	700.0	1,300.0	667.6	659.5	8,107.4	7,014.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ქოჯნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ადგილობრივი მუშენა (დაცემილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		22,800.0		24,863.2		433,408.2	- ზუგდიდი - შესიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქაქუტის ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროავტომობილის და სავანტოლაივი სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		1,370.5		1,368.1		80,642.2	- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).	

	ხელშეკრულების საბანკოების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		10,460.0		5,488.8		51,568.8		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მომდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის წარმოების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნავთსაფრის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერჯეფიკაციის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	3,350.0	650.0	1,029.0		1,029.0		საჯარო შენობებში ენერჯეფიკაციის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		64,000.0		32,472.5		211,960.1		-საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); -თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
საცხოვრებლად ვარკის ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2022	EUR	13,550.0								რესურსით ძირითადად დაფინანსდება „საცხოვრებლად ვარკის ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის“ ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		3,500.0		13,598.5		13,598.5		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი,რუსთავი,თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შექმნა და მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		9,400.0		1,684.3		1,684.3		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა.
ქიათურის საზაფხურო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული მუნიციპალური საზაფხუროების აღჭურვილობის განახლება: -საზაფხურო N1 ცენტრი - სანაპიროში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -საზაფხურო N2 ცენტრი - ლეკვანში (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -საზაფხურო N3 ცენტრი - ნაგეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -საზაფხურო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
მყარი წარმოების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0		316.9	477.0	1,091.5	ზუგდიდში (არსებული ნავთსაფრის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მულაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნავთსაფრის მოწყობა რომელიც მოქმედებდა სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი წარმოების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		27,000.0				495.6		-მყარი წარმოების შევსების სადგურის განახლება (ახალი ნავთსაფრის და მუნიციპალური დამგვლი მანქანის შექმნა); -არსებული მყარი წარმოების გადატვირთვის სადგურის განახლება; -თბილისის მყარი წარმოების ნავთსაფრულზე ნაწერი წყლის (ლიფტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
წყლის ინფრასტრუქტურა						121,547.0	19,450.0	88,671.8	6,188.9	992,363.2	116,814.8	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	01.06.2020	EUR	3,700.0	1,814.0	800.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0		105,000.0		71,786.0		754,175.2		-მესტიის წყალმომარაგების სათვე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); -მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); -მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა); -მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); -ანაკლიაში წყალმომარაგების სათვე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა); -ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); -ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დამუშავდა მოდერნიზაციის პროექტები); -ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); -ფოთში წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს საგანგებო პერიოდი); -ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროცესები); -ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -გუარის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -ქიათურაში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს მოდერნიზაციის პროცედურები); -მარნეულის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ზონისთვის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დაიწყო მობილიზაცია); -ანაბის მუნიციპალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -თელავის წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება); -გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); -გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTAF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0						35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).

	ხელშეწყობის სტრატეგიის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	2,923.1		69,372.7	65,489.8	<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გაშენებული ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შეკმნა აქრის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გინიოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მომდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, მუწანე კონი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანაიდერე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	14,000.0	13,300.0	12,843.9	261.3	63,674.4	5,250.5	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	247.0	51.0	164.8	33.8	94,530.9	19,356.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2		349.0		1,530.4		22,419.7	წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანდი ნაგებობების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0		5,000.0	649.6	4,363.5	649.6	649.6	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქუდას და შუაგულს, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დაგეგმვითი სამუშაოები.
ენერჯეტიკა						57,500.0	6,500.0	25,344.8	0.0	316,712.1	20,950.7	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პროგრამის ფარგლებში გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	20,000.0	5,000.0	19,734.9		39,624.7		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელშეწყობის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა ვიწროხაზის თუ მულტიფუნქციური მილიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პროგრამის ფარგლებში მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა; (მიმდინარეობს)
500/220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	6,000.0		1,532.4		94,688.3	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა უცარში (დასრულდა); - კავკასიონის გადამცემი ხაზთან ჯვარის ქვესადგურამდე და უცარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ეგზ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.12.2021	EUR	60,200.0				1,077.1		54,338.6		250 მგვარ სიმბლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფინი 500-ში“ (დასრულდა).
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფინი (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმბლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფინი 500-ში“ (დასრულდა).
220 კვ "ხალციხე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD			8,500.0		3,000.4		121,004.2		ახალციხიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220 კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)
ჩრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR									- 220 კვ ორჯაჭვო ეგზ "ზუღინი-ნესკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგზ "ზუღინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგვ, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110 კვ ქვესადგური "ზუღინი" მშენებლობა; - 500 კვ ეგზ კავკასიონი-ს შტერა ქვესადგურში "ზუღინი"; - 110 კვ ორჯაჭვო ხაზი "ზუღინი-ლაჯანური" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვ კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დადგენილი)
500 კვ ეგზ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						18,000.0						- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500 კვ ერთჯაჭვო გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500 კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დადგენილი)
500 კვ ეგზ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)					9,900.0	1,000.0	1,500.0					- 500 კვ ორჯაჭვო ეგზ-ის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობის (დაახლოებით 160 კმ); - 500 კვ ქვესადგურის „ახალციხე“ გაფართოება; - 400 კვ ეგზ-ის „ახალციხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლოებით 30 კმ; (დადგენილი).
გურის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		4,000.0						- 220/110 კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგვ დადგენილი სიმბლავრით; - 220 კვ ეგზ "ალისასტომი"-დან ორჯაჭვო ეგზ-ის შტერა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვო 110 კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური"
ხელუდულა-ლაჯანური-ინი (KfW)												დადგენილი
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0								დადგენილი
სოფლის მეურნეობა						40,500.0	4,000.0	11,076.0	3,232.4	94,807.7	13,696.3	
სოფლის მეურნეობის მიდგრადობის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირეხაზის ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (ცირის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (ცირის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	4,800.0	4,000.0	3,765.0	3,232.4	28,955.2	13,696.3	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							

ხელშეკრულების ხელშეკრულების თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
		ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
მერძვეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0		249.6		249.6	- მერძვეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა, ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე-ჯავახეთში. - კომპონენტი 1 - მერძვეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება: - მიმდინარეობს შემოსული საგრანტო განაცხადების დამუშავება და პოტენციური დასაფინანსებელი განაცხადების გადამოწმება; - მიმდინარეობს მოლაპარაკება ტენდერში (სერვისის მიწოდების შესარჩევად) გამარჯვებული კომპანიასთან ხელშეკრულების გასაფორმებლად; - დასრულდა კონკრეტი ადგილობრივი კოორდინატორების შესარჩევად, პროგრამაში დამატებული ახალი რეგიონებისთვის (კახეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონები), მიმდინარეობს შემოსული განაცხადების შეფასება. კომპონენტი 2 - ინსტიტუციონალური განვითარება: - დასრულდა პროგრამის საბაზისო კვლევა.	
ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		18,600.0		6,414.4		59,168.0	ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამეორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).	
	30.03.2020		EUR	18,200.0		13,500.0		647.0		6,434.9	რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის მუხანგის, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედიფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თანავი, თეთრიწყარო) მიწის რეესტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).	
გარემოს დაცვა						0.0	4,600.0	0.0	2,114.7	0.0	28,387.1	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (GNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,500.0		523.0		7,976.1	- ბიოლოგიური-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მიზანდასრულებული ხარაგაულის სახელმწიფო საფრთხის შემცველი, დასრულდა ბიოლოგიური-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მომზადდა ბიოლოგიის ადმინისტრაციის მიერ სავაჭრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მომზადდა სტატია ჯავახეთზე და ლავიანის კონსერვაციის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გავრცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკო-რეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR		8,250.0	0.0	2,100.0		1,591.6		20,411.1	- ყაზბეგის, კინტრიშის, ალეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალეთის და ფშა-ხევის რეგიონების ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალეთის და ფშა-ხევის რეგიონების მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია, მიზანდასრულებულია დასაბუთებლად; - ფშა-ხევის რეგიონის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლის რიშის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშა-ხევის რეგიონის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალეთის და ფშა-ხევის რეგიონების ვიზიტორთა ცენტრები დასრულდა; - პროექტის მდგომარეობის საგანგებო სერვის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალეთის ეროვნულ პარკში მოქმედ თიხების პარკი;
სხვა						185,328.0	4,864.0	33,599.5	15,257.5	273,758.5	15,257.5	
ინოვაციის, ინვესტიციების და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IFRD)	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		5,000.0		246.6		983.2	სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაზრდა და განათლების და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.	
COVID-19-თან დაკავშირებული უკანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)			EUR			29,000.0		1,000.0			სამედიცინო დაწესებულებების რეაბილიტაცია/აღჭურვა და მათი მრავალპროფილური ჰოსპიტლის ფუნქციური რამონტის გახორციელება.	
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იმულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0		0.0		0.0	15,257.5		15,257.5	- იმულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება, იქნება მარჩეულში სოფლის ტიპის დასახლება იმულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; - 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იმულებით გადაადგილებული პირები, აშენდება რვა ახალი საბავშვო ბაღი და განახლდება ორი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; - სულ გაიგება 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს; - გაიგება 130 მიწის გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იმულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, იმულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაივლის პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს, ასევე, დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იმულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული აღზრდისთვის. (ა.ა. ონანიას, ა.ა. ონანიას, ა.ა. ონანიას)
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		1,300.0		1,900.0		-	პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.	

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		1,186.0	314.0	391.5		391.5	-	თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მისამუშაოდელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		5,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0			8,749.3	-	ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შექმნა, დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შეძისულა საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დაგეგმილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		100,000.0		24,523.4		24,523.4		დაგეგმილი
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0		15,000.0						თბილისის მეტროს ვაგონების შექმნა; მეტროს დეპოსა და გვირაბის რეაბილიტაცია.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	23,500.0		20,000.0		7,242.2		11,866.9		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფლებში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.
გამოცნებითი კვლევების საერთაშორისო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება) (IBRD)						6,342.0		1,195.9		1,195.9		მთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მუშაობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოცნებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა;
			სულ		1,032,570.5	48,349.0	608,429.3	33,179.4	5,507,838.3	254,614.5		

* პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომპიუტერულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში