

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულება ს ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
საგზაო ინფრასტრუქტურა						592,180.0	5,000.0	237,535.2	1,770.4	2,822,644.3	40,217.4	
აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო მაგისტრალი IV (აგრა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		400.0		233.1		163,860.9		<ul style="list-style-type: none"> - აგრა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომანქანების მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია 7 კოლომეტრამ მონაკვეთზე დაიწყო 5კმ-ზე მოძრაობა გაიხსნა მას შემდეგ, რაც დასრულდა მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-რეზაშაიხის მშენებლობა); - ნაირსამგერი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკოთი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომანქანის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკოთის მხარე გვირაბი) და სხვა მომზადებული სამუშაოები (დასრულდა); - ჩუმათელი-ხევის, კინვალ-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთავი-წითელი ხიდი-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		59,300.0		28,113.6		196,330.1		<ul style="list-style-type: none"> - ზემო ოსიაური - ჩუმათელის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომანქანის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციისთან - სინსიდიოსთან, კმ6-კმ7.7-ის დასრულება დაეგეგმება 2020 წლის ივლისის ბოლოს, II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს, მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება. - საცემობილო გზების დესარტამენტის ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დანახარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მოხვალის საინჟინერო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).
საგზაო დერეფნის საინჟინერო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლილი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		0.0		1,489.5		391,974.6		<ul style="list-style-type: none"> - ქობულეთის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია). - ხევი-არგეთას მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-კინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლილი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		20,895.3		117,939.5		<ul style="list-style-type: none"> - ბათუმის შემოვლილი, 14.3 კოლომეტრანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კოლომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მიწა-შენახვა (დაეგეგმო). - ბათუმი-სარფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		130.0		3,586.6		400,499.5		<ul style="list-style-type: none"> - ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა, გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლილი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლილი გზის 17.3 კოლომეტრანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კოლომეტრანი მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).
აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლის მონაკვეთი (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	13,537.2	1,770.4	367,222.1	40,217.4	<ul style="list-style-type: none"> - სამტრედია - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომანქანის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასავალი ფაზის ეტაპი, დოკუმენტაციის წარმოდგენის ბოლო ვადა 2020 წლის 04 თებერვალი); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციისთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს, სამუშაოების დასრულების ვადა 2020 წლის 03 დეკემბერი; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს, სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლისთვის; - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს, სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლისთვის; - ფოთი-გრიგოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		32,500.0		1,126.2		60,765.7		<ul style="list-style-type: none"> - აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომანქანის დერეფნის ჩუმათელიდან ხევიამდე დაახლოებით 11 კოლომეტრანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამობილზაციო, მომზადებული და სამშენებლო სამუშაოები).

პროექტი	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა და მორაპანი მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		84,750.0		31,531.4		246,538.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-მორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრძელვადიანი-ჩილიძის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						42,000.0		3,395.8		35,628.6		გრძელვადიანი-ჩილიძის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						0.0						თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავე-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველს შესარჩევად).
ალეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)						0.0						ალეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა და მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		64,750.0		29,230.5		154,855.8		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა და მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსაღვლი და ნატახტარი-ქრევის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		35,500.0		139.3		223,805.4		მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვემოთ-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
	11.10.2019			53,400.0								
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მორაპანი არეკეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		99,000.0		97,459.4		97,459.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის მორაპანი-არეკეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეწყობა გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)						0.0						მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების შევსება.
თბილისი-ბაკურიძის-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა						0.0						თბილისი-ბაკურიძის-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20,კმ50 ლოქინი-საგარეოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დამზადების წყაროს მოძიება).
მიდასახლქმეფიერბრი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		0.0				127,772.8		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახლქმეფიერბრი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.
			USD	30,000.0								
მიდასახლქმეფიერბრი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0		11,200.0		1,576.2		153,809.2		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) მიდასახლქმეფიერბრი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს დამატებით 12 გზის (მოლიანიში დაახლოებით 80 კმ) რეაბილიტაცია), საიდანაც ყველა მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულდა: - ბაკურიძის-წითელი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება). - გურჯაანის შემოღობილი გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულებულია 6 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები და ხელშეწყობის ნაგებობების მოწყობა.
მიდასახლქმეფიერბრი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		30,000.0		209.5		41,572.8		- გურჯაანის რეგიონში მდინარე მიდასახლქმეფიერბრი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია, პერიოდული და მიმდინარე მოვლა შენახვა, ტექნიკური სამუშაოები (დაგეგმილი); - მცხეთა-მოიანიში, რაჭა-ლენქვინისა და შიდა ქართლის რეგიონებში მდინარე მიდასახლქმეფიერბრი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტზე-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე ხელშეწყობა შეწყდა კონკრეტული მონაკვეთის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს. - სამშენებლო კონტრაქტების მინიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
მიდასახლქმეფიერბრი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩემათეულის საავტომობილო გზის მუშაობის ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		24,400.0		4,721.1		38,966.8		- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩემათეულის დამაკავშირებელი მიდასახლქმეფიერბრი გზის რეაბილიტაცია (ძირულ-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ბაიუმი (ანგის) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელ-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		11,250.0		290.7		2,357.5		ბაიუმი (ანგის) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხელ-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეწყობა შეწყდა. ხელახლა გამოხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 10 აპრილს. მიმდინარეობს წარმდგენილი წინადადების შევსება.
მდინარე დებდაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		4,000.0				1,285.4		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატუნის საზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტების სამუშაოები). (მიმდინარეობს დეტალური პროექტების სამუშაოები).
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა						178,420.0	6,000.0	40,913.2	1,292.4	849,354.9	16,559.2	

პროექტი	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,400.0	3,800.0	2,725.3	632.9	55,310.6	8,769.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მცარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0		2,000.0		1,152.4		3,554.2		- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მცარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	400.0	600.0	258.0	659.5	7,697.9	7,014.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მცარი ნარჩენების ტრანსპორტირებისა და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აქტუვების შეძენა (დადგენილი); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		22,800.0		15,019.2		423,564.2		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლის ნაპირდაცვა - I ფაზა (დასრულდა); - თბილისი მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროავანილობის და სავანტაციო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		0.0		1,179.6		80,453.7		წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამზარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		20,000.0		2,706.1		48,786.2		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	5,000.0	1,000.0			0.0	0.0	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (აღმონიტორინგული და საგანმანათლებლო მუშაოები) განახლებადი ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		49,000.0		17,872.6		197,360.2		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისი 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		0.0				0.0		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
საგზაო მნიშვნელოვანი ვარისი ქსელების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2022	EUR	13,550.0		8,000.0				0.0		რესურსთა მართი დადგენილება და ფინანსდება. საგზაო მნიშვნელოვანი ვარისი ქსელების საინვესტიციო პროგრამა - II ფარგლებში დადგენილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		15,000.0				0.0		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შექმნა და მომწოდებელი მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)			EUR			10,000.0				0.0		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შეყიდვა.
ქიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალაქ ქიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული მუნიციპალური საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუბანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაუთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაბე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)

პროექტი	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0			477.0	774.6	ზუვიდიში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალიტეტი ნაგავსაყრელის მოწყობა; მოხდენილი მოქმედებებები. სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0		37,000.0				495.6		მყარი ნარჩენების შერევის სადღურის განახლება (ახალი ნაგავიზოდი და მქანიკური დამგევი მანქანის შექმნა); არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადღურის განახლება; თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაყური წყლის (ლირეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
წლის ინფრასტრუქტურა						154,800.0	15,250.0	50,842.3	706.1	954,533.6	115,045.9	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	01.06.2020	EUR	3,700.0	1,814.0	300.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0		129,000.0		43,683.7		726,072.9		- მესტიის წყალმომარაგების სათავი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწვანების ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარების რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა); - ჩინოში სახილო ტესტირების დღე; - მესტიის წყალარინების გამწვანების პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ანაკლიის წყალმომარაგების სათავი ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენაგის პროექტდრობი); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუნო სადღურები, წყლის განაწილებული ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები); - ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა); - ურეკში კანალიზაციის გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - ზუვიდიში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები); - ზუვიდიში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები); - აგარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ზონისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები); - მარნეულის წყალარინების გამწვანების პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დაიწყო მობილიზაცია); - აბაშის მავიტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდრო დოკუმენტაციის მომზადება); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
			USD	250,000.0								
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0		0.0	800.0			35.1		ქსელე ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროექტდრობები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	725.5		67,175.1	65,489.8	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აკარის სანაპირო სოფელში, კვიმიდ გონიში, კვარიაში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, შვენა კონცხი და მხინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიღრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მოციფხვლების დამონტაჟება (დასრულდა).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	24,000.0	13,300.0	5,963.8	261.3	56,794.3	5,250.5	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	0.0	0.0	164.8	33.8	94,530.9	19,355.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2	0.0	400.0		411.1		21,300.4	წყალტუბის და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწვანების ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები).
ენერჯეტიკა						44,000.0	7,000.0	17,007.4	0.0	308,374.7	20,950.7	

პროექტი	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი				
			ვალუტა			სესხი		გრანტი		სესხი		გრანტი			
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პროგრამის მფარველობის გაუმჯობესება (EBRD , EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	10,000.0	5,000.0	15,860.2		35,750.0		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება. მიწისქვეშა ვეირებსა თუ ზედასაფენზე, მოლოანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პროგრამის მფარველობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)			
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0	8,000.0	5,000.0		70.1	1,077.1	93,226.0	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულებულია); - კავკასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორას ქვესადგურს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულებულია).			
500 კვ ევბ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)												5,120.7	250 მგვარ რეაქტივი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)	118,003.7	ახალი სიმბლავის რეგულირებადი რეაქტივის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულებულია).
220კვ "ახალი ვიზიტი" ხაზის მშენებლობა (WB)												03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							1,935.7	ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულებულია)				
ჩრდილოეთის რეოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR			3,500.0				0.0	- 220 კვ ორტაქტა ევბ "ზუღლინი-ნენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ევბ "ზუღლინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგვ. 110/35 კვ ქვესადგური "შესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუღლინი" მშენებლობა; - 500კვ ევბ კავკასიონი-ს შტეკა ქვესადგურში "ზუღლინი"; - 110 კვ ორტაქტა ხაზი "ზუღლინი-საბურთალოს" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვ. კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)				
500 კვ ევბ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						3,500.0				0.0	- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთტაქტა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა (დაგეგმილი)				
500 კვ ევბ წყალტუბო -ახალი ვიზიტი - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0	9,900.0	4,000.0	2,000.0			0.0	0.0	- 500კვ ორტაქტა ევბ-ის „წყალტუბო-ახალი ვიზიტი“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ); - 500კვ ქვესადგურის - „ახალი ვიზიტი“ გაფართოება; - 400კვ ევბ-ის „ახალი ვიზიტი-ტორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).			
გურჯისტის ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარება (KfW)												4,000.0	- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგვ. დაგეგმილი სიმბლავით; - 220კვ ევბ "სალისტომი"-დან ორტაქტა ევბ-ის შტეკა 220/110 კვ კ/ს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატურში; - ახალი ორტაქტა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატური"		
ხელუდულა-ლაჯანური-ოინი (KfW)												2,500.0	დაგეგმილი		
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)												3,000.0	დაგეგმილი		
სოფლის მეურნეობა						41,000.0	4,000.0	3,431.1	2,210.8	87,162.8	12,674.7				
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, მაზარზე წვდომისა და მფარველობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემნიშვნის ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის უკუთხედი ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გამანაწილებლის (გ-3-2-1) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა ქართლი, გორი); - დასრულდა სალოციის სარწყავი სისტემის გამანაწილებლების (ალტრამეტრიული და ძველი) და შიდა ქვესადგურის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შიდა ქართლი, გორი, ქარელი); - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქვესადგურის რეაბილიტაცია.			
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	3,400.0	4,000.0	2,457.0	2,210.8	27,647.2	12,674.7				
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0										

პროექტი	ხელშეკრულები ს ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
მერძველების დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0		84.2		84.2		<p>- მერძველების პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში.</p> <p>კომპონენტი 1 - მერძვეების ღირებულებააა ჯაჭვის განვითარება:</p> <p>1.1 დაიწყო სავრანტო განაცხადების მიღება აპრილის თვეში, შემოსულია 100-მდე განაცხადი;</p> <p>1.2 პროექტის სამიზნე არეალის და სერვისის მოწოდების დავალების ცვლილებების გამო, უჭერდა გამოცხადებული კონკურსი. მიმდინარეობს ახალი ტექნიკური დავალების მოზადება ხელახალი კონკურსის გამოსაცხადებლად.</p> <p>კომპონენტი 2 - ინსტიტუციონალური განვითარება:</p> <p>2.1 მიმდინარეობს პროგრამის საბაზისო კვლევა.</p>
ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		20,000.0		595.2		53,348.8		ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
						14,000.0		294.8		6,082.6		რამდენიმე საბილეთო ადგილში (მათ შორის მუახვევი, ვანი, მარტვილი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღირებულებები (მიმდინარეობს).

პროექტი	ხელშეწყობის ხელშეწყობის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
			ვალუტა			სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
გარემოს დაცვა						0.0	4,600.0	0.0	875.5	0.0	27,148.0
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2018	EUR		2,267.0	0.0	2,500.0		240.0	7,693.0	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლავოდების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლოვნის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოზადა და ბორჯომ-ხარაგაულის სახელმწიფო საფრთხის შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და უკრაინის ტურისტული სტრატეგიების მომზადება; მოზადა და ბორჯომის ადმინისტრაციამ მცირე სავაჭრო/საეკონომიკური დახმების პროექტი; მოზადა და სტატი უკრაინაზე და ლავოდებზე კურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოგზავნაზე გაერდელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კოორდინირებული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	02.04.2019	EUR		8,250.0	0.0	2,100.0		635.5	19,454.9	- ყაზბეგის, კინტრომის, ალეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრომის, ალეთის და ფშავ-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრომის, ალეთის და ფშავ-ხევსურეთის მწველმენტის გეგმები შემუშავებულია, მომზადებულია დასამტკიცებლად; - ფშავ-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლის რიზის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშავ-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრომის, ალეთის და ფშავ-ხევსურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა; - პრომეთის მღვიმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისი, ალეთის ეროვნულ პარკში მოწეო თიხების პარკი.
სხვა						171,900.0	5,050.0	6,257.1	0.0	243,342.0	0.0
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		5,000.0			103.9	103.9	სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		1,300.0	1,900.0		0.0	- პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.	
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		6,100.0	1,500.0	78.3		78.3	თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		35,000.0				226,048.3	საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
მათემატიკის ავტობუსების პროექტი (ESP, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0			8,749.3	ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შექმნა, დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შექმნა (დადგენილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022				100,000.0		2,337.4			დადგენილი
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	20,500.0		20,000.0		3,737.4		8,362.14	- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და სინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD))						2,000.0				0.0	შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა;
სულ						1,182,300.0	46,900.0	355,986.3	6,855.1	5,265,412.4	232,595.8

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მიითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში