

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2020 წლის 31 მაისის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	სესხი	გრანტი			
<b>საგზაო ინფრასტრუქტურა</b>						<b>592,180.0</b>	<b>5,000.0</b>	<b>257,137.3</b>	<b>1,941.3</b>	<b>2,839,950.8</b>	<b>40,388.4</b>	
ადმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0		400.0		233.1		163,860.9		- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია 7 კილომეტრიან მონაკვეთზე; დარჩენილ 5კმ-ზე მოძრაობა გაიხსნება მას შემდეგ, რაც დასრულდება მონაკვეთის - ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის I ლოტის მშენებლობა); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსაზრადებელი სამუშაოები (დასრულდა). - ჩუმათელეთი-ხევის, ჟინვალი-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლიის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა - რუსთავი-წითელი ხიდი-სადახლოს მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისი-ლაგოდეხის მონაკვეთებზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0		59,300.0		32,446.5		200,663.0		- ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები; II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ 5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან -სინოპიდროსთან. კმ0-კმ7.7-ის დასრულება დაგეგმილია 2020 წლის ივლისის ბოლოს, II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 1 აპრილს. მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება. - საავტომობილო გზების დეკორატიული ინსტიტუციონალური განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დახმარების გაწევა ლოგისტიკური ცენტრების იდენტიფიკაციის მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოღობვა გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0		0.0		1,489.5		391,974.6		- ქობულეთის ახალი შემოღობვა გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ სიგრძე) (პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია). - ხევი-არგვეთის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიქმნა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უზისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.
ქ. ბათუმის ახალი შემოღობვა გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0		56,000.0		23,190.8		117,939.5		- ბათუმის შემოღობვა, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - დაახლოებით 200 კილომეტრი სიგრძის საერთაშორისო და ადგილობრივი გზების მოვლა-შენახვა (დაგეგმილი). - ბათუმი-საფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0		130.0		3,596.3		400,509.2		- ზესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოღობვა გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოღობვა გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოღობვა გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	37,000.0	5,000.0	14,790.7	1,941.3	368,475.6	40,388.4	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I, II და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასააკლივიკაციო ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასება); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულების ვადაა 2020 წლის 03 დეკემბერი; - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოსთვის; - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2020 წლის ბოლოსთვის; - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0		32,500.0		2,559.8		62,199.4		- ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელეთიდან ხევიამდე დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამობილოზაციო,მოსაზრადებელი და სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უზისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		84,750.0		32,047.4		247,054.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უზისა-შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						42,000.0		7,914.5		40,147.2		გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოღობვა გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						0.0		0.0				თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავი-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები რუსთავი-წითელი ხიდის (ლოტი 1 და ლოტი 2) მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)						0.0		0.0				ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი). (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები ალგეთი - სადახლოს მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოებზე ზედამხედველის შესარჩევად).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უზისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		64,750.0		29,434.8		155,060.1		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უზისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლელი და ნატახტარი-ჟინვალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD )	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		35,500.0		1,535.2		225,201.4		მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა ( მიმდინარეობს მოსაზრადებელი სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		99,000.0		97,459.4		97,459.4		თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი-არგვეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა. ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 იანვარს. (მიმდინარეობს მოსაზრადებელი სამუშაოები)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)						0.0						მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერზე მიმდინარეობს სატენდერო წინადადების შეფასება.
თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა						0.0						თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოქინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს დაფინანსების წყაროს მოძიება).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი II (WB)	22.03.2012	30.06.2019	SDR	25,800.0		0.0				127,772.8		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 225 კმ სერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია დასრულდა. პროექტი დაიხურა 2019 წლის 30 ივნისს.



პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	30.06.2020	USD	75,000.0		11,200.0		2,977.4		155,210.4		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ საერთო სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (მილიონობაში დაახლოებით 80 კმ) მონაკვეთზე); - ბაკურციხე-წიორი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება); - გურჯაანის შემოვლითი გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთიდან დასრულებულია 6 კმ გზის მონაკვეთი, ასევე დასრულდა 7 ხიდიდან 6 ხიდის მშენებლობა, მიმდინარეობს მინის სამუშაოები და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		30,000.0		209.5		41,572.8		- ჯერიის რეგიონში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია(დაგეგმილი); - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-მშენებლობის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა კინვალე-ბარისახის მონაკვეთის I და II ლოტზე, ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 3 აპრილს, ტენდერში გამარჯვებული კომპანიები გამოვლენილია, მიმდინარეობს ხელშეკრულებების გაფორმებისთვის საჭირო პროცედურები (ორივე ლოტზე). - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-სარაგული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		24,400.0		6,961.7		41,207.3		- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის დამაკავშირებელი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (ძირულა-მოლითის გზის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		11,250.0		290.7		2,357.5		ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა, ხელახლა გამოცხადებული ტენდერის ფარგლებში სატენდერო წინადადებები გაიხსნა 2020 წლის 10 აპრილს, მიმდინარეობს წარმოდგენილი წინადადების შეფასება.
მდინარე დეგბედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		4,000.0				1,285.4		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადაბლო - ბაგრატმენის სასაზღვრო გამტარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები). (მიმდინარეობს დეტალური პროექტირების სამუშაოები).
<b>ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა</b>						<b>178,420.0</b>	<b>6,000.0</b>	<b>52,226.0</b>	<b>1,294.4</b>	<b>860,667.7</b>	<b>16,561.2</b>	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.04.2021	USD	30,000.0	5,000.0	8,400.0	3,800.0	3,059.5	634.9	55,644.8	8,771.7	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0		2,000.0		1,152.4		3,554.2		- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლაურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს პროექტის მოსამზადებელი სამუშაოები); - ბათუმის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დახურვა მოხდება ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	400.0	600.0	284.5	659.5	7,724.4	7,014.9	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგნარი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისთვის საჭირო მანქანების/ადჭურვილობის შეძენა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0		22,800.0		20,841.9		429,386.9		- ზუგდიდი - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგური "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა-I II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავანტილაციო სისტემის გამოცვლა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი II ნაწილი (იმერეთი) (WB)	09.11.2012	31.12.2019	SDR	19,800.0		0.0		1,368.1		80,642.2		- წყალტუბოში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია; - იმერეთის მასშტაბით კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების კეთილმოწყობა (დამხმარე ინფრასტრუქტურა) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		20,000.0		3,019.9		49,100.0		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მომდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	420.0	300.0			967.4		ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (E5P, NEFCO)	04.07.2018	04.07.2020	EUR	2,830.0	1,870.0	5,000.0	1,000.0			0.0	0.0	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციულ და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2019	EUR	100,000.0		49,000.0		22,499.8		201,987.4		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი (EIB)	09.12.2016	31.12.2021	EUR	100,000.0		0.0				0.0		საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია).
საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	06.12.2019	31.12.2022	EUR	13,550.0		8,000.0				0.0		რესურსით ძირითადად დაფინანსდება „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“-ს ფარგლებში (დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, სპაროეტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		15,000.0				0.0		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი,რუსთავი,თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენა და მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)			EUR			10,000.0				0.0		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა.
ჭიათურის საბაგირო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2019	EUR	13,200.0						30,687.9		ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიებთან დამაკავშირებელი ურბანული მექანიკური საბაგიროების აღჭურვილობის განახლება: - საბაგირო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N2 ცენტრი - ლეკუზანი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N3 ცენტრი - ნაგეთი (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - საბაგირო N4 ცენტრი - მუხაძე (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)



პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	400.0	300.0			477.0	774.6	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მეღანაში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოემსახურება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	30.09.2021	EUR	15,000.0			37,000.0			495.6		- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავსაყრედი და მექანიკური დამგველი მანქანის შექმნა); - არსებული მყარი ნარჩენების გადატვირთვის სადგურის განახლება; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაურთი წყლის (ლიჩეთის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება.
<b>წყლის ინფრასტრუქტურა</b>						<b>154,800.0</b>	<b>15,250.0</b>	<b>58,024.2</b>	<b>1,569.2</b>	<b>961,715.5</b>	<b>115,909.0</b>	
ქობულეთის წყალარინების რეაბილიტაცია (EBRD, ORET)	27.06.2008	01.06.2020	EUR	3,700.0	1,814.0	300.0		304.5		9,925.3	3,649.7	ქ. ქობულეთში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2021	SDR	163,600.0			129,000.0	49,957.4		732,346.6		- მესტიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა; ჩაინიშნა საბოლოო ტესტირების დღე); - მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დაწყებულია მიღება-ჩაბარების პროცედურები); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეკში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს საგარანტო პერიოდი); - ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა; მიმდინარეობს ტესტირების პროცესები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქიათურში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები და დაიწყო ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარების პროცედურები); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბილნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დაიწყო მოხილვა); - აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები).
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	15.10.2020	EUR	100.0		0.0	800.0			35.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურები).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5	1,500.0	750.0	1,633.6		68,083.3	65,489.8	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გინიოში, კვარიათში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, შუგანე კონეხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	24,000.0	13,300.0	5,963.8	261.3	56,794.3	5,250.5	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0	0.0	0.0	164.8	33.8	94,530.9	19,355.6	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	28.02.2020	USD		10,052.2	0.0	400.0		1,274.2		22,163.5	წყალტუბოსა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
<b>ენერგეტიკა</b>						<b>44,000.0</b>	<b>7,000.0</b>	<b>18,204.8</b>	<b>0.0</b>	<b>309,572.1</b>	<b>20,950.7</b>	
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	10,000.0	5,000.0	17,057.6		36,947.4		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადენზე, მოლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	5,000.0		70.1		93,226.0	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულდა); - კავკასიონის გადაცემის ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ევბ-ის მშენებლობა ქსანის-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.06.2020	EUR	60,200.0				1,077.1		54,338.6		
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმპლავის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულდა).
220კვ "ახალიგებ-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)			USD				8,500.0			118,003.7		ახალიგებიდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერჯეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)			USD							1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)
წრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR				3,500.0			0.0		- 220 კვ ორჯაჭვა ევბ "ხუდონი-ნენსკარ" მშენებლობა; - 110 კვ ევბ "ხუდონი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგვ, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ხუდონი" მშენებლობა; - 500კვ ევბ კავკასიონი-ს შუკრა ქვესადგურში "ხუდონი"; - 110 კვ ორჯაჭვა ხაზი "ხელედელა - ჯახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგვ კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაეგმილი)



პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში			ლარში		ლარში		ლარში		
500 კვ ევბ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						3,500.0				0.0		- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვა გადაცემა ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ შენეზლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ შენეზლობა. (დაგეგმილი)
500 კვ ევბ წყალტუბო-ახალციხე - ტორტუმი (KfW)				9,900.0		4,000.0	2,000.0			0.0	0.0	- 500კვ ორჯაჭვა ევბ-ის „წყალტუბო-ახალციხე“ შენეზლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალციხე“ გაფართოება; - 400კვ ევბ-ის „ახალციხე-თორტუმი“ შენეზლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).
გურის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		4,000.0				0.0		- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმლავერით; - 220კვ ევბ "პალასტომი"-დან ორჯაჭვა ევბ-ის შექმნა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის შენეზლობა ჩოხატაურში; - ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩოხატაური"
ხელედულა-ლაჯანური-ინი (KfW)						2,500.0				0.0		დაგეგმილი
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0		3,000.0				0.0		დაგეგმილი
<b>სოფლის მეურნეობა</b>						<b>41,000.0</b>	<b>4,000.0</b>	<b>4,194.4</b>	<b>2,864.1</b>	<b>87,926.0</b>	<b>13,328.0</b>	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	17.10.2020	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემფრიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა  - მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტირიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	3,400.0	4,000.0	2,838.6	2,864.1	28,028.8	13,328.0	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
მერძვეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		3,600.0			119.8		119.8	- მერძვეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის ჯაჭვის (Value Chain) განვითარება და ამ სექტორში ინოვაციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროგრამა განხორციელდება სამ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში და სამცხე ჯავახეთში. კომპონენტი 1 - მერძვეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარება: - მათის თვის ჩათვლის შემოსულია 478 განაცხადი, მიმდინარეობს მათი დამუშავება; - გამოცხადდა კონკურსი სერვისის მოწოდებლის შესარჩევად, რომელიც სამიზნე რეგიონებში მოაწოდებს სადემონსტრაციო ნაკვეთებს და ჩაატარებს სწავლებას რძის წარმოების სექტორში დასაქმებული ფერმერებისთვის; - გამოცხადდა კონკურსი ადგილობრივი კოორდინატორების შესარჩევად, პროგრამაში დამატებული ახალი რეგიონებისთვის (კახეთი, ქვემო ქართლი, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონები). კომპონენტი 2 - ინსტიტუციონალური განვითარება: - დასრულდა პროგრამის საბაზისო კვლევა.
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	31.07.2021	SDR	32,400.0		20,000.0			853.1		53,606.7	ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბისი-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).
	30.03.2020		EUR	18,200.0		14,000.0			383.0		6,170.8	რამდენიმე საპილოტე ადგილში (მათ შორის შუახევი, ვანი, მარტელი, მესტია, დედოფლისწყარო, გურჯაანი, გორი, მცხეთა, თიანეთი, თეთრიწყარო) მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები (მიმდინარეობს).

პროექტი	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2020 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2020 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
<b>გარემოს დაცვა</b>						<b>0.0</b>	<b>4,600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>875.5</b>	<b>0.0</b>	<b>27,148.0</b>	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR	2,267.0		0.0	2,500.0		240.0		7,693.0	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაგოების დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - გამლოვანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოზადა და ბორჯომ-ხარაგაულის სახელმწიფო საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მოზადადგა; მოზადა და ბორჯომის ადმინისტრაციაში მცირე საგაერო/სუვენირების დახლის პროექტი; მოზადა და სტატია ჯავახეთზე და ლაგოების კურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტულ გამოფენაზე გაერცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ეკორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR	8,250.0		0.0	2,100.0		635.5		19,454.9	- ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია, მოზადადებულია დასამტკიცებლად; - ფშა-ხევსურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლისის რომის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშა-ხევსურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშა-ხევსურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა; - პრომეთეს მღვიმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალგეთის ეროვნულ პარკში მოეწყო თოკების პარკი;
<b>სხვა</b>						<b>171,900.0</b>	<b>5,050.0</b>	<b>7,171.1</b>	<b>15,257.5</b>	<b>244,256.0</b>	<b>15,257.5</b>	
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD)	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		5,000.0		129.8		129.8		სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება.
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0		0.0	0.0		15,257.5		15,257.5	- იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება. იქმნება მარნეულში სოფლის ტიპის დასახლება იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; - 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი საბავშვო ბაღი და განახლდება ორი სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება; - სულ გაიყვანა 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონაში გადაადგილებულ ოჯახებს; - გაიყვანა 130 ბიზნეს გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. იძულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაიყვანა პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს. ასევე, დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესებლად.
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		1,300.0	1,900.0			0.0		- პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2021	EUR	14,000.0		6,100.0	1,500.0	237.1		237.1		- თბილისის დაახლოებით 25 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამაგრება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯი ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		35,000.0				226,048.3		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)	13.07.2017	13.07.2020	EUR	5,500.0	1,500.0	2,500.0	1,650.0			8,749.3		- ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შეძენა. დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსების შეძენა (დაეგმილი).
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022				100,000.0		2,337.4				დაეგმილი
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2021	USD	20,500.0		20,000.0		4,460.5		9,085.24		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება.
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD))						2,000.0		6.3		6.3		შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა;
<b>სულ</b>						<b>1,182,300.0</b>	<b>46,900.0</b>	<b>396,957.8</b>	<b>23,802.1</b>	<b>5,304,088.3</b>	<b>249,542.8</b>	

\*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

\*\* კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში