

სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები

2021 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა		2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი		
			სესხი	გრანტი		სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
			კალკულა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი			
საგზაო ინფრასტრუქტურა					678,850.0	2,000.0	509,167.0	5.1	3,735,415.5	44,630.2		
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკითი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0							- ზემო ოსიაური - ჩუმათელის მონაკვეთზე (დაახლოებით 14.1 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II) (I ლოტზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა) (II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორთან, კმ0-კმ7.7-ის მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულდა და მიზანობა გახსნილია. II ლოტის დარჩილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) შესასრულებელ სამუშაოებზე გამოცხადდა ტენდერი. გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 დეკემბერს. სამუშაოები დაიწყო 2021 წლის 1 მარტს. - საავტომობილო გზების დარჩილ მონაკვეთის ინტეგრირებული განვითარება (მიმდინარე); - საქართველოს კონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსათვის ტექნიკური დანახარების განვად ლოგისტიკური ცენტრების ინტეგრირების მიზნით ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის მომზადებასთან დაკავშირებით (დასრულდა); - საგზაო ქსელის განვითარების მიზნით მომავალი საინვესტიციო პროექტების დეტალური პროექტებისა და ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება (მიმდინარე).	
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIB)	12.06.2017	30.06.2023	EUR	108,190.0							- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორ ზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - სასესხო შეთანხმებით გათვალისწინებული მოვლა-შენახვის სამუშაოების ნაწილად გამოირიცხებოდა თბილისი (ვლდანი) - თიანეთის საავტომობილო გზის 21 კმ სიგრძის მონაკვეთის (7 მუშაოედი "ზონის ჩათვლით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები (მიმდინარეობს ტენდერის გამოცხადებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადების და ბანკთან შეთანხმების პროცედურები). - ბათუმი-სარგის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.	
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	25,000.0	2,000.0	3,555.0	5.1	423,004.7	44,630.2	- სამტრედია - გრიგოლის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და II ლოტის ფარგლებში; ლოტი II-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მიზანობა; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასწარდანიშნული ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასების შედეგების შეთანხმება ბანკთან); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გამო, ხელშეკრულება შეწყდა 2021 წლის 3 აგვისტოს. ტენდერი დარჩილ სამუშაოებზე გამოცხადდა სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურით (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მიზანობა); - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს; - ფოთი-გრიგოლის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები დასრულდა)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელთა-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0								- ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის ჩუმათელთაზე ხევაზე დაახლოებით 11 კილომეტრიანი მონაკვეთზე არსებული ორზოლიანი გზის გაუმჯობესება ოთხზოლიან მაგისტრალად (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		144,000.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა-შორაპნის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სენაკი-ფოთი-სარგის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლის-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						66,300.0						გრიგოლის-ქობულეთის შემოვლითი გზის მონაკვეთის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)												თბილისი-წითელი ხიდის (აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ22-კმ57 რუსთავე-წითელი ხიდის მონაკვეთის მშენებლობა (დაგეგმილი)
ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (EIB)												ალგეთი-სადახლოს საავტომობილო გზის მშენებლობა-მოდერნიზაცია (დაგეგმილი)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		92,000.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები). თბილისის შემოსავლური და ნაკახტარი-ფრეხლის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მომზადების სამუშაოები.
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		59,000.0						მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპნი არგეთას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		33,900.0						თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისა მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები)
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)						7,500.0						მდინარე რიონზე ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობის ტენდერის ფარგლებში მიმდინარეობს წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებების შეფასების შედეგების შეთანხმება ბანკთან.
თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ20-კმ50 ლოკინი-საგარეჯოს მონაკვეთის მშენებლობა						6,000.0						თბილისი-ბაკურიცხე-ლაგოდეხის საავტომობილო გზის კმ0+310-კმ4+040 მონაკვეთის (ლოტი 0 - ვაზისა-შეშისასვლელი გზა), ლოტი 1 - ვაზისა-საგარეჯოს მონაკვეთის (კმ4+040 - კმ27+840) და ლოტი 2 - საგარეჯოს შემოსავლელი გზის (კმ27+840 - კმ35+500) სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის მიზნით ტენდერების გამოცხადდა 2021 წლის 25 ივნისს (მიმდინარეობს შერევა-შეფასების პროცედურები).
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		12,000.0						საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 200 კმ სავალი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია (პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დამატებით 12 გზის (შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი 80 კმ) მონაკვეთზე); დასრულდა შიდა ქართლის, იმერეთის, აჭარის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; - ბაკურიცხე წმინდა და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მომზადება). - დასრულდა ბაკურიცხე-გურჯაანის შემოვლითი გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		25,000.0						- გურიის რეგიონში შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები 7 ლოტზე); - მცხეთა-შიდასახელმწიფოებრივი, რაჭა-ლეჩხუმისა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტის ფარგლებში დასრულდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა კინვალე-ბარისხის მონაკვეთის I და II ლოტზე. ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებთან ხელშეკრულებები გაფორმებულია ორივე ლოტზე (მიმდინარეობს სამუშაოები). ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გამო, თიანეთი-ახტალის დაახლ. 30 კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა. მიმდინარეობს დარჩილ სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადებისთვის საჭირო პროცედურები. - სამშენებლო კონტრაქტების მონიტორინგი და ზედამხედველობა (4 საგზაო მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების ზედამხედველობა - მიმდინარეობს).
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელოვან მძიმე-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელის საავტომობილო გზის ჩუმათელთა-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რიკითი-სარგისი (ADR)	19.06.2017	31.08.2021	USD	80,000.0		13,000.0						- მირულა-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელის დასავლეთი შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (მირულა - მოლითის გზის რეაბილიტაცია). პირველ ლოტზე მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები. მეორე ლოტზე კონტრაქტორი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გამო, მიმდინარეობს ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურები.
ბათუმი (ანკისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარხმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2020	KWD	8,000.0		14,000.0						ბათუმი (ანკისა) - ახალციხის შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზარხმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა. გაფორმდა ხელშეკრულებები (ლოტი I და ლოტი II) ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან (მიმდინარეობს სამუშაოები).
მდინარე დებედაზე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,500.0						საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატუნის სასაზღვრო გამკაურებელი ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი*	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დაბეჭდილი თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
		ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
		ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში		ლარში		ლარში					
ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა					160,400.0	11,550.0	94,739.3	6,821.5	976,015.7	33,601.0		
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014 21.05.2020	30.08.2024	USD EUR	30,000.0 37,100.0	5,000.0	21,800.0	600.0	8,946.1	859.4	69,368.5	10,128.1	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
აკარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0	6,800.0	1,148.9	2,836.7	8,911.5	6,808.7	- აკარში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (დასრულდა ნაგავსაყრელის მშენებლობა);
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	100.0	1,950.0	76.7	932.0	8,469.9	9,439.1	- ახალი ნაგავსაყრელის (ქუთაისის შესასვლელი, სოფელი ჭოგანო) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/ავტოტრასების შექმნა (დაეგეგმა); - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR USD	68,625.0 141,886.0				169.8		450,513.5		- ზუგდიდში - მესტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა - I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მკერძისა და "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა III მონაკვეთი (დასრულდა - მიმდინარეობს დეველპმენტის აღმოფხვრის პერიოდი); - ანაკლიის ნაპირდაცვა - II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (დასრულდა - მიმდინარეობს დეველპმენტის აღმოფხვრის პერიოდი); - თბილისის მკერძის რეაბილიტაცია (მკერძის ელექტროგაყვანილობის და სვეტილიაგვი სისტემების გამოცვლა) (დასრულდა - მიმდინარეობს დეველპმენტის აღმოფხვრის პერიოდი).
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		20,700.0		13,357.6		69,276.7		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2021	EUR	4,300.0	1,843.0	600.0		567.6		1,535.0		ქვემო ქართლის რეგიონში (თეთრიწყარო) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; სამშენებლო სამუშაოები დაიწყო 2022 წლის 1 ნოემბერს).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლებადი-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (ESP, NEFCO)	04.07.2018	31.08.2022	EUR	2,830.0	1,870.0	1,000.0	900.0	3,577.3	1,494.0	6,402.1	4,713.1	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღირებულების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლებადი და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.12.2023	EUR	100,000.0		23,500.0		15,730.0		251,681.6		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
სახვორებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	09.12.2019	31.12.2023	EUR	13,550.0		1,600.0		400.8		1,134.6		რესურსით მირთავდა დაფინანსდება „სახვორებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“-ს ფარგლებში დაეგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღირებულებები (პროექტების ტექნიკური-კონსტრუქციული კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა).
სახვორებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB)			EUR	101,000.0		31,400.0		14,264.2		20,135.9		მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის და მომსახურების გაუმჯობესება, ურბანული განახლება, საზოგადოებრივი და ტურისტული სტრანსპორტი ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს რეგიონებსა და თბილისში (ხელმოწერის ეტაპზე).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	17,000.0		25,200.0		29,621.5		73,337.4		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შექმნა და მოქმედებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია. ავტობუსები სრულად მოქმედებულა.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		3,900.0		6,682.4		13,156.8		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა. 10 ავტობუსი მოწოდებულია, ტექნიკის სრულად შექმნილია და მოქმედებულა მუნიციპალური სერვისებისთვის.
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	3,600.0	1,300.0	196.6	699.5	1,596.6	2,512.1	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოეხმარება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	27.11.2021	EUR	18,030.0		25,000.0				495.6		- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადგურის განახლება (ახალი ნაგავსაყრედი და მექანიკური დამგვლი მანქანის შექმნა) - გამოხდადდა ორტაპიანი ტენდერი; - არსებული მყარი ნარჩენების სადგურის განახლება - მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაწერი წყლის ((ლიტეის)) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება - მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები;
წყლის ინფრასტრუქტურა					89,200.0	18,830.0	62,897.6	1,694.8	1,134,628.0	124,986.1		
მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB)	15.10.2020	31.12.2024	EUR	17,740.0		4,780.0		36.7		36.7		თელავის წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარება
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2024	SDR USD	163,600.0 250,000.0		68,000.0		42,399.0		859,442.2		მესტიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა, დასრულდა ტესტირება, მიმდინარეობს დეველპმენტის აღმოფხვრის პერიოდი); მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (საპროექტო სამუშაოები შექმნილია, მიმდინარეობს პროექტის შესაბამისი ცვლილებებისთვის საჭირო კვლევა); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მშენებლობა დასრულდა, მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატენდერო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა- რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, დაეგეგმოს საპროექტო სამუშაოები); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეში წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მშენებლობა (დასრულდა); - ურეში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (სამშენებლო ნაწილი დასრულდა; მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა, მიმდინარეობს დეველპმენტის აღმოფხვრის პერიოდი); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, მიმდინარეობს ტესტირება); - ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (დასრულდა სექცია 1, მიმდინარეობს დეველპმენტის აღმოფხვრის პერიოდი, სექცია 2-ის სამუშაოები მიმდინარეობს); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - მარნეულის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა (მიმდინარეობს მშენებლობა); - აბაშის მაგისტრალური ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - თელავის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს მშენებლობა); - გუდაურის წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - გუდაურის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები და დასრულებულია სამშენებლო სამუშაოების მომზადება).

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	გრანტი	ლარში	გრანტი	ლარში	გრანტი			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)	07.08.2020	15.07.2028	EUR	130,000.0		3,450.0	3,250.0					პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს ოთხ მუნიციპალიტეტში (მცხეთა-მთიანეთისა და იმერეთის რეგიონებში), კერძოდ, ზაღდათში, ვანში, სამტრედიასა და ყაზბეგში ახალი კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და რეაბილიტაციას. (ლოტი 1 - ყაზბეგი - ტენდერი შეწყდა ინტერესთა კონფლიქტის გამო, გაგზავნილია პრეკვალიფიკაციის დოკუმენტები ბანკში NO-ზე ახლიდან გასატენდერებლად. ლოტი 2 - საკონტრაქტო მოლაპარაკება დასრულების ეტაპზეა და საერთაშორისო დეკემბრის დასაწყისში მიიწვევება ხელი კონტრაქტს).
ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD)	31.07.2020	30.06.2025	EUR	58,000.0		1,200.0						წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია ქალაქ ხაშურში. 2 არსებული სათავე ნაგებობის და მასთან დაკავშირებული სატუნში სადგურების რეაბილიტაცია, გადამცემი ხაზებისა და სადისტრიბუციო ქსელების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო ქსელის, მათ შორის კონტეინერების, რეკონსტრუქცია და გაფართოება. ძველი წყალარინების გაწმენდი ნაგებობის დემონტაჟი და ახლის აშენება.
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	23.12.2024	EUR	100.0		1,770.0	1,780.0	188.0		223.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გაწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს) სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული კონსულტანტთან გაფორმდა ხელშეკრულება).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5			4,009.6		79,044.7	65,489.8	- ბათუმში წყალმომარაგების და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გაწმენდი ნაგებობების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შეკმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გორიში, კვარიაში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაჭვი, შუაქე, კონჭი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დეცენტრალიზებული წყალარინების სისტემებით (მიმდინარეობს); - ბათუმში სანაპირო სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	10,000.0	1,500.0	14,673.6	139.9	97,727.9	5,871.6	ბათუმში წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0				46.5	94,567.1	19,409.5	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0		12,300.0	1,590.7	1,508.3	3,586.3	7,331.7	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულის, ქედას და შუახევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას. (ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აჭარის დაბებისა და სოფლების წყლისა და წყალარინების პროექტების შესწავლა-დამუშავება. ასევე, აჭარის დაბებისა და სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მოზნით გამოცხადდა საერთაშორისო ტენდერი).
ენერგეტიკა						73,300.0	3,200.0	65,433.2	4,467.7	423,804.3	25,418.4	
ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GSRP) მხარდასაჭერად (KfW, EU-NIF)	20.09.2019	20.11.2024	EUR		8,440.0				2,701.8		2,701.8	ენერგეტიკის სექტორის მიმდინარე რეფორმის მხარდაჭერა.
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU-NIF)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	30,000.0	2,000.0	47,117.9		106,448.9		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორი საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილადინგზე, მილიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)					8,000.0	1,800.0		997.9		95,807.7	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულდა); - კავასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ეგზ-ის მშენებლობა ქსანი-სტეფანწმინდა (KfW)	25.10.2013	30.12.2021	EUR	60,200.0		3,800.0		962.8		55,586.8		ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმბლავის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულდა).
220კვ "ახალიცი-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)			USD			6,000.0		6,552.2		128,728.7		ახალიციდან ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD		60,000.0					1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)
ჩრდილოეთის რეოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR			6,000.0						- 220 კვ ორჯაჭვა ეგზ "ზუდინი-ჩენსკა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგზ "ზუდინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუდინი" მშენებლობა; - 500კვ ეგზ კავასიონი-ს მჭრა ქვესადგურში "ზუდინი"; - 110 კვ ორჯაჭვა ხაზი "ზუდინი-ლაჯანური" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)
500 კვ ეგზ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						8,000.0		6,126.2		26,499.6		- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაგეგმილი)
500 კვ ეგზ წყალტუბო-ახალიცი - ტორტუმი (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		9,900.0	6,700.0	1,258.4		-	1,258.4	- 500კვ ორჯაჭვა ეგზ-ის „წყალტუბო-ახალიცი“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალიცი“ გაფართოება; - 400კვ ეგზ-ის „ახალიცი-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).
გურის ელვადაცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)							6,000.0	3,676.3		3,676.3		- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმბლავით; - 220კვ ეგზ "პალისტომი"-დან ორჯაჭვა ეგზ-ის მჭრა 220/110 კვ ქს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩიხატაურში; - ახალი ორჯაჭვა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩიხატაური"
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0	1,000.0	5,000.0			507.4			დაგეგმილი

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა	2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **	სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
სოფლის მეურნეობა						54,380.0	0.0	44,529.8	0.0	156,678.3	14,218.7
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	31.07.2021	SDR	8,610.0							
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	480.0		395.2		31,115.4	14,218.7
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0						
მერძეულების დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		18,500.0		15,048.1		18,632.6	
ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014		SDR	32,400.0		20,000.0		5,794.5		75,720.9	
	30.03.2020	30.09.2022	EUR	18,200.0		15,400.0		23,291.9		31,209.4	
გარემოს დაცვა						0.0	2,300.0	0.0	1,902.5	0.0	31,420.1
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,300.0	893.1		9,999.7	
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (კვორეგიონული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR		8,250.0	0.0	0.0	1,009.3		21,420.4	
სხვა						333,700.0	11,600.0	176,401.9	0.0	591,735.0	19,631.9
ინოვაციის, ინკუბატორების და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) -MES	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		26,500.0		16,385.3		18,088.6	
ინოვაციის, ინკუბატორების და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) - MDF						1,600.0		111.8		168.1	
COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)	09.12.2016	31.12.2024	EUR	100,000.0		80,000.0		192.1		192.1	
COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (IBRD)	09.06.2021	30.04.2023	EUR	28,700.0		10,000.0					
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იმულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0						15,257.5	
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		3,400.0	3,400.0				
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯი ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, ESP)	18.10.2016	30.06.2022	EUR	14,000.0		1,400.0	4,200.0	5,637.7		6,541.5	

	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი *	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი
			ხელშეკრულების ვალუტაში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში				
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
საქართველოს შვიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		50,000.0		34,401.0		284,824.1		საქართველოს შვიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)	13.07.2017	13.07.2022	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	4,000.0			15,526.9	4,374.4	ავტობუსების (დონორის და ელექტრო) შეძენა. დონორის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; ელექტრო ავტობუსები (8 ერთეული) შექმნილია და შემოყვანილია. მიმდინარეობს დანახარჯის (დაახლოებით 250,000 ევრო) გამოყენების პროექტდურები.
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		120,000.0		105,713.1		222,509.6		226 ერთეული ავტობუსი შექმნილია და შემოყვანილია; მიმდინარეობს დეპო მშენებლობისთვის მოსაზრადებელი სამუშაოები.
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0						-		თბილისის მეტროს ვაგონების შექმნა; მეტროს დეპოსა და გვირაბის რეაბილიტაცია. ვაგონების შესაძენად მიმდინარეობს ტენდერის მეორე ეტაპი (გახსნა 31 მარტი); გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმება ივანეშვილი 2021 წლის ივნისში.
პროექტი Log-in Georgia (IBRD)	31.08.2020	31.12.2025	EUR	35,700.0		15,000.0		156.2		512.1		ფართოვდება ინტერნეტთან წვდომის გაზრდა და მის გამოყენების ხელშეწყობა ინდივიდუალური პირებისა და საწარმოების მიერ, შერჩეულ სასოფლო დასახლებებში.
მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარებისა და კრიზისიდან გამოყვანის პროექტი - პროგრამები (IBRD)	17.05.2021	30.06.2026	EUR	85,000.0				780.5		780.5		საქართველო მიიღებს 85 მლნ ევროს ოდენობის შეღავათიან, გრძელვადიან ფინანსურ რესურსს პანდემიისგან დაზარალებული მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დასახმარებლად. იმავდროულად, პროექტი ითვალისწინებს ახალი, მესიერი გადახდების სისტემის ჩამოყალიბებას, რაც საფინანსო სექტორში ინოვაციური ეკოსისტემის გაძლიერებას ნიშნავს.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)						17,600.0		9,743.0		33,288.8		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; პროექტის მხარდაჭერით აღიქმება და გაიხსნა ტექნოპარკები და ინოვაციების ცენტრები თბილისში, კასპში, ბათუმში, თელავში, ახმეტაში, გურჯაანში და რუხში. ამის გარდა, პროექტი აქტიურად თანამშრომლობს ზუგდიდის ტექნოპარკთან, რომელიც ასევე სრულად ჩამოყალიბდა ცენტრების სახეში (ქსელში); - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მეურნეობების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; („ინტერნეტი განვითარებისთვის“) პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ ფართოვდა ინტერნეტში ჩართვის მონაწილე მალბომიან დასახლებებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (რომელიც სარეიტინგო ქსელზე 100,000-ს არ აღემატება) გასცა 1581 ვაუჩერი, საიდანაც ინტერნეტში ჩართვა 1380 ოჯახი, გარდა ამისა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, თუმცა, მოხდა 29 მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმის ფართოვდა ინტერნეტთან მიერთება. *ამჟამად პროგრამა დასრულებულია); - ინდივიდუალური პირებისა და ფორმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება („ინტერნეტი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ ჩაატარა ცნობიერების ასაძლიერებელი ტრენინგები ქვეყნის რეგიონებში, რომელსაც დაესწრო 406 მეწარმე და 577 ინდივიდუალური პირი. გარდა ამისა სააგენტომ 187 მეწარმეს გაუწია ინდივიდუალური კონსულტაციები ელ-კომერციაში, ხოლო 834-მა მეწარმემ გაიარა ტრენინგი ელ-წიგნობებში (რომელიც მოიცავდა ელ-ბიზნესს, ელ-კომერციას და ელ-მარკეტინგს), საიდანაც 512-მა მეწარმემ შეძლო თავისი ბიზნესის გაყოფილება (განათავსა თავისი ბიზნესი / პროდუქტი მინიმუმ 1 პლატფორმაზე ონლაინ პლატფორმაზე). ამასთანავე 100-ზე მეტ მეწარმეს შეეძლო საკუთარი ვებ-გვერდები ელ-კომერცის ფუნქციონალით. *ამჟამად პროგრამა დასრულებულია.
გამოყენებითი კვლევების საგრანტო პროგრამა (ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)						3,400.0		3,106.4		9,127.8		შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მეშვეობით შერჩეული მეცნიერებისთვის გამოყენებითი კვლევითი გრანტების უზრუნველყოფა; (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დახმარებით იქნა ჩატარებული კონკურსი, რომელშიც შემოვიდა სულ 80 განაცხადი. პროექტები შევსდა დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტების მიერ. შევსების ორი ეტაპის საფუძველზე დასაფინანსებლად შერჩა 36 პროექტი; გაკეთებულია 8 საპატენტო განაცხადი; შექმნილია 8 პრიორიტატი, 2 პატენტი/მოდელი, 3 ტექნოლოგიური სქემა; გამოქვეყნებულია 5 პუბლიკაცია; ჩატარდა 13 ლინისიება (ტრენინგი/ ვორკშოპი/ კონფერენცია); კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გატანილია 5 საერთაშორისო ლინისიებაზე; ბიზნესის განვითარება ან ბიზნესთან გამოკვეთილი თანამშრომლობა გამოვლინდა 13 პროექტის შემთხვევაში).
თანამედროვე უნარები ეკონომიკის დასაქმების სექტორის განვითარების პროგრამისთვის - პროექტი (ADB)	09.12.2020	31.12.2026	EUR	16,966.4				174.8		174.8		პროექტის მიზანია საქართველოში პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სექტორის გაუმჯობესება. ორი უნარების ჰაბის შექმნა ქუთაისსა და თელავში არსებულ პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაღალი ხარისხის და შესაბამისი მომზადებისმისაღებად პრიორიტეტულ ეკონომიკურ სექტორებში; პროფესიული პროგრამების დანერგვა დაახლოებით 20 ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლაში, მათ შორის დაწესებულებების განახლება, მშენებლობა, სემინარებისთვის აღჭურვა, პრიორიტეტულ ეკონომიკურ სექტორებში CBTA პროფესიული პროგრამების შემუშავება და სკოლის მეწეულებისა და მასწავლებლების შესაძლებლობების განვითარება; კარიერული სახელმძღვანელოსა და საკონსულტაციო სისტემის ჩამოყალიბება, სექტორული უნარების ორგანიზაციების შექმნა შეიდ პრიორიტეტულ ეკონომიკურ სექტორში; პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრძო მართვის პილოტირება (მიმდინარეობს აქტივობები ჰაბების კონფერენციის შემუშავების მიზნით, მიმდინარეობს მოსაზრადებელი სამუშაოები (სკოლების საკუთრების ანალიზი, შესაძლებლობების განვითარების გეგმა) პროფესიული პროგრამების დანერგვის მიზნით).
			სულ			1,389,830.0	49,480.0	776,766.9	14,891.6	7,018,276.8	293,906.4	

*პროექტები, რომელთა დასაფინანსებლად სხვადასხვა დროს გაფორმდა რამდენიმე ხელშეკრულება, მითითებულია პირველი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი

** კომერციულ ბანკებში გახსნილი ანგარიშებიდან თანხების ათვისების მონაცემები შესაძლოა დაზუსტდეს მომდევნო თვეებში