

**სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახული დონორების მხარდაჭერით დაფინანსებული პროგრამები და პროექტები**

2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით (ათას ერთეულში)

ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	ხელშეკრულების დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო) **		სულ ათვისებული თანხა (საკასო) **		კომენტარი	
		ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი		
<b>საგზაო ინფრასტრუქტურა</b>												
ადმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანზიტო მაგისტრალი IV (აგარა-ზემო ოსიაური) (WB)	06.06.2013	31.12.2019	SDR	24,500.0						164,986.0	- აგარა - ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე (დაახლოებით 12 კმ) ავტომაგისტრალის მშენებლობა (დასრულდა; მოძრაობა გახსნილია); - ნაპირსამაგრი ნაგებობის (დაახლოებით 3.4 კმ) მშენებლობა (დასრულდა); - რიკითი - ზესტაფონის მონაკვეთზე ახალი ავტომაგისტრალის მშენებლობის ტექნიკურ - ეკონომიკური შესწავლა (მათ შორის რიკითის მეორე გვირაბი) და სხვა მოსამზადებელი სამუშაოები (დასრულდა). - ჩუმათელეთი-ხევის, კინგალი-ლარსის და სამტრედია-ზუგდიდი-ანაკლის მონაკვეთებზე დეტალური პროექტის მოზადების სამუშაოები დასრულდა	
			USD	38,000.0								
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტი (ზემო ოსიაური-რიკოთი) (WB, EIB)	10.02.2016	31.12.2023	USD	140,000.0				67,800.0		54,672.0	E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვეთის (დაახლოებით 14.1 კმ) მშენებლობა (ლოტი I და ლოტი II); - I ლოტზე სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა; - II ლოტზე ხელშეკრულება შეწყდა, საიდანაც 1.9 კმ მონაკვეთზე (კმ-5+800-კმ7+700) ხელშეკრულება გაფორმდა I ლოტის კონტრაქტორთან. კმ-კმ7.7-ის მონაკვეთზე სამუშაოები დასრულდა და მოძრაობა გახსნილია. II ლოტის დარჩენილ მონაკვეთზე (კმ7.7-კმ14.06) შესასრულებელ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2020 წლის 16 დეკემბრის ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან. სამუშაოები დაიწყო 2021 წლის 1 მარტს.	
			EUR	49,450.0								
საგზაო დერეფნის საინვესტიციო პროგრამა (ქობულეთის შემოვლითი გზა) (ADB)	29.10.2009	29.09.2019	SDR	75,892.0						393,464.1	ქობულეთის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (დაახლოებით 32 კმ); - პირველი მონაკვეთი (12+400 - კმ 31+259) გახსნილია, სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა მეორე მონაკვეთზე (18 კმ), მოძრაობა გახსნილია. - ხევი-არგეთის მონაკვეთზე დასრულდა დეტალური პროექტის მოზადების სამუშაოები. - თბილისის შემოსავლი და ნატახტარი-ქინგალის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მოზადების სამუშაოები. პროგრამის დასრულების გამო, შეიცვალა აღნიშნული ხელშეკრულების დაფინანსების წყარო. ხელშეკრულება გადავიდა ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობის პროექტში.	
			USD	140,000.0								
თბილისი-ბაკურციხე-ულაგოდეხის საავტომობილო გზის ბაკურციხე-წიორის მონაკვეთის მშენებლობა (ADB)	12.06.2017	30.06.2023				7,500.0			11,645.4		11,645.4	
მდინარე რიონზე ფოთის ხიდის მშენებლობა (ADB)			EUR	108,190.0		6,000.0			10,232.3		10,232.3	
ქ. ბათუმის ახალი შემოვლითი გზა (ADB, AIIB)	12.06.2017	30.06.2023	USD	114,000.0		60,000.0			56,668.4		236,320.8	
											- ბათუმის შემოვლითი, 14.3 კილომეტრიანი, ორზოლიანი გზის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - სასესხო შეთანხმებით გათვალისწინებული მოვლა-შენახვის სამუშაოების ნაცვლად დაგეგმილი იყო თბილისი (გლდანი) - თიანეთის საავტომობილო გზის 21 კმ სიგრძის მონაკვეთის და 7 მეწყრული ზონის სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ტენდერის გამოცხადებისთვის სპორი დოკუმენტაციის მოზადებისა და ბანკთან შეთანხმების პროცედურების გაქონების გამო, სამუშაოები განხორციელდება საბიუჯეტო სახსრებით. - ბათუმი-სარფის მონაკვეთზე მიმდინარეობს დეტალური პროექტის მოზადების სამუშაოები (მიმდინარე)	
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ჯესტაფონი-ქუთაისი-სამტრედიის მონაკვეთის მშენებლობა (JICA)	16.12.2009	24.06.2023	JPY	22,132,000.0						400,633.7	- ჯესტაფონი - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (15.2 კმ) დასრულდა. გზის მონაკვეთი გახსნილია მოძრაობისთვის); - ქუთაისის ახალი შემოვლითი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა და შემოვლითი გზის 17.3 კილომეტრიანი მონაკვეთი გაიხსნა 2014 წელს); - ქუთაისი - სამტრედიის მონაკვეთზე ახალი გზის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, 24 კილომეტრიანი მონაკვეთზე მოძრაობა გახსნილია).	
ადმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მოდერნიზაცია-მშენებლობა სამტრედია-გრიგოლეთის მონაკვეთზე (EIB, EU)	11.05.2012	28.11.2019	EUR	200,000.0	20,000.0	25,000.0	2,000.0	4,471.7	5.1	423,921.4	44,630.2	- სამტრედია - გრიგოლეთის მონაკვეთზე (დაახლოებით 50 კმ) ახალი ოთხზოლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები მიმდინარეობს I და IV ლოტის ფარგლებში; ლოტი II-ზე დასრულდა სამშენებლო სამუშაოები და გახსნილია მოძრაობა; ლოტი III - მიმდინარეობს წინასავალი ფაზის ეტაპზე წარმოდგენილი წინადადებების შეფასების შედეგების შეთანხმება ბანკთან); - ლოტი I კონტრაქტორ ორგანიზაციასთან შეწყდა ხელშეკრულება და დარჩენილ სამუშაოებზე ხელშეკრულება გაფორმდა 2018 წლის 13 ნოემბერს. კონტრაქტორის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, ხელშეკრულება შეწყდა 2021 წლის 3 აგვისტოს. ტენდერი დარჩენილ სამუშაოებზე გამოცხადდა სახელმწიფო შესყიდვების პროცედურით (მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები); - ლოტი II ხელშეკრულება გაფორმდა 2015 წლის 13 ნოემბერს (სამუშაოები დასრულდა, გახსნილია მოძრაობა); - ლოტი IV ხელშეკრულება გაფორმდა 2014 წლის 24 დეკემბერს. სამუშაოების დასრულება იგეგმება 2021 წელს; - ფოთი-გრიგოლეთის მონაკვეთი (დეტალური პროექტის მოზადების სამუშაოები დასრულდა)
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB, WB)	04.12.2017	31.12.2023	EUR	16,900.0						65,719.3	144,470.3	
	09.12.2016	09.12.2021	EUR									
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის უბისა შორაპანის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (EIB)	09.12.2016	09.12.2021	EUR	250,000.0		144,000.0			142,736.1		514,274.6	
სენაკი-ფოთი-სარფის საავტომობილო გზის კმ48-კმ64 გრიგოლეთი-ჩოლოქის მონაკვეთის მშენებლობა (EIB)						66,300.0			72,385.5		145,513.3	
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის ხევი უბისას მონაკვეთის რეკონსტრუქცია - მშენებლობა (ADB)	05.10.2018	31.12.2024	EUR	255,297.0		92,000.0			120,817.7		336,191.1	
მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე საავტომობილო გზის და გვირაბის მშენებლობა (ADB, EBRD)	27.08.2019	31.12.2023	EUR	370,236.0		59,000.0			124,934.6		351,830.7	
	11.10.2019			53,400.0								
თბილისი-სენაკი-ლესელიძის საავტომობილო გზის შორაპანი არგეთის მონაკვეთის რეკონსტრუქცია-მშენებლობა (ADB)	27.11.2019	31.12.2022	EUR	255,100.0		33,900.0			29,258.2		139,077.0	
შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების პროექტი III (WB)	09.07.2014	31.12.2021	USD	75,000.0		12,000.0			17,478.3		184,768.1	
											საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში (დაახლოებით 269 კმ სართი სიგრძის) შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების რეაბილიტაცია; დასრულდა შიდა ქართლის, იმერეთის, აჭარის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებული საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესების სამუშაოები; - ბაკურციხე-წიორი და გურჯაანი-თელავის მონაკვეთი (დასრულდა დეტალური პროექტის მოზადება). - დასრულდა ბაკურციხე-გურჯაანის შემოვლითი გზის 15.5 კმ-იანი მონაკვეთის მშენებლობა.	



	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში			
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
შიდასახელმწიფოებრივი გზების აქტივების მართვის პროექტი (WB)	28.03.2016	31.12.2021	USD	40,000.0		25,000.0		23,900.0		72,855.2		- გურის რეგიონში შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამუშაოები 7 ლოტზე); - მცხეთა-მთიანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და შიდა ქართლის რეგიონებში შერჩეული შიდასახელმწიფოებრივი გზების მონაკვეთების რეაბილიტაცია პროექტირება-შენიშვნის პირობებით (სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ორ მონაკვეთზე; ხელშეკრულება შეწყდა ჭინვალის-ბარისახო-შატლის მონაკვეთის I და II ლოტზე. დარჩენილ სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერებში გამარჯვებულ კომპანიებთან ხელშეკრულებები გაფორმდა ორივე ლოტზე. პირველ ლოტზე სამუშაოები დასრულდა. მიმდინარეობს სამუშაოები მეორე ლოტზე). - ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ჩინვიორის დაახლ. 30კმ-იანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე გაფორმებული ხელშეკრულება შეწყდა. მიმდინარეობს დარჩენილ სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან ხელშეკრულება გაფორმების პროცედურები.
შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის საავტომობილო გზის ჩუმათელეთი-ხარაგაულის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (ADB)	19.06.2017	28.02.2025	USD	80,000.0		13,000.0		7,731.5		63,454.6		- ძირულ-ხარაგაული-მოლითი-ფონა-ჩუმათელეთის შიდასახელმწიფოებრივი გზის რეაბილიტაცია (პირველ ლოტზე მიმდინარეობს სამუშაოები, მეორე ლოტზე კონტრაქტორი კომპანიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, ხელშეკრულება შეწყდა. მიმდინარეობს ბანკთან შეთანხმების პროცედურები დარჩენილ სამუშაოებზე ტენდერის გამოცხადების მიზნით.
ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის საავტომობილო გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქცია (Kuwait Fund)	17.01.2017	31.12.2025	KWD	8,000.0		14,000.0		8,443.2		15,721.5		ბათუმი (ანგისა) - ახალციხის შიდასახელმწიფოებრივი გზის ხულო-ზარზმის მონაკვეთის რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქციის ხელშეკრულებები შეწყდა. გაფორმდა ხელშეკრულებები (ლოტი I და ლოტი II) ხელახლა გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიასთან (მიმდინარეობს სამუშაოები). პირველი ლოტი ფინანსდება ქუვეთის ფონდის მიერ, მეორე ლოტი - საბიუჯეტო სახსრებით.
მდინარე დებედაჯე ხიდის მშენებლობა (EBRD)	30.12.2016	31.12.2019	EUR	6,000.0		2,500.0		5,219.3		7,303.3		საქართველოს და სომხეთის რესპუბლიკის სახელმწიფო საზღვრის სადახლო - ბაგრატაშენის სასაზღვრო გამკარ პუნქტებზე ახალი ხიდის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამუშაოები).
<b>ურბანული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა</b>						<b>160,400.0</b>	<b>11,550.0</b>	<b>138,087.8</b>	<b>8,935.9</b>	<b>1,050,052.1</b>	<b>35,715.4</b>	
რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტი II (WB, SDC)	18.08.2014	30.08.2024	USD	30,000.0	5,000.0							საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამუშაოები).
	21.05.2020		EUR	37,100.0		21,800.0	600.0	14,160.9	1,396.4	74,583.3	10,665.0	
აჭარის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD, SIDA)	18.02.2010	31.12.2022	EUR	3,000.0	4,000.0	2,000.0	6,800.0	1,148.9	2,836.7	8,911.5	6,808.7	- აჭარაში (ქობულეთში, სოფელ ცეცხლურთან) თანამედროვე ტიპის ნაგავსაყრელის მშენებლობა (დასრულდა ნაგავსაყრელის მშენებლობა);
ქუთაისის მყარი ნარჩენების პროექტი (KfW, EU-NIF)	13.12.2013	31.12.2022	EUR	20,000.0	2,000.0	100.0	1,950.0	76.7	1,618.4	8,469.9	10,125.5	- ახალი ნაგავსაყრელის ( სოფელი მუხიანი) მოწყობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები, მათ შორის საჯარო განხილვები მოსახლეობასთან); - მყარი ნარჩენების ტრანსპორტირების და ნაგავსაყრელის ფუნქციონირებისათვის საჭირო მანქანების/აღჭურვილობის შეძენა (დაგეგმილი) - ქუთაისის არსებული ნაგავსაყრელის დახურვა (დაიხურება ქუთაისის ახალი ნაგავსაყრელის ამოქმედების შემდეგ).
მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	21.06.2010	31.12.2020	SDR	68,625.0						169.8	450,513.5	- ზუგდიდი - მუსტიის გზის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- I ფაზა (დასრულდა); - თბილისში მეტროსადგომი "უნივერსიტეტი" მშენებლობა (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა HI მონაკვეთი (დასრულდა); - თბილისი - რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობა II მონაკვეთი (დასრულდა); - ანაკლიის ნაპირდაცვა- II ფაზა (დასრულდა); - ქალაქ ბათუმში ნაპირდაცვის სამუშაოები (დასრულდა); - თბილისის მეტროს რეაბილიტაცია (მეტროს ელექტროგაყვანილობის და სავანტიაციო სისტემის გამოცვლა) (დასრულდა).
			USD	141,886.0								
რეგიონალური განვითარების პროექტი III ნაწილი (მცხეთა-მთიანეთი და სამცხე-ჯავახეთი) (WB)	07.08.2015	31.12.2022	USD	60,000.0		20,700.0		18,209.6		74,128.8		მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა (მიმდინარეობს სამუშაოები).
ქვემო ქართლის ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD, SIDA)	12.05.2015	12.05.2022	EUR	4,300.0	1,843.0	600.0		567.6		1,535.0		ქვემო ქართლის რეგიონში (თეთრიწყარო) ახალი ნაგავსაყრელის მშენებლობა (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები; სამუშაოები დაიწყება 2022 წლის ზოლის).
საქართველოში საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება და განახლება-ალტერნატიული ენერჯის გამოყენება (E5P, NEFCO)	04.07.2018	31.08.2022	EUR	2,830.0	1,870.0	1,000.0	900.0	4,174.8	1,744.9	6,999.7	4,964.0	საჯარო შენობებში ენერგოეფექტურობის ღონისძიებების განხორციელება (ადმინისტრაციული და საგანმანათლებლო შენობებში განახლება და ალტერნატიული ენერჯის წყაროების დანერგვა) (მიმდინარეობს სამუშაოები).
საქართველოს ურბანული რეკონსტრუქციის და განვითარების პროექტი (EIB)	11.02.2016	31.08.2021	EUR	100,000.0		23,500.0		19,199.8		255,151.4		- საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირე ზომის ინფრასტრუქტურული პროექტები (გზების, ქუჩების, წყალსადენის, კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია) (მიმდინარეობს სამუშაოები); - თბილისში 2015 წელს წყალდიდობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია (დასრულებული).
სახვითობადად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (ADB)	09.12.2019	31.12.2023	EUR	13,550.0		1,600.0		568.9		1,302.7		- სახვითობადად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა"-ს ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების მოსამზადებელი ღონისძიებები (პროექტების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევის ჩატარება, სოციალური და გარემოსდაცვითი გარემოების დეტალური შესწავლა, საპროექტო და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება და სხვა) (მიმდინარე).
								2,585.7		2,585.7		
სახვითობადად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა (I ფაზა) (ADB)	10.12.2021	30.06.2028	EUR	101,000.0		31,400.0		28,347.2		34,218.9		მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის და მომსახურების გაუმჯობესება, ურბანული განახლება, საზოგადოებრივი და ტურისტული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება საქართველოს რეგიონებსა და თბილისში (მაღალი შესვლისათვის საჭირო პროცედურების ეტაპზე).
ურბანული ტრანსპორტის განვითარების პროგრამა (EBRD)	29.11.2019	20.12.2023	EUR	19,000.0		25,200.0		29,621.5		73,337.4		საქართველოს 6 ქალაქისთვის (გორი, ქუთაისი, ფოთი,რუსთავი,თელავი და ზუგდიდი) 175 ერთეული ახალი ავტობუსის შეძენა და მოძველებული მუნიციპალური ტრანსპორტის რეაბილიტაცია. ავტობუსები სრულად მოწოდებულია. მიმდინარეობს სესხის ფარგლებში არსებული დანაზოგის (143,000 ევრო) გამოყენების თაობაზე კონსულტაციები დიონორთან.
ბაკურიანის მუნიციპალური სერვისების გაუმჯობესების პროგრამა (EBRD)	13.07.2020	31.12.2023	EUR	5,000.0		3,900.0		6,682.4		13,156.8		დაბა ბაკურიანში მომსახურების ხარისხისა და უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებისთვის, სპეციალური ტექნიკის შესყიდვა. 10 ავტობუსი მოწოდებულია, ტექნიკის სრულად შექმნილია და მოწოდებული მუნიციპალიტეტისთვის. მიმდინარეობს სესხის ფარგლებში არსებული დანაზოგის (1,500,000 ევრო) გამოყენების თაობაზე კონსულტაციები დიონორთან.
მყარი ნარჩენების ინტეგრირებული მართვის პროგრამა II (კახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი) (KfW)	27.10.2017	30.12.2022	EUR	30,000.0	2,000.0	3,600.0	1,300.0	394.5	1,339.5	1,794.6	3,152.2	ზუგდიდში (არსებული ნაგავსაყრელის ბაზაზე) და გურჯაანში (სოფელ მელაანში) რეგიონული მუნიციპალური ნაგავსაყრელის მოწყობა რომელიც მოეხმობება სამეგრელო-ზემო სვანეთის და კახეთის რეგიონებს (მიმდინარეობს მოსამზადებელი სამუშაოები).
თბილისის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტი (EBRD)	27.01.2019	01.07.2024	EUR	18,030.0		25,000.0		6,793.2		7,288.8		- მყარი ნარჩენების შეგროვების სადღურის განახლება (ახალი ნაგავიბილი და მექანიკური დამგველი მანქანის შეძენა) - გამოცხადდა ორეტაპიანი ტენდერი; - არსებული მყარი ნარჩენების გადამამუშავების სადღურის განახლება - მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები; - თბილისის მყარი ნარჩენების ნაგავსაყრელზე ნაურთი წყლის (ლირეტის) სისტემის რეაბილიტაცია და გაუმჯობესება - მიმდინარეობს სატენდერო პროცედურები;
ჭიათურის საზაფხულო გზების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის პროექტი (საფრანგეთი)	02.09.2014	31.12.2021	EUR	13,200.0				5,386.3		36,074.2		ქალაქ ჭიათურაში მდებარე ქალაქის ცენტრის პერიფერიულთან დამაკავშირებელი ურბანული მექანიკური საზაფხულო ალტერნატიული განახლება: - საზაფხულო N1 ცენტრი - სანატორიუმი (დასრულებული); - საზაფხულო N2 ცენტრი - ლეკუზანი(დასრულებული); - საზაფხულო N3 ცენტრი - ნაფთი (დასრულებული); - საზაფხულო N4 ცენტრი - მუხაბე (დასრულებული);



	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში	ლარში		
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
<b>წყლის ინფრასტრუქტურა</b>						<b>89,200.0</b>	<b>18,830.0</b>	<b>91,579.0</b>	<b>1,694.8</b>	<b>1,163,309.5</b>	<b>124,986.1</b>	
მდგრადი წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარების პროგრამა (ADB)	15.10.2020	31.12.2024	EUR	17,740.0		4,780.0		3,095.0		3,095.0		თელავის წყალმომარაგებისა და სანიტარული სექტორის განვითარება
ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროგრამა (წყალმომარაგებისა და წყალარინების სექტორი) (ADB)	10.05.2011	29.03.2024	SDR	163,600.0		68,000.0		63,041.9		880,085.1		მესტიის წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა); - მესტიის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - მესტიის წყლის გამწმენდი ნაგებობის, ახალი რეზერვუარების მშენებლობა და არსებული რეზერვუარის რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა, დასრულდა ტესტირება, მიმდინარეობს დევექტების აღმოფხვრის პერიოდი); - მესტიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის პროექტირება-მშენებლობა რეაბილიტაცია (საპროექტო სამუშაოები შეჩერებულია, მიმდინარეობს პროექტის შესაძლო ცვლილებების საჭირო კვლევა); - ანაკლიაში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის მშენებლობა, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ქსელების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ანაკლიის კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მშენებლობა დასრულდა, მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); - ქუთაისში წყალმომარაგების სისტემების (რეზერვუარები, სატუმბო სადგურები, წყლის გამანაწილებელი ქსელი) მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ფოთში წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულებულია); - ფოთში წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები, დავების საბჭოს განხილვა დამკვეთის გამარჯვებით დასრულდა); - ფოთში წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ურეკში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (სამშენებლო ნაწილი დასრულდა; მიმდინარეობს მოვლა-შენახვის პროცედურები); - ზუგდიდში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ზუგდიდში კანალიზაციის სისტემის მშენებლობა-რეაბილიტაცია (მშენებლობა დასრულდა, მიმდინარეობს დევექტების აღმოფხვრის პერიოდი); - ზუგდიდში კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (სამშენებლო სამუშაოები დასრულდა, მიმდინარეობს ტესტირება); - ჯვარის წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები); - ქაითურში წყალმომარაგების სისტემის მშენებლობა (დასრულდა სექცია 1, მიმდინარეობს დევექტების აღმოფხვრის პერიოდი, სექცია 2-ის სამუშაოები მიმდინარეობს); - მარნეულში წყლისა და წყალარინების სისტემების მშენებლობა, ბოლნისის წყალარინების სისტემისა და კოლექტორის მშენებლობა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები);
			USD	250,000.0								
იმერეთის და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში კომუნალური ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება (KfW)	07.08.2020	15.07.2028	EUR	130,000.0		3,450.0	3,250.0					წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია ქალაქ ხაშურში. 2 არსებული სათავე ნაგებობის და მასთან დაკავშირებული სატუმბო სადგურების რეაბილიტაცია, გადამცემი ხაზებისა და სადისტრიბუციო ქსელების რეაბილიტაცია, საკანალიზაციო ქსელის, მათ შორის კონექტორების, რეკონსტრუქცია და გაფართოება. მედი წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის დემონტაჟი და ახლის აშენება.
ქალაქ ხაშურის და მიმდებარე დასახლებების წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების გაუმჯობესება (AFD)	31.07.2020	30.06.2025	EUR	58,000.0		1,200.0				223.1		ქალაქ ქუთაისის წყალარინების სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (მიმდინარეობს) სარეაბილიტაციო სამუშაოების პროექტირებისა და ზედამხედველობის მომსახურების შესყიდვასთან დაკავშირებული კონსულტანტთან გაფორმდა ხელშეკრულება). კონსულტანტი მუშაობს რედაქციურ, მემდევ ეტაპი დეტალური დიზაინის გაკეთება და სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება.
ქუთაისის წყალარინების პროექტი (EIB, EPTATF)	15.10.2015	23.12.2024	EUR	100.0		1,770.0	1,780.0	188.0		223.1		- ბათუმში წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია (სამუშაოების ნაწილი დასრულდა); - წყლის რეზერვუარების მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა - რეაბილიტაცია (დასრულდა); - საკანალიზაციო სისტემის შექმნა აჭარის სანაპირო სოფლებში, კერძოდ გონიოში, კვარიაში, სარფში და ახალსოფელში (დასრულდა); - ბათუმის მიმდებარე სამ სოფელში (ჩაქვი, შუგანე კონიხი და მახინჯაური) არსებული წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია და აღნიშნული სოფლების უზრუნველყოფა დევექტორაობზე წყალარინების სისტემებით (დასრულდა); - ბათუმში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის რეაბილიტაცია (დასრულდა); - ბათუმში წყლის მრიცხველების დამონტაჟება (დასრულდა).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (III ფაზა) (KfW, EU-NIF)	18.08.2011	31.12.2021	EUR	26,988.3	31,228.5			4,488.8	139.9	79,523.9	65,629.7	ბათუმში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაცია და გაფართოება (დასრულებული).
ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაცია (IV ფაზა) (KfW)	22.12.2015	30.06.2020	EUR	30,000.0	2,000.0	10,000.0	1,500.0	15,076.3		98,130.6	5,731.7	საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში წყლის მიწოდების გაუმჯობესება (მიმდინარეობს).
წყლის ინფრასტრუქტურის განახლების პროექტი II (EIB, EU-NIF)	20.08.2013	20.08.2018	EUR	40,000.0	8,000.0				46.5	94,567.1	19,409.5	წყალტუბისა და თელავში საკანალიზაციო სისტემების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა (დასრულდა - მიმდინარეობს დევექტების აღმოფხვრის პერიოდი).
საკანალიზაციო სისტემების მდგრადი მართვის პროექტი (SIDA)	25.07.2013	31.12.2020	USD		10,052.2						26,883.6	პროექტი ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხულოს, ქედს და შუახევის, ხელვაჩაურის და ქობულეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაციას.(მიმდინარე)
აჭარის სოფლების წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროგრამა, საქართველო (EU-NIF, KfW)	24.08.2018	30.12.2024	EUR	40,000.0	9,965.0		12,300.0	5,689.0	1,508.3	7,684.6	7,331.7	
<b>ენერგეტიკა</b>						<b>73,300.0</b>	<b>3,200.0</b>	<b>117,087.0</b>	<b>7,157.6</b>	<b>468,835.4</b>	<b>28,108.3</b>	
ტექნიკური დახმარების პროექტი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის რეფორმის პროგრამის (GSRP) მხარდასაჭერად (KfW, EU-NIF)	20.09.2019	20.11.2024	EUR		8,440.0				3,663.7		3,663.7	ენერგეტიკის სექტორის მიმდინარე რეფორმის მხარდაჭერა.
ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაციის პროექტი - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესება (EBRD, EU-NIF)	05.01.2018	31.12.2021	EUR	28,000.0	7,000.0	30,000.0	2,000.0	60,881.5		120,212.6		- ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის რეაბილიტაციის დასრულება, საქართველოში სუფთა განახლებადი ენერჯის ხელშესაწყობის გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - ენერჯის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის დასრულების ხელშეწყობა, მათ შორის საგანგებო რემონტის განხორციელება მიწისქვეშა გვირაბსა თუ მილსადენზე, მთლიანი წარმოების გაზრდის მიზნით; (მიმდინარეობს) - კლიმატური პირობებისადმი მდგრადობის გაუმჯობესების უზრუნველყოფა.(მიმდინარეობს)
500-220 კვ კ/ს-ის "ჯვარი" და შესაბამისი ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (EBRD, KfW, EU)	25.10.2013	30.12.2021	EUR	60,200.0	8,000.0	1,800.0		4,385.1		99,194.9	20,950.7	- ახალი 500/220 კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჯვარში (დასრულდა); - კავკასიონის გადამცემი ხაზიდან ჯვარის ქვესადგურამდე და ჯვარის ქვესადგურსა და ხორგას ქვესადგურებს შორის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა (მიმდინარეობს); - ქვესადგურების ქსანის და სტეფანწმინდის დამაკავშირებელი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (500 კვ) (დასრულდა).
500 კვ ეგ-ის მშენებლობა ქსანის-სტეფანწმინდა (KfW)								3,800.0		1,216.4		55,840.4
250 მგვარ რეაქტორი კ/ს ზესტაფონში (EBRD)										5,120.7		250 მგვარ სიმძლავრის რეგულირებადი რეაქტორის მშენებლობა - „კ/ს ზესტაფონი 500-ში“ (დასრულდა).
220კვ "ახალიზე-ბათუმი" ხაზის მშენებლობა (WB)			USD			6,000.0		26,687.1		148,863.5		ახალიზე-ბათუმამდე (142 კმ სიგრძის) მაღალი ძაბვის (220კვ) ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (მიმდინარეობს).
საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სექტორის განვითარების შეფასება (WB)	03.09.2014	01.07.2021	USD	60,000.0						1,935.7		ელექტროენერჯის სექტორის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი ზემოქმედების შეფასება (დასრულდა)



	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
წრდილოეთის რგოლი (EBRD), ნამახვანი - წყალტუბო - ლაჯანური(EBRD)			EUR			6,000.0						- 220 კვ ორგაჟევა ეგზ "ზუდინი-ჩენსკრა" მშენებლობა; - 110 კვ ეგზ "ზუდინი - მესტია" მშენებლობა; - 125 მგა, 110/35 კვ ქვესადგური "მესტია" მშენებლობა; - 500/220/110კვ ქვესადგური "ზუდინი" მშენებლობა; - 500კვ ეგზ კავკასიონი-ს შტრა ქვესადგურში "ზუდინი"; - 110 კვ ორგაჟევა ხაზი "ზელედულა - ჯახუნდერი" მშენებლობა; - 220/110 კვ 125 მგა კ/ს ლაჯანურის მშენებლობა/გაფართოება (დაგეგმილი)
500 კვ ეგზ ჯვარი-წყალტუბო (WB)						8,000.0		8,824.5		29,197.9		- დაახლოებით 100 კილომეტრი 500კვ ერთჯაჭვა გადამცემი ხაზის „ჯვარი-წყალტუბო“ მშენებლობა; - 500კვ ქვესადგურის „წყალტუბო“ მშენებლობა. (დაგეგმილი)
500 კვ ეგზ წყალტუბო -ახალციხე - ტორტუმი (KfW)					9,900.0	6,700.0	1,200.0	86.2	2,871.1	86.16	2,871.1	- 500კვ ორგაჟევა ეგზ-ის „წყალტუბო-ახალციხე“ მშენებლობას (დაახლოებით 160კმ) ; - 500კვ ქვესადგურის - „ახალციხე“ გაფართოება; - 400კვ ეგზ-ის „ახალციხე-თორტუმი“ მშენებლობა თურქეთის საზღვრამდე დაახლ. 30 კმ); (დაგეგმილი).
გურის ელგადამცემის ხაზების ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)	13.04.2017	30.06.2022	EUR	125,000.0		6,000.0		8,383.5		8,383.5		- 220/110კვ ქვესადგური "ოზურგეთი", 250 მგა დადგმული სიმლაგირით; - 220კვ ეგზ "ვალისტომი"-დან ორგაჟევა ეგზ-ის შტრა 220/110 კვ კს-ში "ოზურგეთი"; - ახალი 110კვ ქვესადგურის მშენებლობა ჩონატაურში; - ახალი ორგაჟევა 110კვ ხაზი "ოზურგეთი-ჩონატაური"
ხელედულა-ლაჯანური-ონი (KfW)								6,622.7				
კახეთის ინფრასტრუქტურის გაძლიერება (KfW)			EUR	100,000.0	1,000.0	5,000.0			622.8	-	622.8	დაგეგმილი
<b>სოფლის მეურნეობა</b>						<b>54,380.0</b>	<b>0.0</b>	<b>56,186.9</b>	<b>0.0</b>	<b>168,335.3</b>	<b>14,218.7</b>	
სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომისა და მდგრადობის პროექტი (GEF, IFAD)	17.02.2015	31.07.2021	SDR	8,610.0								საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემრავალფეროვანი მშენებლობის ხარისხის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3-2-1 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები; - მიმდინარეობს ტერიფონის სარწყავი სისტემის გ-3 გამანაწილებლის (გორის მუნიციპალიტეტი) შიდა ქსელის რეაბილიტაცია.
	05.12.2014	31.12.2016	USD		500.0	480.0		395.2		31,115.4	14,218.7	
	17.02.2015	17.10.2020	USD		5,300.0							
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის პროგრამა (DIMMA) (IFAD)	21.01.2019	31.12.2025	EUR	16,000.0		18,500.0		18,303.6		21,888.1		- მერძევეობის პროდუქციის წარმოება/გადამამუშავება/რეალიზაციის უზრუნველყოფის განხორციელება და ამ სექტორში ინვესტიციების ხელშეწყობა. ინსტიტუციონალური და ორგანიზაციული განვითარება; პროექტი ხორციელდება იმერეთის, სამცხე-ჯავახეთის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის, რაჭა-ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში. მერძევეობის ღირებულებათა უზრუნველყოფის განხორციელება: - თანამონაწილეობაზე დაფუძნებული გრანტით დაფინანსდა 287 ბენეფიციარი, მათ შორის: 182 - რძის პირველადი მწარმოებელი, 95 - საკვებმწარმოებელი, 3 - ვეტერინარი და 7 - რძის მემბრეველები/გადამამუშავებელი მცირე საწარმო; - პროგრამის ფარგლებში მიწის რეაბილიტაცია, კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონში, რომელშიც მოაწყო სადემონსტრაციო ნაკვეთები/ფერმები (სილოსის წარმოება, ცხოველთა ჰიგიენა, ხელოვნური განყოფიერება, რძის ხარისხის გაუმჯობესება და სხვა), ჩატარდება ფერმერთა სწავლება სხვადასხვა მიმართულებით; - შეიქმნა ორგანიზაცია, რომელიც მოაწვდის დოკუმენტს - „სამეგრელების ინტეგრირებული მართვის და მესაქონლეობის განვითარების ტექნიკურ-ეკონომიკურ დასაბუთება, რომელიც მოიცავს ხარჯთსარგებლიანობის ანალიზს მიმდინარე და სამომავლო ალტერნატიული შესაძლო სცენარებისთვის“. აღნიშნული დოკუმენტი წინ უნდა უძღოდეს სამეგრელების მართვის პოლიტიკის ეროვნული დოკუმენტის შექმნას.
ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების გაუმჯობესება (WB)	21.11.2014	30.09.2022	SDR	32,400.0		15,400.0		7,935.0		15,852.5		მიწის სისტემური რეგისტრაცია მიმდინარეობს შემდეგ ადგილებში: ქალაქი საგარეჯო, ნინოწმინდა, წყაროსთავი, გიორგიწმინდა, ყანდაურა, მიხლიანი, იორმულანლო, ლამბალო, თულარი, დუზაგრამა (ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი), გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ ერთეულებში რუისი, ურბნისი, ბრეთი და გეგანტი (ზედა რუს საირიგაციო არხი), თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში - ჩხიკვათა, ჯორჯიაშვილი, ასურეთი, წიწყარო, დურნეკი, ხაიში, მარბდა და გოლოთეთი (ტბისი კუმისის საირიგაციო არხი). აიზომა და დამუშავდა უმეტესი ნაწილი.
	30.03.2020		EUR	18,200.0		20,000.0		29,553.1		99,479.5		საჯარო რეესტრის IT In-house უზრუნველყოფის მიერ, მიმდინარეობს სისტემური რეგისტრაციის ოპტიმიზაციის პროექტი. პროექტის ფარგლებში დასრულდა მუშაობა მიწის ნაკვეთის ადგილზე დათვალიერების ოქმის ელექტრონული პროგრამაზე, ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აღნიშნული პროგრამის შემდგომი განახლების და დახვეწის პროექტი.
												ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია: ქვემო სამგორის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი), ტბის-კუმისის საირიგაციო არხი (2200 ჰექტარი) და ზედა რუს საირიგაციო არხი (1319 ჰექტარი) (მიმდინარეობს).



	ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	შეთანხმებული თანხა			2021 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული თანხა		2021 წლის განმავლობაში ათვისებული თანხა (საკასო)**		სულ ათვისებული თანხა (საკასო)**		კომენტარი
			ვალუტა	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	სესხი	გრანტი	
<b>გარემოს დაცვა</b>						<b>0.0</b>	<b>2,300.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,604.1</b>	<b>0.0</b>	<b>34,121.8</b>	
დაცული ტერიტორიების განვითარება (CNF)	02.11.2009	31.12.2020	EUR		2,267.0	0.0	2,300.0		1,466.8		10,573.4	- ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მხარდაჭერა; - ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - ვაშლიანის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა; - თუშეთის დაცული ტერიტორიის მხარდაჭერა. (მოზადა ბორჯომ-ხარაგაულის სახელარის საძოვრების შეფასება, დასრულდა ბორჯომ-ხარაგაულის და ჯავახეთის ტურისტული სტრატეგიების მოზადა; მოზადა ბორჯომის ადმინისტრაციაში მცირე საგაქრო/სუვენირების დახლის პროექტი; მოზადა სტატია ჯავახეთზე და ლაგოდეხზე კურნალისთვის "The Georgian", რომელიც გერმანიის ტურისტული გამოფენაზე გავრცელდა).
დაცული ტერიტორიების მხარდაჭერის პროგრამა კავკასიაში-საქართველო (ევროგეოიული პროგრამა საქართველო, ფაზა III) (KfW)	15.02.2011	31.10.2020	EUR		8,250.0	0.0	0.0		3,137.3		23,548.4	- ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების და ვიზიტორთა ცენტრების მშენებლობა დასრულებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშაგვესურეთის ეკო-ტურიზმის სტრატეგიები შემუშავებულია; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშაგვესურეთის მენეჯმენტის გეგმები შემუშავებულია დასამტკიცებლად; - ფშაგვესურეთის ადმინისტრაციის და ვიზიტორთა ცენტრის მშენებლობა მიმდინარეობს; - მანგლისის რომის პარკის რეაბილიტაცია სრულდება; - ფშაგვესურეთის დემარკაცია დასრულდა; - ყაზბეგის, კინტრიშის, ალგეთის და ფშაგვესურეთის ფიზიკური დემარკაცია დასრულდა; - პრომეთის მღვიმის საგამოფენო სივრცის რეაბილიტაცია სრულად განხორციელდა; - მანგლისში, ალგეთის, თრეხულს, კარკში მონწილეობის კარკი.
<b>სხვა</b>						<b>320,800.0</b>	<b>11,600.0</b>	<b>232,515.8</b>	<b>11,905.6</b>	<b>647,848.9</b>	<b>37,594.4</b>	
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) -MES	18.06.2019	31.03.2026	EUR	90,000.0		26,500.0		20,032.6		21,735.9		სკოლამდელ განათლებაზე წვდომის გაფართოება და განათლებისა და სასწავლო გარემოს ხარისხის გაუმჯობესება. (მიმდინარე).
ინოვაციის, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტი - საქართველო I2Q (IBRD) - MDF						1,600.0		705.8		762.1		საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება სწავლის მხარდასაჭერად (მიმდინარე).
COVID-19-თან დაკავშირებული ჯანდაცვის სფეროს ღონისძიებების დაფინანსება (EIB)	09.12.2016	31.12.2024	EUR	100,000.0		80,000.0		29,772.0		29,772.0		(i) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სექტორის დაფინანსებას, რომელიც ეხება ზოგადად საზოგადოებრივ ჯანდაცვის სფეროს (თივლს საქართველოში სამედიცინო ინფრასტრუქტურის განახლება, მშენებლობა და აღჭურვა); და (ii) COVID19 საეპიდემიოლოგიური სექტორი, რომელიც ეხება COVID-19 პანდემიაზე რეაგირებას (მიმდინარე)
COVID-19-ის წინააღმდეგ სწრაფი რეაგირების პროექტის დამატებითი დაფინანსება (IBRD)	09.06.2021	30.04.2023	EUR	28,700.0		10,000.0		8,501.7		8,501.7		ვაქცინების შექმნა და განთავსება.
ეკონომიკური მონაწილეობა, საცხოვრებელი უზრუნველყოფა და სოციალური ინფრასტრუქტურა იძულებით გადაადგილებულ პირთა და მასპინძელი თემებისათვის (KfW)	28.01.2019	31.12.2022	EUR	10,000.0				10,590.6		31,905.1		იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საქართველოში სულ 236 სახლი აშენდება. იქნება მარნეულში სოფლის ტიპის დასახლება იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისთვის; - 24 მცირე მასშტაბის ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება იმ დასახლებების მახლობლად, სადაც ცხოვრობენ იძულებით გადაადგილებული პირები. აშენდება რვა ახალი სახავაზო ბაღი და განახლება ორი სკოლა/მედიკალი ადრის დაწესებულება; - სულ გაიგემა 236 გრანტი, რათა შემოსავლის წყარო მიეცეს ახალ საცხოვრებელ ზონში გადაადგილებულ ოჯახებს; - გაიგემა 130 ბიზნეს გრანტი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამუშაო ადგილების შესაქმნელად. იძულებით გადაადგილებული 260-მდე ახალგაზრდა გაივლის პროფესიული კვალიფიკაციის კურსებს. ასევე, დასავლეთ საქართველოში აშენდება საგანმანათლებლო ცენტრები იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული განათლებისა და უნარების გასაუმჯობესოთ.
პროფესიული განათლება I (KfW)	14.06.2019	15.03.2023	EUR	20,000.0		3,400.0	3,400.0					პროფესიული კოლეჯის „ექსელენს ცენტრი“-ს მშენებლობა მათ შორის, საკლასო ოთახებისა და სახელოსნოების აღჭურვა და უკვე არსებულ პროფესიულ კოლეჯებში მცირე ინვესტიციების განხორციელება.
თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერჯო ეფექტურობის გაზრდის პროექტი (CEB, E5P)	18.10.2016	30.06.2022	EUR	14,000.0		1,400.0	4,200.0	9,302.1	1,315.0	10,205.9	1,315.0	თბილისის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია-გამარება და აღნიშნულ სკოლებში ენერჯო ეფექტურობის გაზრდა (მიმდინარეობს სამშენებლო სამუშაოები).
საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (საფრანგეთი - SG)	08.12.2015	08.05.2018	EUR	82,821.0		50,000.0		37,562.5		287,985.6		საქართველოს შეიარაღებული ძალების შესაძლებლობების გაძლიერება (მიმდინარეობს)
ბათუმის ავტობუსების პროექტი (E5P, EBRD)	13.07.2017	13.07.2022	EUR	5,500.0	1,500.0	4,800.0	4,000.0			15,526.9	4,374.4	ავტობუსების (დიზელის და ელექტრო) შექმნა. - დიზელის 40 ერთეული ავტობუსი შემოსულია საქართველოში; - ელექტრო ავტობუსები (8 ერთეული) შექმნილია და შემოყვანილია. - მიმდინარეობს დანაზოგის (დაახლოებით 250,000 ევრო) გამოყენების პროცედურები.
თბილისის ავტობუსების პროექტი (ფაზა II) (EBRD)	29.11.2019	20.12.2022	EUR	80,000.0		120,000.0		105,713.1		222,509.6		226 ერთეული ავტობუსი შექმნილია და შემყვანილი; მიმდინარეობს დეპო მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები.
თბილისის მეტროს პროექტი (EBRD)	29.04.2020	20.12.2023	EUR	75,000.0								თბილისის მეტროს ვაგონების (დაახლოებით 44 ერთეული) შექმნა; მეტროს დეპოს და ვაგონების რეაბილიტაცია. - ვაგონების შესაქმნელად გაფორმდა კონტრაქტი გამარჯვებულ კომპანიასთან. ვაგონების შესყიდვა და შემოტანა იგეგმება 2022 წლის ბოლოს 2023 წლის დასაწყისში. - მიმდინარეობს მეტროს ტუნელისა და დეპოს რეაბილიტაციისთვის საჭირო სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება.
პროექტი Log-in Georgia (IBRD)	31.08.2020	31.12.2025	EUR	35,700.0		2,100.0		186.5		542.4		ფართოზღოვან ინტერნეტთან წვდომის გაზრდა და მის გამოყენების ხელშეწყობა ინდივიდუალური პირებისა და საწარმოების მიერ, შერჩეულ სასოფლო დასახლებებში.
მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარებისა და კრედიტის განაწილების პროექტი - პროგრამები (IBRD)	17.05.2021	30.06.2026	EUR	85,000.0				870.7		870.7		საქართველო მიიღებს 85 მლნ ევროს ოდენობის შეღავათიან, გრძელვადიან ფინანსურ რესურსს პანდემიისგან დაზარალებული მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებლად. იმედროულად, პროექტი ითვალისწინებს ახალი, მცისიერი გადახდების სისტემის ჩამოყალიბებას, რაც საფინანსო სექტორში ინოვაციური კეისისტების გაძლიერებას ნიშნავს.
ინოვაციური ეკოსისტემის განვითარება (IBRD)	28.03.2016	30.04.2023	USD	23,500.0		17,600.0		16,084.9		39,630.7		- საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსა და სოფელში ინოვაციური ჰაბებისა და ცენტრების ქსელის განვითარება; პროექტის მხარდაჭერით აღიქურვა და გაიხსნა ტექნოპარკები და ინოვაციების ცენტრები თბილისში, კასპში, ბათუმში, თელავში, ახმეტაში, გურჯაანში და რუხში. ამის გარდა, პროექტი აქტიურად თანამშრომლობს ზუგდიდის ტექნოპარკთან, რომელიც ასევე სრულად ჩართულია საავანტოს ცენტრების სამუშაო ქსელში; - საქართველოს რეგიონებში მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების/საოჯახო მფლობელების მიერ ფართომასშტაბიანი ინტერნეტ მომსახურებისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ადაპტაციისა და გამოყენების მხარდაჭერა; („ინტერნეტი განვითარებისთვის“) პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების საავანტოს ფართოზღოვან ინტერნეტი ჩართვის მიზნით მალაქოთან დასახლებებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის (რომელთა სარიტინგო ქულაც 100,000-ს არ აღემატება) გასცა 1581 ვაუჩერი, საიდანაც ინტერნეტში ჩართო 1380 ოჯახი. გარდა ამისა, აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, თუშეთში, მოხდა 29 მიკრო, მცირე და საშუალო მფარვის ფართოზღოვან ინტერნეტთან ჩართვა. *ამჟამად პროგრამა დასრულებულია); - ინდივიდუალური პირებისა და ფირმების ინოვაციური შესაძლებლობების განვითარება. („ინტერნეტი განვითარებისთვის“) პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების საავანტოს ჩაატარა ცნობიერების ამაღლებული ტრენინგები ქვეყნის რეგიონებში, რომელსაც დაესწრო 406 მენარმე და 577 ინდივიდუალური პირი. გარდა ამისა საავანტოს 187 მენარმეს გაუწია ინდივიდუალური კონსულტაცია ელ-კომერციაში, ხოლო 834-მა მენარმემ გაიარა ტრენინგი ელ-წინააღმდეგობაში (რომელიც მოიცავდა ელ-ბიზნესს, ელ-კომერცის და ელ-მმართველობას), საიდანაც 512-მა მენარმემ შეძლო თავისი ბიზნესის გაფართოება (განათავსა თავისი ბიზნესი / პროდუქტი მინიმუმ 1 პოპულარულ ონლაინ პლატფორმაზე). ამასთანავე 100-ზე მეტ მენარმეს შეუქმნა საკუთარი ვებ-გვერდები ელ-კომერცის ფუნქციონალით. *ამჟამად პროგრამა დასრულებულია).

